

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 1 (ENERO-MARZO) DEL PERIODO 2025

ReporteEjecucionGastoProyectoObra.jrxml
13/4/2025 6:49 PM
Pagina 1 de 2
04200079178-PRD_CIFE_1

FORM. EP-05

CODIGO DEL CAPITULO: 7082

ESTADO: Aprobado

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONCIÓN

Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0051	04.26.0003		Construcción un Baden (Barrio Nuevo)	S	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0052	04.26.0003		Construcción Baden (Los Multis Viejo)	S	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0053	04.26.0003		Construcción de Baden (Capillo)	S	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0054	04.26.0003		construcción de un Baden (Los Campamento)	S	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
02	0051	04.26.0003		Reparacion de Camino Vecunal (Seminario)	S	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
03	0051	04.26.0003		Continuacion Construcción Mini Cancha (la Alameda)	S	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
04	0051	04.26.0003		Remozamiento del play (Hato Viejo)	S	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
05	0051	04.26.0003		Continuacion Construcción del Parque Comunitario (Residencial Peralta)	S	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre		1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00
07	0051	04.26.0003		Continuacion Construcción Capilla (Mamoncito)	S	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
07	0052	04.26.0003		Terminacion Centro Comunal (Veladero)	S	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
07	0053	04.26.0003		Construcción de verja Perimental Centro Comunal (Gurabo)	S	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
07	0054	04.26.0003		Continuacion de Capilla (Rodeo)	S	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
07	0055	04.26.0003		Construcción Verja Clud (La Meseta)	S	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
07	0056	04.26.0003		Continuacion Funeraria Comunitaria (Caña grande)	S	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
07	0057	04.26.0003		Construcción Verja Perimental Capilla (Cacique)	S	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
08	0051	04.26.0003		Reparacion Piso Centro Comunal (Los Juncos Nuevo)	S	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
08	0052	04.26.0003		Remozamiento Techo Capilla (la Iona)	S	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
99				Proyectos Consolidados		3,518,341.00	0.00	3,518,341.00	0.00	0.00	0.00
99	0051	04.26.0003		Obas municipales	N	3,518,341.00	0.00	3,518,341.00	0.00	0.00	0.00



ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 1 (ENERO-MARZO) DEL PERIODO 2025

ReporteEjecucionGastoProyectoObra.jrxml

13/4/2025 6:49 PM

Pagina 2 de 2

04200079178-PRD_CIFE_1

FORM. EP-05					ESTADO: Aprobado						
CODIGO DEL CAPITULO: 7082											
DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONCIÓN											
Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12
Total General						5,518,341.00	0.00	5,518,341.00	0.00	0.00	0.00



MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 1 (ENERO-MARZO) DEL PERIODO 2025

ReporteEjecucionGastoProyectoObra.jrxml
13/4/2025 6:49 PM
Pagina 1 de 2
04200079178-PRD_CIFE_1

FORM. EP-05

CODIGO DEL CAPITULO: 7082

ESTADO: Aprobado

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONCIÓN

Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0051	04.26.0003		Construcción un Baden (Barrio Nuevo)	S	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0052	04.26.0003		Construcción Baden (Los Multis Viejo)	S	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0053	04.26.0003		Construcción de Baden (Capillo)	S	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0054	04.26.0003		construcción de un Baden (Los Campamento)	S	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
02	0051	04.26.0003		Reparacion de Camino Vecunal (Seminario)	S	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
03	0051	04.26.0003		Continuacion Construcción Mini Cancha (la Alameda)	S	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
04	0051	04.26.0003		Remozamiento del play (Hato Viejo)	S	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
05	0051	04.26.0003		Continuacion Construcción del Parque Comunitario (Residencial Peralta)	S	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre		1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00
07	0051	04.26.0003		Continuacion Construcción Capilla (Mamoncito)	S	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
07	0052	04.26.0003		Terminacion Centro Comunal (Veladero)	S	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
07	0053	04.26.0003		Construcción de verja Perimental Centro Comunal (Gurabo)	S	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
07	0054	04.26.0003		Continuacion de Capilla (Rodeo)	S	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
07	0055	04.26.0003		Construcción Verja Clud (La Meseta)	S	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
07	0056	04.26.0003		Continuacion Funeraria Comunitaria (Caña grande)	S	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
07	0057	04.26.0003		Construcción Verja Perimental Capilla (Cacique)	S	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
08	0051	04.26.0003		Reparacion Piso Centro Comunal (Los Juncos Nuevo	S	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
08	0052	04.26.0003		Remozamiento Techo Capilla (la Iona)	S	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
99				Proyectos Consolidados		3,518,341.00	0.00	3,518,341.00	0.00	0.00	0.00
99	0051	04.26.0003		Obras municipales	N	3,518,341.00	0.00	3,518,341.00	0.00	0.00	0.00



ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 1 (ENERO-MARZO) DEL PERIODO 2025

ReporteEjecucionGastoProyectoObra.jrxml

13/4/2025 6:49 PM

Pagina 2 de 2

04200079178-PRD_CIFE_1

FORM. EP-05					ESTADO: Aprobado						
CODIGO DEL CAPITULO: 7082											
DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONCIÓN											
Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12
Total General						5,518,341.00	0.00	5,518,341.00	0.00	0.00	0.00

