

AYUNTAMIENTO DISTRITO MUNICIPAL DE CHIRINO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO DE AYUNTAMIENTO

7183

CODIGO DEL CAPITULO

11

DENOMINACION

Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ubic Geo	Denominación	Parte.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificación	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha			
01	052			Construcción de Aceras y Contenes en Chirino			10,000.00				10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00		0.00	10000.00
02	064			Reparación y Acondicionamiento de caminos vecinales Chirino			125,000.00				125,000.00	0.00	125,000.00		0.00	0.00		0.00	125000.00
03	051			Construcción de Cancha Mixta Chirino			1,000.00				1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00		0.00	1,000.00
05	051			Contrucción Parque San Francisco			1,000.00				1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00		0.00	1,000.00
05	054			Construcción de Parque Batey Chirino			300,000.00				300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00		0.00	300000.00
05	055			Construcción de Parque San Juan Buena Vista			1,000.00				1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00		0.00	1,000.00
05	055			Construcción Parque el Talao			0.00				0.00	248,000.00	248,000.00		47,869.88	0.00		47,869.88	200130.12
05	055			Construcción Parque el Talao			1,001,000.00				1,001,000.00	0.00	1,001,000.00		883,209.49	0.00		883,209.49	117,790.51
16	051			Construcción Verja Perimetral Cementerio Ch			30,000.00				30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00		0.00	30000.00
TOTAL DE CUENTA RD\$							1,469,000.00				1,469,000.00	248,000.00	1,717,000.00		931,079.37	0.00		931,079.37	785920.63

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Página: 1 de 1

