



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
RENDICIONM DE CUENTAS O NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2025
(PERIODO ENERO / MARZO)

OBRA PROGRAMADA	COMUNIDAD	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. CONSTRUCCION DE CALLE EN CEMENTO EL RIO GUAZUMAL	GUAZUMAL	RD\$200,000.00		SI				TERMINADA
2. COLOCACION DE REDUCTOREWS XE VELOCIDAD AVENIDA PRESIDENTE VASQUEZ	AVE. PRESIDENTE VASQUEZ	RD\$200,000.00					SI	PENDIENTE
3. CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL LOS POLANCO	CENTRO DE TAMBORIL	RD\$500,000.00					SI	PENDIENTE
4. CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL CALLEJON DE MARCELO	CALLEJON DE MARCELO	RD\$300,000.00					SI	PENDIENTE
5. CONSTRUCCION DE PUENTE EN CAJON DOMINGO ALEGRE	CENTRO DEL PUEBLO	RD\$200,000.00					SI	PENDIENTE
6. CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES PONTEZUELA	PONTEZUELA	RD\$200,000.00					SI	PENDIENTE
7. CONSTRUCCION DE CALLE EN PIEDRA EL MOLINO GUAZUMAL	EL MOLINO GUAZUMAL	RD\$200,000.00					SI	PENDIENTE
8. CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES BARRIO VALENTIN	BARRIO VALENTIN	RD\$200,000.00					SI	PENDIENTE
9. CONSTRUCCION DE CONTENES CALLEJON LOS SORDOS	CALLEJON LOS SORDOS JUAN JOSE DOMINGUEZ	RD\$200,000.00					SI	PENDIENTE
10. CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BARRIO FRANCISCO DOMINGUEZ	BARRIO FRANCISCO DOMINGUEZ	RD\$200,000.00					SI	PENDIENTE
11. CONSTRUCCION DE 150 MTS DE CONTENES CALLEJON DEL FONDO	GUAZUMAL EL FONDO	RD\$200,000.00					SI	PENDIENTE

12. CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES URB. DON MARCELINO RAMOS	EL JOBO	RD\$200,000.00					SI	PENDIENTE
13. CONSTRUCCION DE PUENTE GURABO VIOJO	GURABO VIOJO	RD\$500,000.00					SI	PENDIENTE
14. CONSTRUCCION DE PUENTE EN CAJON EN LOS AMAROS GUAZUMAL	GUAZUMAL LOS AMAROS	RD\$200,000.00		SI				TERMINADA
15. CONSTRUCCION DE ENCACHE EN EL CAÑO GUAZUMAL	EL CAÑO GUAZUMAL	RD\$200,000.00					SI	PENDIENTE
16. CONSTRUCCION DE CALLE EN CONCRETO EN EL KM 1	CARRETERA PEÑA KM 1	RD\$250,000.00					SI	PENDIENTE
17. CONSTRUCCION DE PUENTE EN BOCAS DE LICEY	BOCAS DE LICEY	RD\$500,000.00		SI				TERMINADA
18. REPARACION DE PUENTE Y CAÑADA CUESTA HONDA	CUESTA HONDA	RD\$350,000.00					SI	PENDIENTE
19. REPARACION CUNETAS LA CACATA	LA CACATA	RD\$200,000.00					SI	PENDIENTE
20. REPARACION DE LAS CALLES EN EL CALIENTISIMO	EL CALIENTISIMO	RD\$200,000.00					SI	PENDIENTE
21. REPARACION DE CAMINO VECINAL VILLA MARINA GUAZUMAL VIOJO	VILLA MARINA	RD\$200,000.00					SI	PENDIENTE
22. PARQUE CUESTA HONDA	CUESTA HONDA	RD\$1,000,000.00					SI	PENDIENTE
23. COLOCACION DE CERAMICA EN LA IGLESIA HAINA	HAINA	RD\$350,000.00					SI	PENDIENTE
24. REPARACION DE ESCALONES IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA	JUAN MARIA CAPELLAN	RD\$200,000.00					SI	PENDIENTE
25. REPARACION DEL CLUB SAN PEDRO	DON PEDRO	RD\$300,000.00					SI	PENDIENTE
26. REPARACION DEL CLUB LOS BETEMIT	LOS BETEMIT EL JOBO	RD\$200,000.00					SI	PENDIENTE
27. CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO LOS CACAOS	LOS CACAOS	RD\$200,000.00					SI	PENDIENTE
28. CONSTRUCCION DE GABIONES CAÑADA BARRIO CARLOS DIAZ	BARRIO CARLOS DIAZ	RD\$200,000.00					SI	PENDIENTE
29. REPARACION DE CAÑADA BARRIO FELIPE DURAN 75 MTS	BARRIO FLEIPE DURAN	RD\$350,000.00					SI	PENDIENTE
30. CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESOS EDIFICIOS DE SERVICIOS PUBLICOS	CENTRO DEL PUEBLO	RD\$200,000.00					SI	PENDIENTE
TOTAL		RD\$8,400,000.00						

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO ENERO /**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	3	9.99%
Obras en proceso	0	0.00%
Obras pendientes	27	90.01%
TOTAL	30	100%%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
RDS8,400.000.00	RDS900,000	RDS7,500,000.00	10.71%



MUNICIPIO DE TAMBORIL
COMITÉ DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL PPM
LISTADO ASISTENCIA REUNIÓN SEGUIMIENTO

LUGAR *Apuntamiento Tamboril*

FECHA

21/03/25

NOMBRE COMPLETO	INSTITUCION	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
1. <i>Ano Dolores Rojas</i>	<i>Instit. Nuevo Barrio</i> <i>Uelento</i>	<i>Presidente</i>	<i>809-431-8323</i>	<i>No</i>
2. <i>Brauli Polanco</i>	<i>Comunidad</i>	<i>Presidente</i>	<i>809-753-2145</i>	
3. <i>Rosa Teresa</i>	<i>Instit. de Uelento</i> <i>Dentzula</i>	<i>Presidente</i>		
4. <i>Rosa Mercedes Milien</i>	<i>La Cocoyes</i>	<i>Presidente</i>	<i>809-753-2145</i>	
5. <i>Miguelina Orta</i>	<i>Asignación Voluntaria</i>	<i>Presidente</i>	<i>809-462-5069</i>	
6.				
7.				


YASSER POLANCO
ENC. ASUNTOS COMUNITARIO



LIC. ANYOLINO GERMOSEN

ALCALDE MUNICIPAL



YASSER POLANCO

ENC. DE ASUNTOS COMUNITARIOS

