

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7344 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Sabana Cruz

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
05				Construcción Instalaciones Recreativas			900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	157,935.53	157,935.53	0.00	157,935.53	742,064.47
05	0051			Terminación de Parque Hato Viejo	X	1	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	157,935.53	157,935.53	0.00	157,935.53	742,064.47
15				Construcción en Cementerios			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
15	0051			Construcción de Verja Perimetral de Cementerio		1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
Total General RD\$							950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	157,935.53	157,935.53	0.00	157,935.53	792,064.47

Celenia Ramirez Jimenez
Preparado por



Yunior Rivera Espichicoquez
Revisado por



Juan Y. Espichicoque Rivera
Aprobado por

