



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE ALTAMIRA

Puerto Plata, R.D.

RNC: 4-05-000394

ALCALDÍA

Informe de Rendición de Cuentas Semestral al Comité de Seguimiento y Grupos Vulnerables Presupuesto Participativo 2025

Ayuntamiento de Altamira

Periodo: Enero - Junio 2025

Fecha de Presentación: Junio de 2025

1. Introducción

Este informe tiene como objetivo presentar los resultados de la ejecución de los proyectos del Presupuesto Participativo identificados para responder a las necesidades específicas de grupos vulnerables en el municipio de Altamira durante el primer semestre de 2025. Se busca garantizar la transparencia y rendición de cuentas ante el Comité de Seguimiento y Control Municipal y los colectivos específicos involucrados.

2. Contexto

El Presupuesto Participativo es una herramienta que permite a la comunidad participar en la toma de decisiones sobre la asignación de recursos públicos. En este semestre, se priorizaron proyectos que abordan las necesidades de grupos vulnerables, incluyendo mujeres jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad.

3. Proyectos Identificados y Estado de Ejecución

A continuación, se detallan los proyectos identificados, su presupuesto asignado, nivel de avance y comentarios relevantes:



AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRA

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2025

Reporte semestral al Comité de Seguimiento y a necesidades específicas de grupos vulnerables (mujeres jóvenes y/o adultos mayores, otros) de la ejecución de lo comprometido en el presupuesto participativo. 2025

(Enero - Junio 2025)

(1er. Semestre 2025)

NO.	OBRA PROGRAMADA	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADO	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/-40%	60%	80%	100%	
1	ACERAS Y CONTENES AREA IGLESIA PUENTE	LA JAGUA	\$150,000.00				*	COMPLETADA
2	REPARACIÓN ACERAS IGLESIA ENRIQUE CHAMBERLAIN	ZONA URBANA	\$1,325,000.00	*				PENDIENTE
3	REPARACIÓN ACUEDUCTO	EL HUEVITO	\$200,000.00				*	COMPLETADA
4	AMPLIACIÓN ACUEDUCTO COMUNITARIO	LOS LLANOS	\$150,000.00				*	COMPLETADA
5	CONSTRUCCIÓN BAHEN Y LETRERO ENTRADA	LOS POLANCOS	\$250,000.00	*				PENDIENTE
6	TECHO IGLESIA CATOLICA EL MAMEY	EL MAMEY	\$150,000.00			*		EN PROCESO
7	APORTE PLEY PARED MALLA INCONCLUSA	ARROYO BLANCO	\$125,000.00	*				PENDIENTE
8	APORTE PARA SONIDO	IGLESIA EVANGELICA ZONA URBANA	\$150,000.00	*				PENDIENTE
9	APORTE REPARACION CLUB RECREATIVO	LA GUAMA	\$150,000.00	*				PENDIENTE
10	REPARACIÓN CAMINO	ALTOS DE LOS LLANOS	\$150,000.00				*	COMPLETADA
11	REPARACION CANCHA MUNICIPAL (OBRA GRUPO VULNERABLE)	ZONA URBANA	\$500,000.00	*				PENDIENTE
12	ASFALTADO CALLE RIO A IGLESIA	CHINA VIEJA	\$150,000.00				*	COMPLETADA
13	ASFALTADO CALLE EL PACHULI	EL COCO	\$150,000.00	*				PENDIENTE
TOTAL			\$3,600,000.00					



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE ALTAMIRA

Puerto Plata, R.D.
RNC: 4-05-000394

4. Análisis de Ejecución

- Total Presupuesto Asignado: \$3,600,000.00
- Total Obras Ejecutadas: 5 (38%)
- Total Obras en Proceso: 1 (8%)
- Total Obras Pendientes: 7 (54%)

El análisis muestra que, a la fecha, se ha ejecutado el 14% del presupuesto asignado, con un total de \$500,000.00 en obras completadas. Se identifican varias obras pendientes que requieren atención prioritaria en el próximo semestre.

5. Comentarios y Recomendaciones

- Fortalecer la Comunicación: Es fundamental mejorar la comunicación entre el Ayuntamiento y los colectivos para asegurar que las necesidades de los grupos vulnerables sean adecuadamente representadas y atendidas.
- Monitoreo Continuo: Se recomienda establecer un sistema de monitoreo continuo para las obras en proceso y pendientes, asegurando que se cumplan los plazos establecidos.
- Capacitación y Sensibilización: Se sugiere realizar talleres de capacitación y sensibilización sobre el uso del presupuesto participativo, especialmente dirigidos a grupos vulnerables.

6. Conclusiones

El primer semestre de 2025 ha sido un periodo de avances significativos en la ejecución de proyectos del Presupuesto Participativo en Altamira. Sin embargo, es crucial continuar trabajando en las obras pendientes y fortalecer la participación de los grupos vulnerables en el proceso de toma de decisiones.

Elaborado por: Carlos Veras Aybar, Encargado de Presupuesto Participativo

Fecha de elaboración: Junio de 2025

Ayuntamiento de Altamira

Atentamente,

Prof. Luis Joher Francisco Francisco
Alcalde de Altamira





AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2025

Reporte semestral al Comité de Seguimiento y a necesidades específicas de grupos vulnerables (mujeres jóvenes y/o adultos mayores, otros).de la ejecución de lo comprometido en el presupuesto participativo. 2025 **(Enero - Junio 2025)**

(1er. Semestre 2025)

NO.	OBRA PROGRAMADA	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADO	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/-40%	60%	80%	100%	
1	ACERAS Y CONTENES AREA IGLESIA PUENTE	LA JAGUA	\$150,000.00				*	COMPLETADA
2	REPARACIÓN ACERAS IGLESIA ENRIQUE CHAMBERLAIN	ZONA URBANA	\$1,325,000.00	*				PENDIENTE
3	REPARACIÓN ACUEDUCTO	EL HUEVITO	\$200,000.00				*	COMPLETADA
4	AMPLIACION ACUEDUCTO COMUNITARIO	LOS LLANOS	\$150,000.00				*	COMPLETADA
5	CONSTRUCCION BADEN Y LETRERO ENTRADA	LOS POLANCOS	\$250,000.00	*				PENDIENTE
6	TECHO IGLESIA CATOLICA EL MAMEY	EL MAMEY	\$150,000.00			*		EN PROCESO
7	APORTE PLEY PARED MALLA INCONCLUSA	ARROYO BLANCO	\$125,000.00	*				PENDIENTE
8	APORTE PARA SONIDO	IGLESIA EVANGELICA ZONA URBANA	\$150,000.00	*				PENDIENTE
9	APORTE REPARACION CLUB RECREATIVO	LA GUAMA	\$150,000.00	*				PENDIENTE
10	REPARACIÓN CAMINO	ALTOS DE LOS LLANOS	\$150,000.00				*	COMPLETADA
11	REPARACION CANCHA MUNICIPAL (OBRA GRUPO VULNERABLE)	ZONA URBANA	\$500,000.00	*				PENDIENTE
12	ASFALTADO CALLE RIO A IGLESIA	CHINA VIEJA	\$150,000.00				*	COMPLETADA
13	ASFALTADO CALLE EL PACHULI	EL COCO	\$150,000.00	*				PENDIENTE
TOTAL			\$3,600,000.00					

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO


PRIMER SEMESTRE 2025 (JUNIO 2025)

BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, AÑO 2025

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE%
OBRAS EJECUTADAS	5	38%
OBRAS EN PROCESO	1	8%
OBRAS EN PENDIENTES	7	54%
TOTAL	13	

BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PPM 2025

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA RD\$	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS RD\$	DIFERENCIA DE INVERSIÓN EJECUTADA Y EL FDF RD\$	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN %
\$3,600,000.00	\$500,000.00	\$3,100,000.00	14%



Luis Joher Francisco Francisco

Alcalde



Ayuntamiento de Altamira
Registro de Participación en Reuniones y Eventos



Fecha:	20/06/2025			Lugar:	Salón de Concejo de Regidores, Ayuntamiento de Altamira	
Hora:	9:30 a. m.	Hasta:	10:30 a. m.	Tema:	Informe de rendición de cuentas semestral al Comité de Seguimiento y Control Municipal y con colectivos específicos para los proyectos PPM identificados para responder a necesidades específicas de grupos vulnerables (Enero - Junio 2025)	

Página: 1 de 1

No.	NOMBRES / APELLIDOS	GÉNERO		INSTITUCIÓN / ÁREA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Laura A. Ventura Larios	☒	M	Comite de Seguimiento	miembro	Laura.lohiz10@gmail.com	829-564-8583
2	Rafael Ant. Rodríguez	F	M	Comite de Seguimiento	Miembro		829 488 5027
3	ROSALINDA	☒	M	Comite de Seguimiento	Member		829 571 7361
4	Antonio Sosa	F	☒	Comite de Seguimiento	Miembro		829-496-4392
5	Alberto Dubé	F	M	Ayuntamiento	Tesoro	dislaalbert55@gmail.com	809-796-5405
6	Anthony Sosa	F	☒	Zona Urbana	Grupo vulnerable		849-751-1001
7	Selina Cabrera	☒	M	Ayuntamiento	Secretaria	Selina.cabrera@gmail.com	809-785-8705
8	MA Carlos Veras Aybar	F	☒	AYUNTAMIENTO	MIEMBRO	Carlosverasaybar@gmail.com	809-357-4152
9	Marivy F. López	☒	M	Ayuntamiento	Enc. Compras C.		829-312-7463
10	Luis John Figueroa Francisco	F	M	Ayuntamiento	Alcalde	luisjohn2601@gmail.com	829 906-1302
11	Paulo F. Ruiz	F	☒	FEDOMU	Facilitador	paulo.f.ruiz@gmail.com	829-451-5704
12	Silvio Perez	F	☒	ZONA URBANA	GRUPO VULNERABLE		829-652-2789
13	Mrs. Perla	F	☒	Zona Urbana	GRUPO VULNERABLE		829 8718245
14	Sonia Luna	☒	M	Zona Urbana	Grupo vulnerable		809-571-7091
15		F	M				
16		F	M				
17		F	M				
18		F	M				

