

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA
NIVEL DE EJECUCION PRESUPUETARIO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2025
SEGUNDO TRIMESTRE DE EJECUCION DEL AÑO 2025



OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Menos 80%	Más 50%	Sin iniciar	
Arreglo de calles	Nuevo Paraíso	RDS\$ 300,000.00	RDS\$ -				X	
Aceras y contenes	Nicanor	RDS\$ 400,000.00	RDS\$ 400,000.00	X				
Arreglo de calles	Doña Julia	RDS\$ 400,000.00	RDS\$ 400,000.00	X				
Filtrantes y imbornales	Los Martes	RDS\$ 300,000.00	RDS\$ -				X	
Arreglo de calles	Proyecto Guerra	RDS\$ 400,000.00	RDS\$ -				X	
Continuación de contenes	Corcoba	RDS\$ 300,000.00	RDS\$ -				X	
Arreglo calles	Fao 1	RDS\$ 200,000.00	RDS\$ -				X	
Contenes	Fao 2	RDS\$ 200,000.00	RDS\$ -				X	
Acera y contenes	San Antonio	RDS\$ 300,000.00	RDS\$ -				X	
Continuación multiuso	EL Capacito	RDS\$ 400,000.00	RDS\$ -				X	
Saneamiento de aguas residuales	El Buro	RDS\$ 300,000.00	RDS\$ -				X	
Drenaje pluvial	Barrio Lindo	RDS\$ 300,000.00	RDS\$ -				X	
Caminos vecinales	Las Parras Cerro Cabra	RDS\$ 150,000.00	RDS\$ -				X	
Caminos Vecinales	Santa María	RDS\$ 350,000.00	RDS\$ -				X	
Acera y contenes	La Joya	RDS\$ 600,000.00	RDS\$ -				X	
Camino vecinales	Tierra Blanca	RDS\$ 350,000.00	RDS\$ -				X	
Acera	La Joyita	RDS\$ 250,000.00	RDS\$ 80,000.00			X		
Arreglo caminos vecinales	Bella Vista	RDS\$ 400,000.00	RDS\$ -				X	
Camino vecinales	Mata Caimito	RDS\$ 250,000.00	RDS\$ -				X	
Reparación de caminos	La Piñas	RDS\$ 350,000.00	RDS\$ -				X	
Aceras y Contenes	Toro Al Medio	RDS\$ 400,000.00	RDS\$ -				X	
Aceras y contenes	El Mamon	RDS\$ 300,000.00	RDS\$ -				X	
Continuación del multiuso	Bani Concordia	RDS\$ 300,000.00	RDS\$ -				X	
Arreglo de viviendas	La Piedra	RDS\$ 250,000.00	RDS\$ -				X	
Continuación del multiuso	El Mamey	RDS\$ 250,000.00	RDS\$ -				X	
Reparación de club comunitario	La Pluma	RDS\$ 150,000.00	RDS\$ -				X	
Contenes	El Cajuilito	RDS\$ 250,000.00	RDS\$ -				X	
Construcción de parque	Callejón de Mojarra	RDS\$ 200,000.00	RDS\$ -				X	
Caliche camino vecinales	Los Berroa	RDS\$ 200,000.00	RDS\$ -				X	
Alumbrado Público	El Coquito	RDS\$ 200,000.00	RDS\$ 200,000.00	X				
	TOTAL	RDS\$ 9,000,000.00	RDS\$ 1,080,000.00	10.00%	0.00%	3.33%	86.67%	100%

FRANCISCO ROJAS CARGIA
 Alcalde

30 DE JUNIO 2025
 Fecha

SELLO DE AYUNTAMIENTO

SANTO EFRAIN CASTRO DE JESUS
 Coordinador Comité de Seguimiento 2025

30 DE JUNIO 2025
 Fecha

SELLO COMITE DE SEGUIMIENTO



ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PERIODO ABRIL 2025 / JUNIO 2025

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	3	10.00%
Obras en proceso	1	3.33%
Obras pendientes	26	86.67%
TOTAL	30	100.00%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo 2025:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución
RDS 9,000,000.00	RDS 1,075,000.00	RDS 7,925,000.00	11.94%