



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL RENDICIONM DE CUENTAS O NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2025 (PERIODO ENERO / JUNIO)

OBRA PROGRAMADA	COMUNIDAD	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	SITUACION
				SI				TERMINADA
1. CONSTRUCION DE CALLE EN CEMENTO EL RIO GUAZUMAL	GUAZUMAL	RD\$200,000.00					SI	PENDIENTE
2 COLOCACION DE REDUCTOREWS XE	AVE. PRESIDENTE VASQUEZ	RD\$200,000.00						
VELOCIDAD AVENIDA PRESIDENTE VASQUEZ	CENTRO DE TAMBORIL	RD\$500,000.00					SI	PENDIENTE
3. CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL LOS POLANCO						-	SI	PENDIENTE
4. CONSTRUCION DE CONTENES EN EL CALLEJON DE MARCELO	CALLEJON DE MARCELO	RD\$300,000.00					51	1
	CENTRO DEL PUEBLO	RD\$200,000.00		SI				TERMINADA
5. CONSTRUCION DE PUENTE EN CAJON DOMINGO ALEGRE	CENTRO DEL FUEBLO	The second secon				SI		EN
6. CONSTRUCION DE ACERAS Y CONTENES PONTEZUELA	PONTEZUELA	RD\$200,000.00						PROCESO
		PD#200 000 00		SI				TERMINADA
7. CONSTRUCION DE CALLE EN PIEDRA EL	EL MOLINO GUAZUMAL	RD\$200,000.00						TOT
MOLINO GUAZUMAL 8. CONSTRUCION ACERAS Y CONTENES BARRIO VALENTIN	BARRIO VALENTIN	RD\$200,000.00				SI		EN PROCESO
							SI	PENDIENTE
 9. CONSTRUCION DE CONTENES CALLEJON LOS SORDOS 10. CONSTRUCION DE ACERAS Y CONTENES BARRIO FRANCISCO DOMINGUEZ 	CALLEJON LOS SORDOS JUAN JOSE DOMINGUEZ BARRIO FRANCISCO DOMINGUEZ	RD\$200,000.00					31	T ET (ET)
		RD\$200,000.00					SI	PENDIENTI
		KD\$200,000.00				-	CT	PENDIENT
11. CONSTRUCION DE 150 MTS DE CONTENES CALLEJON DEL FONDO	GUAZUMAL EL FONDO	RD\$200,000.00					SI	PENDIENT

12. CONSTRUCION DE ACERAS Y CONTENES URB.	EL JOBO	RD\$200,000.00			SI	PENDIENTE
DON MARCELINO RAMOS	27.D 1 DO 1/10 IO	RD\$500,000.00			SI	PENDIENTE
3. CONSTRUCION DE PUENTE GURABO VIOJO	GURABO VIOJO		SI			TERMINADA
14. CONSTRUCION DE PUENTE EN CAJON EN LOS AMAROS GUAZUMAL	GUAZUMAL LOS AMAROS	RD\$200,000.00			SI	PENDIENTE
15. CONSTRUCION DE ENCACHE EN EL CAÑO GUAZUMAL	EL CAÑO GUAZUMAL	RD\$200,000.00			SI	PENDIENTE
16. CONSTRUCION DE CALLE EN CONRETO EN EL KM 1	CARRETERA PEÑA KM 1	RD\$250,000.00				TERMINADA
17. CONSTRUCIONDE PUENTE EN BOCAS DE	BOCAS DE LICEY	RD\$500,000.00	SI		SI	PENDIENTE
LICEY 18. REPARACION DE PUENTE Y CAÑADA CUESTA	CUESTA HONDA	RD\$350,000.00				
HONDA	LA CACATA	RD\$200,000.00			SI	PENDIENTE
19. REPARACION CUNETA LA CACATA	EL CALIENTISIMO	RD\$200,000.00			SI	PENDIENTE
20. REPARACION DE LAS CALLES EN EL CALIENTISIMO	The state of the s	RD\$200,000.00			SI	PENDIENTE
21. REPARACION DE CAMINO VECINAL VILLA MARINA GUAZUMAL VIOJO	VILLA MARINA				SI	PENDIENTE
22. PARQUE CUESTA HONDA	CUESTA HONDA	RD\$1,000,000.00			SI	PENDIENTE
23. COLOCACION DE CERAMICA EN LA IGLESIA HAINA	HAINA	RD\$350,000.00			SI	PENDIENTE
24. REPARACIONE DE ESCALONES IGLESIA SAN	JUAN MARIA CAPELLAN	RD\$200,000.00				PENDIENTE
JUAN BAUTISTA 25. REPARACION DEL CLUB SAN PEDRO	DON PEDRO	RD\$300,000.00			SI	PENDIENTE
26. REPARACION DEL CLUB LOS BETEMIT	LOS BETEMIT EL JOBO	RD\$200,000.00			SI	PENDIENTE
27. CONSTRUCION DE NICHOS EN EL	LOS CACAOS	RD\$200,000.00			SI	
CEMENTERIO LOS CACAOS 28. CONSTRUCION DE GABIONES CAÑADA	BARRIO CARLOS DIAZ	RD\$200,000.00			SI	PENDIENTI
BARRIO CARLOS DIAZ	BARRIO FLEIPE DURAN	RD\$350,000.00			SI	PENDIENT
29. REPARACION DE CAÑADA BARRIO FELIPE DURAN 75 MTS					SI	PENDIENTI
30. CONSTRUCION DE RAMPAS DE ACCESOS EDIFICIOS DE SERVICIOS PUBLICOS	CENTRO DEL PUEBLO	RD\$200,000.00				
TOTAL		RD\$8,400.000.00				

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO ENERO / JUNIO

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %		
Obras ejecutadas	5	16.66%		
Obras en proceso	2	6.66%		
Obras pendientes	23	76.59%		
TOTAL	30	99.91%		

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
RD\$8,400.000.00	RD\$1,390,000.00	RD\$7,010,000.00	16.55%



MUNICIPIO DE TAMBORIL COMITÉ DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL PPM LISTADO ASISTENCIA REUNIÓN SEGUIMIENTO

A .	LISTADO ASISTE	Chr He	FECHA	13/06/2025
LUGAR Outstante	Sulovil	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
NOMBRE COMPLETO	INSTITUCION	CARGO		
1. Rough Veros	Dentombo	Prendento		
2. cris and Deven	Every Violo	presidento		
3. M. Marka Oriena	Lo civino	Judent	809-467-5069	
4. Cuno Alva Buna	Jul Journ Borro		829-431-8323	We
5. Breelo Delosto	Countor		869-753-2195	
6.		(
7.				

VASSER POLANCO ENC. ASUNTOS COMUNITARIO



LIC. ANYOLINO GERMOSEN

ALCALDE MUNICIPAL

YASSER POLANCO

ENC. DE ASUNTOS COMUNITARIOS