

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

ANALISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL AÑO 2025

(PERIODO: Abul HASTA Junio)



1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	4	1000/0
Obras en proceso	3	- 500/0
Obras pendientes	7	
TOTAL	14	

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las Obras ejecutadas en Proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
10.000.000	3.847.000	6.153.000	38 0/0

FIRMA ALCALDÍA



FECHA

1-7-2025

SELLO DEL AYUNTAMIENTO

No.	Obras Programadas	Ubicación	Presupuesto		Nivel de Avance				Situación
			Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Term. 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin Inicial	
1	Preparacion Verandas	Triangulo Villaplaya	800.000	800.000	✓				
2	Construccion Baderes	centro ciudad	600.000	600.000	✓				
3	Construccion Areas Cubiertas	Bancos Largo	800.000	800.000	✓				
4	Solucion Agua potable	Luceo 2	1.500.000	1.500.000	✓				
5	Construccion de cancha	Los centros de estudio	300.000	49.000,00			✓		
6	Pavimentacion de calles	Bohio	500.000	49.000,00			✓		
7	Construccion de fachada	Villa Perpetua Sacana K3	700.000	49.000,00			✓	✓	
8	Pintura de edificios	Vista del Rio	400.000						
9	Construccion de alcantarillas	Carbano Norte	600.000						
10	Construccion de alcantarillas	Higuante	800.000						
11	Construccion de alcantarillas	Los Bancos (Bancos)	600.000						
12	Construccion de alcantarillas	Carbano sur	1.000.000						
13	Construccion de fachada	nuevo esplendor	800.000						
14	Solucion Agua potable	Santonio	600.000						
15									
16									

[Firma]
FIRMA ALCALDÍA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
ALCALDÍA
SAN JUAN DE LA MAGUANA
Planificación, Servicios y Desarrollo

1-7-2025
FECHA

SELLO DEL AYUNTAMIENTO