



## Ayuntamiento del Municipio de La Vega

¡Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca!

### Informe General de Avance de Ejecución de Obras del Presupuesto Participativo del Año 2025.

#### Ejecución de Obras ABRIL - JUNIO 2025 (Segundo Trimestre)

Condición Obras	Cantidad	% de Ejecución
Obras Ejecutadas	0	-
Obras en Proceso	0	-
Obras sin iniciar	6	-
<b>Total</b>	<b>6</b>	

#### Ejecución Financiera Presupuesto Participativo

Concepto	Monto en Pesos	Valor en Porcentaje
Monto Presupuesto Participativo 2025	29,164,359.50	
Monto Ejecutado en Obras del Presupuesto Participativo	-	-%
Monto Pendiente de Ejecución Obras Presupuesto Participativo 2025	29,164,359.50	100%

  
Lic. Richard Bonilla  
Enc. Presupuesto Municipal



#### NOTAS ACLARATORIAS:

1. El Ayuntamiento, en consenso con la unidad de Presupuesto Participativo y las comunidades está enfocando en la terminación y entrega de las obras del PPM 2024 que se encuentran en vías de ejecución.
2. Las obras del Presupuesto Participativo del 2025 están en proceso de publicación y adjudicación de conformidad a la ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y su reglamento.
3. Luego de una revaluación del estudio de prefactibilidad, los montos de obras presentaron variaciones en términos de costo, lo cual fue aprobado por el honorable Concejo de Regidores de este Ayuntamiento de La Vega, mediante transferencia normativa en sesión ordinaria del 12 de marzo del 2025, lo cual cambia eleva el Plan de Inversión de RD\$28,700,000.00 a 29,164,359.50, con un monto a favor de las comunidades de RD\$ 464,359.50.



## Ayuntamiento del Municipio de La Vega

¡Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca!

### Rendición de Cuentas Obras del Programa de Presupuesto Participativo 2024 del Ayuntamiento del Segundo Trimestre 2025

No.	OBRA	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% DE AVANCE	ESTATUS
<b>Obras Nuevas 2025</b>					
1	Construcción Parque la Lotería	RD\$ 5,141,616.23	0.00	-	Proceso de Licitación
2	Terminación Iglesia El Corsal	RD\$ 4,608,757.83	0.00	-	Proceso de Licitación
3	Construcción Centro Comunal La Penda	RD\$ 3,503,096.00	0.00	-	Proceso de Licitación
4	Construcción Centro Comunal Barrio Lindo (Guaco)	RD\$ 3,598,968.52	0.00	-	Proceso de Licitación
5	Construcción Espacio Recreativo y Ecológico Los Robles (Proyecto para Grupos Vulnerables)	RD\$ 5,515,855.73	0.00	-	Proceso de Licitación
6	Construcción Iglesia el Quemado	RD\$6,796,065.19	0.00	-	Proceso de Licitación
<b>Total de Inversión Obras Nuevas 2024</b>		<b>RD\$ 29,164,359.50</b>	0.00		

#### NOTAS ACLARATORIAS:

1. El Ayuntamiento, en consenso con la unidad de Presupuesto Participativo y las comunidades está enfocando en la terminación y entrega de las obras del PPM 2024 que se encuentran en vías de ejecución.
2. Las obras del Presupuesto Participativo del 2025 están en proceso de publicación y adjudicación de conformidad a la ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y su reglamento.
3. Luego de una revaluación del estudio de prefactibilidad, los montos de obras presentaron variaciones en términos de costo, lo cual fue aprobado por el honorable Concejo de Regidores de este Ayuntamiento de La Vega, mediante transferencia normativa en sesión ordinaria del 12 de marzo del 2025, lo cual cambia eleva el Plan de Inversión de RD\$28,700,000.00 a 29,164,359.50, con un monto a favor de las comunidades de RDS 464,359.50.

Lic. Richard Bonilla  
Enc. Presupuesto Municipal

