



**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL**  
**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2024-2025**  
**RENDICION DE CUENTAS TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2025 AL COMITÉ DE SEGUIMIENTO**

CODIGO	OBRA PROGRAMADA	COMUNIDAD	PRESUPUESTO ESTIMADO	TERMINADA AL 100%	MAS DE 80%	MENOS DE 50%	SIN INICIAL	SITUACION
1	CONSTRUCCION DE CALLE EN CEMENTO EL RIO GUAZUMAL	GUAZUMAL	RDS\$200,000.00	✓				TERMINADA
2	COLOCACION DE REDUCTOREWS XE VELOCIDAD AVENIDA PRESIDENTE VASQUEZ	AVE. PRESIDENTE VASQUEZ	RDS\$200,000.00				✓	SIN INICIAL
3	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL LOS POLANCO	CENTRO DE TAMBORIL	RDS\$500,000.00				✓	SIN INICIAL
4	CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL CALLEJON DE MARCELO	CALLEJON DE MARCELO	RDS\$300,000.00				✓	SIN INICIAL
5	CONSTRUCCION DE PUENTE EN CAJON DOMINGO ALEGRE	CENTRO DEL PUEBLO	RDS\$200,000.00	✓				TERMINADA
6	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES PONTEZUELA	PONTEZUELA	RDS\$200,000.00			✓		EN PROCESO
7	CONSTRUCCION DE CALLE EN PIEDRA EL MOLINO GUAZUMAL	EL MOLINO GUAZUMAL	RDS\$200,000.00	✓				TERMINADA
8	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES BARRIO VALENTIN	BARRIO VALENTIN	RDS\$200,000.00			✓		EN PROCESO
9	CONSTRUCCION DE CONTENES CALLEJON LOS SORDOS	CALLEJON LOS SORDOS JUAN JOSE DOMINGUEZ	RDS\$200,000.00				✓	SIN INICIAL
10	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BARRIO FRANCISCO DOMINGUEZ	BARRIO FRANCISCO DOMINGUEZ	RDS\$200,000.00				✓	SIN INICIAL
11	CONSTRUCCION DE 150 MTS DE CONTENES CALLEJON DEL FONDO	GUAZUMAL EL FONDO	RDS\$200,000.00				✓	SIN INICIAL
12	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES URB. DON MARCELINO RAMOS	EL JOBO	RDS\$200,000.00				✓	SIN INICIAL
13	CONSTRUCCION DE PUENTE GURABO VIOJO	GURABO VIOJO	RDS\$500,000.00				✓	SIN INICIAL

14	CONSTRUCCION DE PUENTE EN CAJON EN LOS AMAROS GUAZUMAL	GUAZUMAL LOS AMAROS	RDS200,000.00	✓				SIN INICIAL
15	CONSTRUCCION DE ENCACHE EN EL CAÑO GUAZUMAL	EL CAÑO GUAZUMAL	RDS200,000.00				✓	SIN INICIAL
16	CONSTRUCCION DE CALLE EN CONCRETO EN EL KM 1	CARRETERA PEÑA KM 1	RDS250,000.00				✓	SIN INICIAL
17	CONSTRUCCION DE PUENTE EN BOCAS DE LICEY	BOCAS DE LICEY	RDS500,000.00	✓				SIN INICIAL
18	REPARACION DE PUENTE Y CAÑADA CUESTA HONDA	CUESTA HONDA	RDS350,000.00				✓	SIN INICIAL
19	REPARACION CUNETAS LA CACATA	LA CACATA	RDS200,000.00				✓	SIN INICIAL
20	REPARACION DE LAS CALLES EN EL CALIENTISIMO	EL CALIENTISIMO	RDS200,000.00				✓	SIN INICIAL
21	REPARACION DE CAMINO VECINAL VILLA MARINA GUAZUMAL VIOJO	VILLA MARINA	RDS200,000.00				✓	SIN INICIAL
22	PARQUE CUESTA HONDA	CUESTA HONDA	RDS1,000,000.00				✓	SIN INICIAL
23	COLOCACION DE CERAMICA EN LA IGLESIA HAINA	HAINA	RDS350,000.00				✓	SIN INICIAL
24	REPARACION DE ESCALONES IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA	JUAN MARIA CAPELLAN	RDS200,000.00				✓	SIN INICIAL
25	REPARACION DEL CLUB SAN PEDRO	DON PEDRO	RDS300,000.00				✓	SIN INICIAL
26	REPARACION DEL CLUB LOS BETEMIT	LOS BETEMIT EL JOBO	RDS200,000.00				✓	SIN INICIAL
27	CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO LOS CACAOS	LOS CACAOS	RDS200,000.00				✓	SIN INICIAL
28	CONSTRUCCION DE GABIONES CAÑADA BARRIO CARLOS DIAZ	BARRIO CARLOS DIAZ	RDS200,000.00				✓	SIN INICIAL
29	REPARACION DE CAÑADA BARRIO FELIPE DURAN 75 MTS	BARRIO FELIPE DURAN	RDS350,000.00				✓	SIN INICIAL
30	CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESOS EDIFICIOS DE SERVICIOS PUBLICOS	CENTRO DEL PUEBLO	RDS200,000.00				✓	SIN INICIAL
		<b>TOTAL RDS</b>	<b>RDS8,400,000.00</b>					

  
**Licdo. Anyolino Germosen**  
**Alcalde de Tamboril**



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  
PERIODO ABRIL-JUNIO 2025**

**1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025**

<b>Estado de situación de las obras</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Porcentaje%</b>
Obras ejecutadas	<b>5</b>	<b>16.66%</b>
Obras en proceso	<b>2</b>	<b>6.66%</b>
Obras pendientes	<b>23</b>	<b>76.59%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>	<b>100%</b>

**2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:**

<b>Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$</b>	<b>Monto de las obras ejecutadas RD\$</b>	<b>Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$</b>	<b>Porcentaje de ejecución %</b>
<b>RD\$8,400.000.00</b>	<b>RD\$1,390,000.00</b>	<b>RD\$7,010.000.00</b>	<b>16.66%</b>




**MUNICIPIO DE TAMBORIL**  
**COMITÉ DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL PPM**  
**LISTADO ASISTENCIA REUNIÓN SEGUIMIENTO**

LUGAR *Ayuntamiento Tamboril*

FECHA

*13/06/2025*

NOMBRE COMPLETO	INSTITUCION	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
1. <i>Renaud Ureod</i>	<i>Pentagulo</i>	<i>Presidente</i>		
2. <i>Orvil Sol Jerez</i>	<i>Grupo Utopia</i>	<i>Presidente</i>		
3. <i>Miguel Ureod</i>	<i>Lo Ancho</i>	<i>Presidente</i>	<i>809-467-5069</i>	
4. <i>Andrés Abreu Bana</i>	<i>Jud. Lucas Borró</i>	<i>Presidente</i>	<i>829-931-9323</i>	<i>De-</i>
5. <i>Bueno Reboredo</i>	<i>Comunero</i>	<i>Presidente</i>	<i>809-753-2195</i>	
6.				
7.				


  
YASSER POLANCO  
ENC. ASUNTOS COMUNITARIO



  
LIC. ANYOLINO GERMOSEN

ALCALDE MUNICIPAL



  
YASSER POLANCO

ENC. DE ASUNTOS COMUNITARIOS