



Form. Nº EP-05  
Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE CANA CHAPETON  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025



CODIGO INSTITUCIONAL: 7176

| PROYECTO          | OBRA | CODIGO SNP | UBICACION GEOGRAFICA | DENOMINACION                                                              | PARTICIPATIVO | MODALIDAD DE CONTRATO | COSTO TOTAL DE LA OBRA | EJECUTADO (DEVENGADO) AÑOS ANTERIORES | PAGADO AÑOS ANTERIORES | PENDIENTE POR PAGAR | PRESUPUESTO DEL AÑO |                |              | EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL |                        |                             | PAGADO EN TRIMESTRES POR DEUDAS DE AÑOS ANTERIORES | TOTAL GENERAL PAGADO | MONTO PENDIENTE DE PAGO |
|-------------------|------|------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                   |      |            |                      |                                                                           |               |                       |                        |                                       |                        |                     | ORIGINAL            | MODIFICACIONES | VIGENTE      | PAGADO TRIMESTRES ANTERIORES    | PAGADO EN EL TRIMESTRE | PAGADO ACUMULADO A LA FECHA |                                                    |                      |                         |
| 1                 | 2    | 3          | 4                    | 5                                                                         | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13             | 14=12+13     | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18                                                 | 19=10+17+18          | 20=8-19                 |
| 01                |      |            |                      | Inversión                                                                 |               |                       | 6,651,713.06           | -                                     | -                      | -                   | 5,280,000.00        | 1,371,713.06   | 6,651,713.06 | 1,446,383.47                    | 2,233,483.73           | 3,679,867.20                | -                                                  | 3,679,867.20         | 2,971,845.86            |
|                   | 0051 |            |                      | Construcción de Vías de Comunicación y Conexos                            | X             | 2                     | 1,070,032.06           | -                                     | -                      | -                   | 900,000.00          | 170,032.06     | 1,070,032.06 | -                               | 719,162.37             | 719,162.37                  | -                                                  | 719,162.37           | 350,869.69              |
|                   | 0052 |            |                      | Ampliación peatón Centro Educativo Cerro Gordo Arriba - PPM               | X             | 2                     | 300,000.00             | -                                     | -                      | -                   | 300,000.00          | -              | 300,000.00   | -                               | -                      | -                           | -                                                  | -                    | 300,000.00              |
|                   | 0053 |            |                      | Ampliación peatón Centro Educativo Cerro Gordo Abajo - PPM                | X             | 2                     | 50,000.00              | -                                     | -                      | -                   | 50,000.00           | -              | 50,000.00    | -                               | -                      | -                           | -                                                  | -                    | 50,000.00               |
|                   | 0054 |            |                      | Aceras y contenes Barrio Vanessa                                          | X             | 2                     | 150,000.00             | -                                     | -                      | -                   | 150,000.00          | -              | 150,000.00   | -                               | 150,000.00             | 150,000.00                  | -                                                  | 150,000.00           | -                       |
| 02                |      |            |                      | Terminación contenes La Reforma - PPM                                     | X             | 2                     | 570,032.06             | -                                     | -                      | -                   | 400,000.00          | 170,032.06     | 570,032.06   | -                               | 569,162.37             | 569,162.37                  | -                                                  | 569,162.37           | 869.69                  |
|                   | 0051 |            |                      | Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación                    |               |                       | 1,604,967.94           | -                                     | -                      | -                   | 475,000.00          | 1,129,967.94   | 1,604,967.94 | 757,182.00                      | 799,897.59             | 1,557,079.59                | -                                                  | 1,557,079.59         | 47,888.35               |
|                   | 0052 |            |                      | Mantenimiento de camino y limpieza de laterales /canaletas                | 1             |                       | 1,529,967.94           | -                                     | -                      | -                   | 400,000.00          | 1,129,967.94   | 1,529,967.94 | 757,182.00                      | 743,749.60             | 1,500,931.60                | -                                                  | 1,500,931.60         | 29,036.34               |
|                   | 0051 |            |                      | Pintura Reductores de velocidad vial (Calles, Policía Acostado)           | 1             |                       | 75,000.00              | -                                     | -                      | -                   | 75,000.00           | -              | 75,000.00    | -                               | 56,147.99              | 56,147.99                   | -                                                  | 56,147.99            | 18,852.01               |
| 03                |      |            |                      | Construcción de Instalaciones Deportivas                                  |               |                       | 250,000.00             | -                                     | -                      | -                   | 250,000.00          | -              | 250,000.00   | -                               | -                      | -                           | -                                                  | -                    | 250,000.00              |
|                   | 0051 |            |                      | 1era. Etapa grada play cerro Gordo Arriba PPM                             | X             | 2                     | 250,000.00             | -                                     | -                      | -                   | 250,000.00          | -              | 250,000.00   | -                               | -                      | -                           | -                                                  | -                    | 250,000.00              |
| 04                |      |            |                      | Reparación de Instalaciones Deportivas                                    |               |                       | 192,421.77             | -                                     | -                      | -                   | 150,000.00          | 42,421.77      | 192,421.77   | 100,000.00                      | 3,000.00               | 103,000.00                  | -                                                  | 103,000.00           | 89,421.77               |
|                   | 0051 |            |                      | Reparación de Areas Deportivas                                            | 1             |                       | 50,000.00              | -                                     | -                      | -                   | 50,000.00           | -              | 50,000.00    | -                               | 3,000.00               | 3,000.00                    | -                                                  | 3,000.00             | 47,000.00               |
|                   | 0051 |            |                      | Reparación de Areas Deportivas                                            | 1             |                       | 42,421.77              | -                                     | -                      | -                   | -                   | 42,421.77      | 42,421.77    | -                               | -                      | -                           | -                                                  | -                    | 42,421.77               |
|                   | 0052 |            |                      | Malla para el play Rio Viejo PPM                                          | X             | 2                     | 100,000.00             | -                                     | -                      | -                   | 100,000.00          | -              | 100,000.00   | 100,000.00                      | -                      | 100,000.00                  | -                                                  | 100,000.00           | -                       |
| 05                |      |            |                      | Construcción Instalaciones Recreativas                                    |               |                       | 400,000.00             | -                                     | -                      | -                   | 400,000.00          | -              | 400,000.00   | -                               | -                      | -                           | -                                                  | -                    | 400,000.00              |
|                   | 0051 |            |                      | 2da. Etapa parque Rio Viejo PPM                                           | X             | 2                     | 400,000.00             | -                                     | -                      | -                   | 400,000.00          | -              | 400,000.00   | -                               | -                      | -                           | -                                                  | -                    | 400,000.00              |
| 06                |      |            |                      | Reparación Instalaciones Recreativas                                      |               |                       | 85,000.00              | -                                     | -                      | -                   | -                   | 85,000.00      | 85,000.00    | 24,679.02                       | 38,399.00              | 63,078.02                   | -                                                  | 63,078.02            | 21,921.98               |
|                   | 0051 |            |                      | Reparación Instalaciones Recreativas                                      | 1             |                       | 85,000.00              | -                                     | -                      | -                   | 85,000.00           | -              | 85,000.00    | 24,679.02                       | 38,399.00              | 63,078.02                   | -                                                  | 63,078.02            | 21,921.98               |
| 07                |      |            |                      | Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y                    |               |                       | 728,563.24             | -                                     | -                      | -                   | 1,000,000.00        | (271,436.76)   | 728,563.24   | 296,378.81                      | 83,181.05              | 379,559.86                  | -                                                  | 379,559.86           | 349,003.38              |
|                   | 0051 |            |                      | Club Cana Abajo PPM                                                       | X             | 2                     | -                      | -                                     | -                      | -                   | 250,000.00          | (250,000.00)   | -            | -                               | -                      | -                           | -                                                  | -                    | -                       |
|                   | 0051 |            |                      | Club Cana Abajo PPM                                                       | X             | 2                     | -                      | -                                     | -                      | -                   | -                   | -              | -            | -                               | -                      | -                           | -                                                  | -                    | -                       |
|                   | 0052 |            |                      | 1era. Etapa enverjado club de Piloto PPM                                  | X             | 2                     | 300,000.00             | -                                     | -                      | -                   | 300,000.00          | -              | 300,000.00   | -                               | -                      | -                           | -                                                  | -                    | 300,000.00              |
|                   | 0053 |            |                      | Salón parroquial La Caída - PPM                                           | X             | 2                     | 100,000.00             | -                                     | -                      | -                   | 200,000.00          | (100,000.00)   | 100,000.00   | -                               | 50,996.62              | 50,996.62                   | -                                                  | 50,996.62            | 49,003.38               |
|                   | 0053 |            |                      | Salón parroquial La Caída - PPM                                           | X             | 2                     | 328,563.24             | -                                     | -                      | -                   | 328,563.24          | -              | 328,563.24   | 296,378.81                      | 32,184.43              | 328,563.24                  | -                                                  | 328,563.24           | -                       |
|                   | 0054 |            |                      | Club La Yaguita 3ra. etapa                                                | 2             |                       | -                      | -                                     | -                      | -                   | 250,000.00          | (250,000.00)   | -            | -                               | -                      | -                           | -                                                  | -                    | -                       |
|                   | 0054 |            |                      | Club La Yaguita 3ra. etapa                                                | 2             |                       | -                      | -                                     | -                      | -                   | -                   | -              | -            | -                               | -                      | -                           | -                                                  | -                    | -                       |
| 08                |      |            |                      | Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre |               |                       | 480,000.00             | -                                     | -                      | -                   | 230,000.00          | 250,000.00     | 480,000.00   | -                               | 50,050.00              | 50,050.00                   | -                                                  | 50,050.00            | 429,950.00              |
|                   | 0051 |            |                      | Iglesia Adventista La Caída - PPM                                         | X             | 2                     | 25,000.00              | -                                     | -                      | -                   | 25,000.00           | -              | 25,000.00    | -                               | -                      | -                           | -                                                  | -                    | 25,000.00               |
|                   | 0052 |            |                      | Iglesia de Dios La Caída - PPM                                            | X             | 2                     | 25,000.00              | -                                     | -                      | -                   | 25,000.00           | -              | 25,000.00    | -                               | -                      | -                           | -                                                  | -                    | 25,000.00               |
|                   | 0053 |            |                      | Capilla Las Mercedes Barrio Nuevo - PPM                                   | X             | 2                     | 40,000.00              | -                                     | -                      | -                   | 40,000.00           | -              | 40,000.00    | -                               | -                      | -                           | -                                                  | -                    | 40,000.00               |
|                   | 0054 |            |                      | Iglesia de Dios, Piloto - PPM                                             | X             | 2                     | 40,000.00              | -                                     | -                      | -                   | 40,000.00           | -              | 40,000.00    | -                               | 40,000.00              | 40,000.00                   | -                                                  | 40,000.00            | -                       |
|                   | 0055 |            |                      | Mantenimiento de centros comunales                                        | 2             |                       | 100,000.00             | -                                     | -                      | -                   | 100,000.00          | -              | 100,000.00   | -                               | 10,050.00              | 10,050.00                   | -                                                  | 10,050.00            | 89,950.00               |
|                   | 0056 |            |                      | Centro comunal cercadillo                                                 | 2             |                       | 100,000.00             | -                                     | -                      | -                   | -                   | 100,000.00     | 100,000.00   | -                               | -                      | -                           | -                                                  | -                    | 100,000.00              |
|                   | 0057 |            |                      | Club la pena                                                              | 2             |                       | 150,000.00             | -                                     | -                      | -                   | -                   | 150,000.00     | 150,000.00   | -                               | -                      | -                           | -                                                  | -                    | 150,000.00              |
| 11                |      |            |                      | Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales                 |               |                       | 175,000.00             | -                                     | -                      | -                   | 175,000.00          | -              | 175,000.00   | -                               | -                      | -                           | -                                                  | -                    | 175,000.00              |
|                   | 0051 |            |                      | Parada El Cercadillo - PPM                                                | X             | 2                     | 175,000.00             | -                                     | -                      | -                   | 175,000.00          | -              | 175,000.00   | -                               | -                      | -                           | -                                                  | -                    | 175,000.00              |
| 14                |      |            |                      | Reparación Edificaciones Municipales                                      |               |                       | 420,000.00             | -                                     | -                      | -                   | 220,000.00          | 200,000.00     | 420,000.00   | 3,788.00                        | 304,760.76             | 308,548.76                  | -                                                  | 308,548.76           | 111,451.24              |
|                   | 0051 |            |                      | Reparación de Palacio Municipal                                           | 2             |                       | 420,000.00             | -                                     | -                      | -                   | 220,000.00          | 200,000.00     | 420,000.00   | 3,788.00                        | 304,760.76             | 308,548.76                  | -                                                  | 308,548.76           | 111,451.24              |
| 15                |      |            |                      | Construcción en Cementerios                                               |               |                       | 515,728.05             | -                                     | -                      | -                   | 500,000.00          | 15,728.05      | 515,728.05   | 230,054.84                      | 235,032.96             | 465,087.80                  | -                                                  | 465,087.80           | 50,640.25               |
|                   | 0051 |            |                      | Proyecto de cementerio de Cana                                            | 2             |                       | -                      | -                                     | -                      | -                   | 500,000.00          | (500,000.00)   | -            | -                               | -                      | -                           | -                                                  | -                    | -                       |
|                   | 0052 |            |                      | Cementerio de piloto                                                      | 2             |                       | 515,728.05             | -                                     | -                      | -                   | -                   | 515,728.05     | 515,728.05   | 230,054.84                      | 235,032.96             | 465,087.80                  | -                                                  | 465,087.80           | 50,640.25               |
| 20                |      |            |                      | Reparación de Viviendas                                                   |               |                       | 200,000.00             | -                                     | -                      | -                   | 200,000.00          | -              | 200,000.00   | 34,300.80                       | -                      | 34,300.80                   | -                                                  | 34,300.80            | 165,699.20              |
|                   | 0051 |            |                      | Reparación de Viviendas                                                   | 1             |                       | 200,000.00             | -                                     | -                      | -                   | 200,000.00          | -              | 200,000.00   | 34,300.80                       | -                      | 34,300.80                   | -                                                  | 34,300.80            | 165,699.20              |
| 21                |      |            |                      | Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente               |               |                       | 200,000.00             | -                                     | -                      | -                   | 200,000.00          | -              | 200,000.00   | -                               | -                      | -                           | -                                                  | -                    | 200,000.00              |
|                   | 0051 |            |                      | Drenaje pluvial La Caída PPM                                              | X             | 2                     | 200,000.00             | -                                     | -                      | -                   | 200,000.00          | -              | 200,000.00   | -                               | -                      | -                           | -                                                  | -                    | 200,000.00              |
| 23                |      |            |                      | Instalaciones, Colocación Eléctricas                                      |               |                       | 330,000.00             | -                                     | -                      | -                   | 330,000.00          | -              | 330,000.00   | -                               | -                      | -                           | -                                                  | -                    | 330,000.00              |
|                   | 0051 |            |                      | Iluminación de calles zona urbana y rural                                 | 1             |                       | 130,000.00             | -                                     | -                      | -                   | 130,000.00          | -              | 130,000.00   | -                               | -                      | -                           | -                                                  | -                    | 130,000.00              |
|                   | 0052 |            |                      | Compra de lamparas para el play de Piloto - PPM                           | X             | 2                     | 200,000.00             | -                                     | -                      | -                   | 200,000.00          | -              | 200,000.00   | -                               | -                      | -                           | -                                                  | -                    | 200,000.00              |
| 24                |      |            |                      | Construcción de Infraestructuras Hidráulicas                              |               |                       | -                      | -                                     | -                      | -                   | 250,000.00          | (250,000.00)   | -            | -                               | -                      | -                           | -                                                  | -                    | -                       |
|                   | 0051 |            |                      | Canaleta Buenos Aires en Cana Chapetón - PPM                              | X             | 2                     | -                      | -                                     | -                      | -                   | 250,000.00          | (250,000.00)   | -            | -                               | -                      | -                           | -                                                  | -                    | -                       |
| TOTAL GENERAL RDS |      |            |                      |                                                                           |               |                       | 6,651,713.06           | -                                     | -                      | -                   | 5,280,000.00        | 1,371,713.06   | 6,651,713.06 | 1,446,383.47                    | 2,233,483.73           | 3,679,867.20                | -                                                  | 3,679,867.20         | 2,971,845.86            |




Form. Nº EP-05  
Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE CANA CHAPETON  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025



CODIGO INSTITUCIONAL: 7176

| PROYECTO | OBRA | CODIGO SNP | UBICACION GEOGRAFICA | DENOMINACION | PARTICIPATIVO | MODALIDAD DE CONTRATO | COSTO TOTAL DE LA OBRA | EJECUTADO (DEVENGADO) AÑOS ANTERIORES | PAGADO AÑOS ANTERIORES | PENDIENTE POR PAGAR | PRESUPUESTO DEL AÑO |                |          | EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL |                        |                             | PAGADO EN TRIMESTRES POR DEUDAS DE AÑOS ANTERIORES | TOTAL GENERAL PAGADO | MONTO PENDIENTE DE PAGO |
|----------|------|------------|----------------------|--------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|          |      |            |                      |              |               |                       |                        |                                       |                        |                     | ORIGINAL            | MODIFICACIONES | VIGENTE  | PAGADO TRIMESTRES ANTERIORES    | PAGADO EN EL TRIMESTRE | PAGADO ACUMULADO A LA FECHA |                                                    |                      |                         |
| 1        | 2    | 3          | 4                    | 5            | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13             | 14=12+13 | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18                                                 | 19=10+17+18          | 20=8-19                 |

  
ELABORADO POR



  
REVISADO POR



  
AUTORIZADO POR