



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS
Productivo, Participativo y Solidario

Dirección de Planeamiento Urbano e Infraestructura Municipal

Municipio Los Alcarrizos
06 agosto 2025


Al: **Sr. Juan Mateo Valerio**
Director de Desarrollo Social y Participación Comunitaria

Asunto: Informe de obras del PPM 2025.

Anexo: Relación de avance de ejecución y cronograma de picazos e inicio de obras

Muy cortésmente, luego de extenderle un cordial saludo, le remito el informe donde se desglosa el estado de avance de ejecución de las obras del Presupuesto Participativo Municipal 2025 (PPM-2025); y la programación de los primeros picazos e inicio de las obras del PPM-2025.

Sin otro particular se despide,


Ing. Yokasta Carela Amesquita
Directora de Obras Públicas y Planeamiento Urbano





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS

PRODUCTIVO PARTICIPATIVO Y SOLIDARIO

Dirección de Planeamiento Urbano e Infraestructura Municipal

CRONOGRAMA DE PICAZOS E INICIO DE OBRAS DEL PPM-2025

Nro.	REGIÓN	FECHA	HORA	OBRA	MONTO PRESUPUESTADO	CONTRATISTA
1	Norte III	10/06/2025	4:00 PM	Cancha Los Progresos IIB (PUENTE) (En La Unión entre Progreso II-progreso I, C/Juan Bosch)	12.576.458,85	Construcción Promoción Global
2	Norte II	10/07/25	4:00 PM	Aceras y contenes en La Fe. En la C/Hermanos Pinzón desde la C/Los Santos hasta la C/San Marcos y C/José Martí Puello desde la C/F hasta C/Los Santos. En La Fe 1ra.	2.783.036,27	Construcción Promoción Global
3	Este	11/07/25	4:00 PM	Construcción de Parque Villa Los Peloteros (etapa I)	2.871.856,12	TERRASKY SERVICES S.R.L.
4	Sur II	14/07/25	4:00 PM	Parque recreativo en El Libertador 2 (etapa I)	2.897.037,86	TERRASKY SERVICES S.R.L.
5	Oeste II	15/07/25	4:00 PM	Centro Comunal (Poseen terreno) (etapa I)	2.776.205,82	Construcción Promoción Global

6	Norte I	16/07/25	4:30 PM	Remozamiento de Cancha Nuevo Horizonte (etapa I)	2.834.384,41	Construcción Promoción Global
7	Norte	25/07/25	4:00 PM	Construcción de Parque Los Cerros (etapa I)	2.869.894,59	TERRASKY SERVICES S.R.L.
8	Oeste	24/07/25	4:00 PM	Construcción de aceras y contenes en la C/Principal y en la C/el Esfuerzo desde la carretera Hato Nuevo hasta la C/Principal en la Unión	2.455.552,57	PEGROUP CONSTRUCCIONES S.R.L.
TOTAL					32.064.426,49	

Datos suministrados por:


Ing. Yvasta A. Carela Amesquita
 Directora de Planeamiento Urbano e Infraestructura Municipal





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS

PRODUCTIVO PARTICIPATIVO Y SOLIDARIO

Dirección de Planeamiento Urbano e Infraestructura Municipal

AVANCE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PPM-2025

Nro.	REGIÓN	OBRA	MONTO PRESUPUESTADO	CONTRATISTA	ESTADO DE EJECUCIÓN
1	Norte III	Cancha Los Progresos IIB (PUENTE) (En La Unión entre Progreso II-progreso I, C/Juan Bosch)	12.576.458,85	Construcción Promoción Global	20%
2	Norte II	Aceras y contenes en La Fe. En la C/Hermanos Pinzón desde la C/Los Santos hasta la C/San Marcos y C/José Martí Puello desde la C/F hasta C/Los Santos. En La Fe 1ra.	2.783.036,27	Construcción Promoción Global	60%
3	Este	Construcción de Parque Villa Los Peloteros (etapa I)	2.871.856,12	TERRASKY SERVICES S.R.L.	30%
4	Sur II	Parque recreativo en El Libertador 2 (etapa I)	2.897.037,86	TERRASKY SERVICES S.R.L.	30%
5	Oeste II	Centro Comunal (Poseen terreno) (etapa I)	2.776.205,82	Construcción Promoción Global	20%
6	Norte I	Remozamiento de Cancha Nuevo Horizonte (etapa I)	2.834.384,41	Construcción Promoción Global	20%

7	Norte	Construcción de Parque Los Cerros (etapa 1)	2.869.894,59	TERRASKY SERVICES S.R.L.	30%
8	Oeste	Construcción de aceras y contenes en la C/Principal y en la C/el Esfuerzo desde la carretera Hato Nuevo hasta la C/Principal en la Unión	2.455.552,57	PEGROUP CONSTRUCCIONES S.R.L.	50%
9	Sur I	Luminarias para la región	3.000.000,00	-	Se realizó la requisición para la compra de lámparas, es propicio destacar que este procedimiento es diferente al de contratar u obra. El mismo esta a espera de oferentes
10	Oeste I	Se realizó el cambio para la construcción de la Verja Perimetral, reparación de cancha en Ciudad Satélite, relleno en San José; estos proyectos están en proceso de contratación	3.000.000,00	-	Por la eficiente labor de gestión de nuestro alcalde Danilo Rafael Santos, se logró conseguir la donación de un terreno; por tal se sometió el cambio por la construcción de verja perimetral en este terreno. A la fecha : esta realizando el procedimiento de lugar p el cambio de esta obra y posterior contratac
TOTAL			38.064.426,49		

Datos suministrados por:

Ing. Yokasta A. Carela Amesquita
Ing. Yokasta A. Carela Amesquita
 Directora de Planeamiento Urbano e Infraestructura Municipal

