

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7119

Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Ignacio de Sabaneta (Santiago Rodríguez)

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Mediadas de Contorno	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+13-19
Programa: 01 - Actividades Centrales																			
03				Construcción edificaciones municipales			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
03	0051			CONSTRUCCION DEL COMEDOR DEL EDIFICIO MUNICIPAL	X	1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
04				Reparación edificaciones municipales			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	470,000.00
04	0051			REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	470,000.00
Total Programa - 01							1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	1,470,000.00
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	516,228.52	2,466,228.52	69,911.10	519,100.00	589,011.10	0.00	589,011.10	1,877,217.42
01	0051			CONSTRUCCION DE BADENES EN VALLECITO	X	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	128,500.00	128,500.00	0.00	128,500.00	121,500.00
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADENES BARRIO NARANJO CH NO	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0053			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BARRIO JHON LUIS	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0054			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL GUANAL	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	69,911.10	102,000.00	171,911.10	0.00	171,911.10	28,088.90
01	0055			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DISTINTOS SECTORES EN EL MUNICIPIO		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	516,228.52	1,016,228.52	0.00	288,600.00	288,600.00	0.00	288,600.00	727,628.52
01	0056			ROTULACIÓN DE CALLES		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	91,500.00	591,500.00	91,500.00	197,000.00	288,500.00	0.00	288,500.00	303,000.00
02	0051			REPARACION DE CAMINOS VECINALES		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	91,500.00	591,500.00	91,500.00	197,000.00	288,500.00	0.00	288,500.00	303,000.00
11				Construcción de infraestructuras Religiosas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	200,000.00
11	0051			TERMINACIÓN DE CAPILLA LA TARANA	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	200,000.00
Total Programa - 11							2,950,000.00	0.00	0.00	0.00	2,950,000.00	607,728.52	3,557,728.52	161,411.10	1,016,100.00	1,177,511.10	0.00	1,177,511.10	2,380,217.42

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7119

Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Ignacio de Sabaneta (Santiago Rodríguez)

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
01				Construcción e instalación de infraestructuras urbanísticas y ornamentales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,366.10	503,366.10	494,305.51	0.00	494,305.51	0.00	494,305.51	9,060.59
01	0051			REMOZAMIENTO DE LA ENTRADA AL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,366.10	503,366.10	494,305.51	0.00	494,305.51	0.00	494,305.51	9,060.59
03				Construcción de instalaciones recreativas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	987,026.66	1,287,026.66	962,463.66	0.00	962,463.66	0.00	962,463.66	324,563.00
03	0051			CONSTRUCCION DE PARQUE DE ANTIGUEDADES EN SAN JOSE	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
03	0052			CONSTRUCCION PARQUE LA BREÑA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,260.00	461,260.00	466,697.00	0.00	466,697.00	0.00	466,697.00	24,563.00
03	0053			CONSTRUCCION PARQUE FEJITA LA GRANDE (TERMINACION)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,766.66	465,766.66	495,766.66	0.00	495,766.66	0.00	495,766.66	0.00
Total Producto - 3							300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	1,490,392.76	1,750,392.76	1,456,769.17	0.00	1,456,769.17	0.00	1,456,769.17	333,623.59
Total Programa - 12							300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	1,490,392.76	1,750,392.76	1,456,769.17	0.00	1,456,769.17	0.00	1,456,769.17	333,623.59
Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios																			
Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios																			
01				Construcción en cementerios			1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	3,176,539.45	5,076,539.45	995,615.88	1,695,699.15	2,691,315.03	0.00	2,691,315.03	2,385,224.42
01	0051			CONSTRUCCION VERJA DE CEMENTERIO ARROYO BLANCO	X	2	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	560,000.00
01	0052			CONSTRUCCION DE CEMENTERIO DE CERCADILLO	X	2	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
01	0053			CONSTRUCCION DE TEJADO DEL CEMENTERIO DE PIEDRA BLANCA	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0054			CONSTRUCCION DE CEMENTERIO NUEVO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,176,539.45	3,176,539.45	995,615.88	1,555,699.15	2,551,315.03	0.00	2,551,315.03	625,224.42
Total Producto - 2							1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	3,176,539.45	5,076,539.45	995,615.88	1,695,699.15	2,691,315.03	0.00	2,691,315.03	2,385,224.42
Total Programa - 14							1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	3,176,539.45	5,076,539.45	995,615.88	1,695,699.15	2,691,315.03	0.00	2,691,315.03	2,385,224.42

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025


Código del Capítulo: 7119

Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Ignacio de Sabaneta (Santiago Rodríguez)

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativa	Mediada de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-9-10	12	13	14=12 + 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=6 + 13 -19
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
01				Construcción de Instalaciones deportivas			950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	108,271.10	172,031.50	280,302.60	0.00	280,302.60	669,697.40
01	0051			CONSTRUCCION CANCHA PATA VACA	X	2	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	108,271.10	172,031.50	280,302.60	0.00	280,302.60	669,697.40
Total Producto - 2							950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	108,271.10	172,031.50	280,302.60	0.00	280,302.60	669,697.40
Total Programa - 15							950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	108,271.10	172,031.50	280,302.60	0.00	280,302.60	669,697.40
Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente																			
03				Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
03	0051			CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR EL JOBO, PALMAREJO	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
Total Programa - 17							200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
Total General RD\$							7,800,000.00	0.00	0.00	0.00	7,800,000.00	5,274,660.73	13,074,660.73	2,922,067.25	2,913,630.65	5,835,697.90	0.00	5,835,697.90	7,238,762.83


Pablo Y. Bueno
Preparado por




Doris J. Peña
Revisado por




Félix Alberto Iván Bueno
Aprobado por

