

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 2 (ABRIL-JUNIO) DEL PERIODO 2025

ReporteEjecucionGastoProyectoObra.jrxml

14/7/2025 12:37 PM

Página 1 de 1

07000031794-PRD_CIFE_1

FORM. EP-05

CODIGO DEL CAPITULO: 7161

ESTADO: Aprobado

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO BARRIL

Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12
01				Construcción de vías de comunicación y anexos		548,000.00	0.00	548,000.00	38,750.00	27,950.00	66,700.00
01	0051		03.20.0001	Construcción puente peatonal Suarez.-Pascuala(PPM La Pascuala)	S	248,000.00	0.00	248,000.00	38,750.00	0.00	38,750.00
01	0052		03.20.0001	Construcción Callejón del Buen Pan (PPM Arroyo Barril)	S	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	27,950.00	27,950.00
04				Reparación edificaciones municipales		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00
04	0051		03.20.0001	Reconstrucciones y remozamiento oficinas municipales	N	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00
07				Construcción de viviendas		698,407.00	0.00	698,407.00	4,780.00	80,924.70	85,704.70
07	0051		03.20.0001	Reconstrucciones de 30 Viviendas sector Los Robalo Pres. Part.	S	478,407.00	0.00	478,407.00	0.00	38,465.00	38,465.00
07	0052		03.20.0001	Reonstruccion de Viviendas (PPM Arroyo Barril)	S	220,000.00	0.00	220,000.00	4,780.00	42,459.70	47,239.70
08				Reparación de viviendas		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	113,527.50	113,527.50
08	0051		03.20.0001	Construcción del local de la Asoc. Nuevo renacer. (PPM Arroyo Barril)	S	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	113,527.50	113,527.50
Total General						1,896,407.00	0.00	1,896,407.00	43,530.00	268,402.20	311,932.20


ELABORADOR POR




REVISADO POR




AUTORIZADO POR