

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7016** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Cavetano Germosen**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			1,815,344.00	0.00	0.00	0.00	1,815,344.00	-150,000.00	1,665,344.00	0.00	411,000.00	411,000.00	0.00	411,000.00	1,254,344.00
01	0051			Construcción de aceras y contenes de Hato Viejo	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
01	0052			Construcción de camino vecinal Hato Viejo-Palmar	X	1	382,672.00	0.00	0.00	0.00	382,672.00	0.00	382,672.00	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	111,000.00	271,672.00
01	0053			Construcción de aceras y contenes Urbanización Marien Alba	X	1	332,672.00	0.00	0.00	0.00	332,672.00	0.00	332,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,672.00
01	0054			Construcción de aceras y contenes Barrio José Elias Ramirez	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0055			Construccion de aceras y contenes en todo el municipio		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0056			Construccion de badenes en todo el municipio		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	241,152.28	1,441,152.28	498,175.00	265,000.00	763,175.00	0.00	763,175.00	677,977.28
02	0051			Reparacion de caminos vecinales en todo el municipio		1	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-50,000.00	650,000.00	145,414.00	155,000.00	300,414.00	0.00	300,414.00	349,586.00
02	0052			Bacheos en todo el municipio		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	251,000.00	110,000.00	361,000.00	0.00	361,000.00	139,000.00
02	0053			Reparacion de caminos vecinales la Guama Abajo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,761.00	83,761.00	83,761.00	0.00	83,761.00	0.00	83,761.00	0.00
02	0054			Reparacion de caminos vecinales la Guama			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,563.34	25,563.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,563.34
02	0055			Caminos vecinales Hato Viejo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,901.00	102,901.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	84,901.00
02	0056			Caminos vecinales La Penda			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,926.94	78,926.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,926.94
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
03	0051			Construccion de verja perimetral El Carril			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			682,672.00	0.00	0.00	0.00	682,672.00	-50,000.00	632,672.00	57,077.00	90,156.00	147,233.00	0.00	147,233.00	485,439.00
04	0051			Remozamiento de la cancha del Carril	X	1	482,672.00	0.00	0.00	0.00	482,672.00	0.00	482,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,672.00
04	0052			Remozamiento cancha municipal		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	57,077.00	90,156.00	147,233.00	0.00	147,233.00	2,767.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7016

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	30,000.00	380,000.00	46,689.50	45,444.02	92,113.52	0.00	92,113.52	287,886.48
08	0051			Reconstrucción la verja perimetral de la Capilla Santa Lucía	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
08	0052			Remozamiento de la funeraria municipal		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	46,689.50	45,444.02	92,113.52	0.00	92,113.52	7,886.48
08	0053			Ampliacion del club en La Guama			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
11	0051			Construcción parador fotográfico en la Urbanización Sánchez	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
12				Reparación Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
12	0051			Remozamiento de las entradas del Municipio		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
13				Construcción Edificaciones Municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	188,709.75	147,727.19	336,436.94	0.00	336,436.94	63,563.06
13	0051			Construcción Garaje Municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	188,709.75	147,727.19	336,436.94	0.00	336,436.94	63,563.06
14				Reparación Edificaciones Municipales			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	13,346.10	13,346.10	0.00	13,346.10	186,653.90
14	0051			Remozamiento del palacio municipal		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	13,346.10	13,346.10	0.00	13,346.10	186,653.90
15				Construcción en Cementerios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,037.46	342,037.46	0.00	142,037.46	142,037.46	0.00	142,037.46	200,000.00
15	0051			Construccion de nichos y otras en el cementerio municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,037.46	342,037.46	0.00	142,037.46	142,037.46	0.00	142,037.46	200,000.00
20				Reparación de Viviendas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	7,500.00	24,540.25	32,040.25	0.00	32,040.25	117,959.75
20	0051			Reparacion de viviendas en todo el municipio		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	7,500.00	24,540.25	32,040.25	0.00	32,040.25	117,959.75

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7016 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
Total General RD\$							4,798,016.00	0.00	0.00	0.00	4,798,016.00	718,189.74	5,516,205.74	798,131.25	1,139,251.02	1,937,382.27	0.00	1,937,382.27	3,578,823.47

Antonio Miguel Jepsa
Preparado por



[Signature]
Aprobado por

