



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025



Código del Capítulo: **7025** Denominación: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	500,000.00	2,300,000.00	144,749.20	346,395.67	491,144.87	0.00	491,144.87	4,208,855.13
01	0051			Construcción de aceras y contenes La Ranza		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	57,705.92	57,705.92	0.00	57,705.92	442,294.08
01	0052			Construcción y Rehabilitacion de Aceras y Contenes Cuero de Puerco	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0053			Construcción y Rehabilitacion de Aceras y Contenes La Guama		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0054			Construcción y Rehabilitacion de Aceras y Contenes La Jaguita		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0055			Construcción y Rehabilitacion de Aceras y Contenes Majagual		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0056			Construcción y Rehabilitacion de Aceras y Contenes El Capacito		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0057			Construcción y Rehabilitacion de Aceras y Contenes Palmar de la Ranza		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0058			Construcción y Rehabilitacion de Aceras y Contenes Saba de La Ranza		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0059			Construcción y Rehabilitacion de Aceras y Contenes Los Caimonies		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0060			Construcción y Rehabilitacion de Aceras y Contenes Palmita I		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0061			Construcción y Rehabilitacion de Aceras y Contenes Palmita II		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0062			Construcción y Rehabilitacion de Aceras y Contenes El Pinal de La Colonia		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	60,999.20	39,000.00	99,999.20	0.00	99,999.20	100,000.80
01	0063			Construcción y Rehabilitacion de Aceras y Contenes El Atico		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0064			Construcción y Rehabilitacion de Aceras y Contenes Pedro Alejandro		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025



Código del Capítulo: **7025** Denominación: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0065			Construcción y Rehabilitacion de Aceras y Contenes La Ermita		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0066			Construcción y Rehabilitacion de Aceras y Contenes Sabana Bonita		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0067			Construcción y Rehabilitacion de Aceras y Contenes Juan de La Cruz		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	500,000.00	600,000.00	83,750.00	249,689.75	333,439.75	0.00	333,439.75	666,560.25
01	0068			Construcción de aceras y contenes Barrio Lindo		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0069			Construcción de aceras y contenes El Quemado		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	63,741.00	63,741.00	0.00	63,741.00	186,259.00
02	0051			Rehabilitacion Caminos Vecinales Palmita I		1	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,247.00	21,247.00	0.00	21,247.00	3,753.00
02	0052			Rehabilitacion Caminos Vecinales Palmita II		1	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
02	0053			Rehabilitacion Caminos Vecinales Los Caimoniel		1	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
02	0054			Rehabilitacion Caminos Vecinales La Guama		1	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
02	0055			Rehabilitacion Caminos Vecinales La Ermita		1	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
02	0056			Rehabilitacion Caminos Vecinales Sabana Bonita		1	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
02	0057			Rehabilitacion Caminos Vecinales El Pinal de la Colonia		1	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,247.00	21,247.00	0.00	21,247.00	3,753.00
02	0058			Rehabilitacion Caminos Vecinales Guatapanal		1	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
02	0059			Rehabilitacion Caminos Vecinales El Guanal		1	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,247.00	21,247.00	0.00	21,247.00	3,753.00
02	0060			Rehabilitacion Caminos Vecinales La Vereda		1	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025



Código del Capítulo: **7025** Denominación: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
10				Reparación de infraestructuras hidráulicas			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
10	0051			Ampliación de acueductos La Navaja		1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
10	0052			Ampliación de acueductos El Batey		1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
Total Programa - 11							4,550,000.00	0.00	0.00	0.00	2,150,000.00	500,000.00	2,650,000.00	144,749.20	410,136.67	554,885.87	0.00	554,885.87	4,495,114.13
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
01				Construcción e instalación de infraestructuras urbanísticas y ornamentales			8,760,000.00	0.00	0.00	0.00	5,710,000.00	-1,734,307.69	3,975,692.31	50,000.00	253,500.00	303,500.00	0.00	303,500.00	6,722,192.31
01	0051			Construcción de Plazoleta Mirador Fotografico Entrada Norte El Cercado		1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-1,492,000.00	508,000.00	0.00	11,807.75	11,807.75	0.00	11,807.75	1,496,192.25
01	0052			Construcción de Mirador Fotográfico La Rancha	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	9,750.00	190,250.00
01	0053			Construcción de Mirador Fotográfico La Palmita I	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	9,750.00	190,250.00
01	0054			Construcción de Mirador Fotográfico La Guama	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	9,750.00	190,250.00
01	0055			Construcción de Mirador Fotográfico El Pinal	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	9,750.00	190,250.00
01	0056			Construcción de Mirador Fotográfico Siembra Vieja		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	50,000.00	9,750.00	59,750.00	0.00	59,750.00	140,250.00
01	0057			Construcción de Mirador Fotográfico El Guayabal		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	9,750.00	190,250.00
01	0058			Construcción de Mirador Fotográfico La Guazara		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	9,750.00	190,250.00
01	0059			Construcción de Mirador Fotográfico Pinal Grande		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	9,750.00	190,250.00
01	0060			Construcción de Mirador Fotográfico La Navaja		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	9,750.00	190,250.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025



Código del Capítulo: 7025 Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0061			Construcción de Mirador Fotográfico Agua Fresca		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	9,750.00	240,250.00
01	0062			Construcción de Mirador Fotográfico Juan de la Cruz		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	9,750.00	240,250.00
01	0063			Construcción de Mirador Fotográfico La Palmita II		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	9,750.00	240,250.00
01	0064			Construcción de Mirador Fotográfico El Puertecito		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	9,750.00	240,250.00
01	0065			Construcción de Mirador Fotográfico Los Caimonies		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	9,750.00	240,250.00
01	0066			Construcción de Mirador Fotográfico El Capacito		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	9,750.00	240,250.00
01	0067			Construcción de Mirador Fotográfico El Majagual		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	9,750.00	240,250.00
01	0068			Construcción de Mirador Fotográfico La Jaguita		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	9,750.00	240,250.00
01	0069			Construcción de Mirador Fotográfico Cuero de Puerco		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-242,307.69	7,692.31	0.00	7,692.31	7,692.31	0.00	7,692.31	0.00
01	0070			Construcción de Mirador Fotográfico La Monteadita		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	9,750.00	240,250.00
01	0071			Construcción de Mirador Fotográfico El Atico		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	9,750.00	190,250.00
01	0072			Construcción de Mirador Fotográfico Pedro Alejandro		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	9,750.00	240,250.00
01	0073			Construcción de Mirador Fotográfico La Ermita		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	9,750.00	190,250.00
01	0074			Construcción de Mirador Fotográfico Sabana Bonita		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	9,750.00	240,250.00
01	0075			Construcción paradas de Tránsito Terrestre El Batey		1	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
01	0076			Construcción paradas de tránsito El Mercado		1	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025



Código del Capítulo: **7025** Denominación: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0077			Construcción Parada de Tránsito Ruta Hondo Valle		1	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
01	0078			Construcción Parada de Tránsito Ruta Las Matas de Farfan		1	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
01	0079			Construcción Parada de Tránsito La Rancho		1	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
01	0080			Construcción Parada de Tránsito La Guama		1	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
01	0081			Construcción Parada de Tránsito Pinal Grande		1	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
01	0082			Construcción Parada de Tránsito Juan de La Cruz		1	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
01	0083			Construcción de Mirador Fotográfico Los Botao		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	9,750.00	190,250.00
01	0084			Construcción de Mirador Fotográfico La Caoba		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,749.94	9,749.94	0.00	9,749.94	190,250.06
03				Construcción de instalaciones recreativas			15,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,550,000.00	-862,500.00	1,687,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,637,500.00
03	0051			Construcción de Parque Infantil El Cercado		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
03	0052			Construcción de Parque La Guama (Infantil+Gimnasio)		1	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-125,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875,000.00
03	0053			Construcción de Parque Pinal Grande (Infantil+Gimnasio)	X	1	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-125,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875,000.00
03	0054			Construcción de parque Infantil La Rancho		1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-62,500.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,937,500.00
03	0055			Construcción de parque Infantil La Palmita I		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-62,500.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937,500.00
03	0056			Construcción de parque Infantil El Pinal La Colonia		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00
03	0057			Construcción de parque Infantil Colonia Abajo		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-37,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,500.00
03	0058			Construcción de parque Infantil La Guazara		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025



Código del Capítulo: **7025** Denominación: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
03	0059			Construcción de parque Infantil Juan de La Cruz		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00
03	0060			Construcción de parque Infantil La Navaja		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00
03	0061			Construcción de parque Infantil Agua Fresca		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00
04				Reparación de instalaciones recreativas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	0051			Reparación de parque Infantil El Jobito		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Producto - 3							24,460,000.00	0.00	0.00	0.00	8,460,000.00	-2,796,807.69	5,663,192.31	50,000.00	253,500.00	303,500.00	0.00	303,500.00	21,359,692.31
Total Programa - 12							24,460,000.00	0.00	0.00	0.00	8,460,000.00	-2,796,807.69	5,663,192.31	50,000.00	253,500.00	303,500.00	0.00	303,500.00	21,359,692.31
Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios																			
Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios																			
01				Construcción en cementerios			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
01	0052			Construcción de panteon Sabana Bonita		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00
01	0053			Construcción de panteón Juan de La Cruz		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00
01	0054			Construcción de panteón La Guama		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
02				Reparación en cementerios			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-237,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,500.00
02	0051			Rehabilitación Cementerio La Rancho		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-37,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,500.00
02	0052			Ampliación Cementerio Municipal		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Total Producto - 2							2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	-337,500.00	412,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,162,500.00
Total Programa - 14							2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	-337,500.00	412,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,162,500.00
Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente																			
01				Construcción de mercados, mataderos y plazas municipales			4,757,162.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	261,000.00	1,761,000.00	1,169,533.89	590,794.08	1,760,327.97	0.00	1,760,327.97	3,257,834.03
01	0051			Continuación Construcción Plaza Comercial		1	4,757,162.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	261,000.00	1,761,000.00	1,169,533.89	590,794.08	1,760,327.97	0.00	1,760,327.97	3,257,834.03
03				Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-75,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7025 Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
03	0052			Construcción encache de cañadas Majagual		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00
03	0053			Construcción encache de cañada La Rancho		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
04				Reparación de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-19,417.74	280,582.26	184,719.67	37,422.08	222,141.75	0.00	222,141.75	58,440.51
04	0051			Rehabilitación de Cañada Municipal		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-19,417.74	280,582.26	184,719.67	37,422.08	222,141.75	0.00	222,141.75	58,440.51
Total Programa - 17							6,057,162.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	166,582.26	2,266,582.26	1,354,253.56	628,216.16	1,982,469.72	0.00	1,982,469.72	4,241,274.54
Total General RD\$							37,567,162.00	0.00	0.00	0.00	13,460,000.00	-2,467,725.43	10,992,274.57	1,549,002.76	1,291,852.83	2,840,855.59	0.00	2,840,855.59	32,258,580.98

Lic. Jhonatan Reynoso Solís

Preparado por



Lic. Cheribel Encarnacion Mateo

Revisado por



Lic. William Alberto Garabito

Aprobado por

