


JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DEL LIMON
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 9 | 7

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0052		CONSTRUCCIÑN REDUCTORES DE VELOCIDAD VÑAL (POLICÑA ACOSTADO)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
			Proyecto 03			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
11	0051		CONSTRUCCIÑN ESTADIO VITELIO CABRERA, POCILGUITA	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
11	0052		CONSTRUCCIÑN CANCHA POCILGUITA	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
			Proyecto 08			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	66,031.00	0.00	66,031.00	0.00	66,031.00	333,969.00
11	0053		REMOZAMIENTO DE CENTROS COMUNAL LLANO GRANDE	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0054		REPARACIÑN CLUB AGUACATE	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0055		REPARACIÑN DE IGLESIA SAN JOSÑ, CALZADA, POLCIGUITA	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	66,031.00	0.00	66,031.00	0.00	66,031.00	33,969.00
11	0056		VERJA PERIMETRAL IGLESIA JARDÑN DEL EDÑN, POCILGUITA	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
			Proyecto 15			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	1,898,830.87	2,098,830.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,098,830.87
11	0051		CONSTRUCCIÑN DE NICHOS	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	30,477.63	130,477.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,477.63
11	0052		CONSTRUCCIÑN DE CEMENTERIO	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	1,868,353.24	1,968,353.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,968,353.24
			Proyecto 17			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
11	0051		CONSTRUCCIÑN DE 3 CASETAS DE SEGURIDAD	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0052		CONSTRUCCIÑN PARADA PARA PASAJEROS	0		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
			Proyecto 25			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11	0051		RECONSTRUCCIÑN MINI ACUEDUCTO AGUACATE, AGUACATE	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0052		REPARACIÑN DE ACUEDUCTO EL LIMÑN	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
TOTAL GENERAL						1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	1,898,830.87	3,448,830.87	66,031.00	0.00	66,031.00	0.00	66,031.00	3,382,799.87


Preparado por

Riqueine Suero
Revisado por

José L. Aguer T.
Aprobado por

