

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7222 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Hato del Yaque

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			11,861,179.00	0.00	0.00	0.00	11,861,179.00	-4,459,025.00	7,402,154.00	650,000.00	1,535,757.60	2,185,757.60	0.00	2,185,757.60	5,216,396.40
01	0051			OBRAS MUNICIPALER HATO DE YAQUE		1	11,361,179.00	0.00	0.00	0.00	11,361,179.00	-11,361,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0052			OBRAS		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0053			CONSTRUCCION DE CONTENES Y BADENES CALLES SECTOR LOS GUANDULES NUEVOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	650,000.00	347,500.00	997,500.00	0.00	997,500.00	2,500.00
01	0054			CONSTRUCCION DE CONTENES SECTOR SAN RAMON			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	447,500.00	447,500.00	0.00	447,500.00	552,500.00
01	0055			CONSTRUCCION DE CONTENES SECTOR NUEVO AMANE CER			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
01	0056			CONSTRUCCION PAVIMENTACION CALLE EN HORMIGON SAN ANTONIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
01	0057			CONST. PLATAFORMA EN CONCRETO EN AMBOS LATERALES BADEN CALLE RUTA DEL CONCHO VILLA TABACALERA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,082.00	223,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,082.00
01	0058			CONST. DE CONTENES PARQUEO DEL PALACIO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,599.00	381,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,599.00
01	0059			CONST. DE PEATON PELO FINO VILLA TABACALERA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,336.00	361,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,336.00
01	0060			COLOCACION DE RELLENO COMPACTADO SECTOR LAS FLORES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
01	0061			RELLENO COMPACTADO EN VARIOS SECTORES DEL DISTRITO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
01	0062			CONSTRUCCION DE CONTENES Y BADENES CALLE 5 SECTOR EL TAMARINDO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,240.00	748,240.00	0.00	740,757.60	740,757.60	0.00	740,757.60	7,482.40
01	0063			ENCEMENTADO CALLEJON SECTOR LA MINA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,897.00	287,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,897.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
02	0051			BACHEO DE CALLES EN EL DISTRITO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7222 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Hato del Yaque

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	250,000.00	742,500.00	992,500.00	0.00	992,500.00	7,500.00
03	0051			CONSTRUCCION 2DA. ETAPA CANCHA VALLE VERDE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	250,000.00	742,500.00	992,500.00	0.00	992,500.00	7,500.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	396,000.00	396,000.00	0.00	396,000.00	4,000.00
14	0051			REMOZAMIENTO PLACIO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	396,000.00	396,000.00	0.00	396,000.00	4,000.00
15				Construcción en Cementerios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	460,000.00	540,000.00
15	0051			CONST. 40 BATERIAS DE NICHOS CEMENTARIO REMANZO DE PAZ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	460,000.00	540,000.00
17				Construcción Instalaciones Productivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,727,462.00	1,727,462.00	0.00	249,242.40	249,242.40	0.00	249,242.40	1,478,219.60
17	0051			CONST. PLATAFORMA DE CONCRETO PARA ESTACIONAR CAMION DE BOMBEROS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,462.00	227,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,462.00
17	0052			CONST. PARQUEO DE CAMIONES RECOLECTORES Y CORRER DE ANIMALES APRESADOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	249,242.40	249,242.40	0.00	249,242.40	1,250,757.60
20				Reparación de Viviendas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	324,000.00	160,378.72	484,378.72	0.00	484,378.72	115,621.28
20	0051			PROGRAMA REPARACION DE VIVIENDA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	324,000.00	160,378.72	484,378.72	0.00	484,378.72	115,621.28
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
23	0051			ALUMBRADO DEL PARQUE HATO DEL YACQUE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
Total General RD\$							11,861,179.00	0.00	0.00	0.00	11,861,179.00	1,018,437.00	12,879,616.00	1,684,000.00	3,083,878.72	4,767,878.72	0.00	4,767,878.72	8,111,737.28

Licda. Carmen Liz, MA

Preparado por

Lic. Joel Hernandez

Revisado por

Sr. Fermin Rojas Noesi

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7222

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Hato del Yaque

Proyecto	Código	Código Subproyecto	Código Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Cento Total de la Obra	Ejecutado (integrado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por cientos de años anteriores	Total General Pagado	Nóto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15-16	18	19=18-17-16	20=18-17-16	
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	250,000.00	742,900.00	992,900.00	0.00	992,900.00	7,500.00	
03	0051			CONSTRUCCION ZONA ETAPA CAMCHA VALLE VERDE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	250,000.00	742,900.00	992,900.00	0.00	992,900.00	7,500.00	
14				Reparación Edificaciones Municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	296,000.00	396,000.00	0.00	396,000.00	4,000.00	
14	0051			REMOZAMIENTO PLAZO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	296,000.00	396,000.00	0.00	396,000.00	4,000.00	
15				Construcción en Cementerios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	540,000.00	
15	0051			CONST. AGUATERIAS DE NIÑO CEMENTERIO REMANZO DE PAZ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	540,000.00	
17				Construcción Instalaciones Productivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,777,462.00	1,777,462.00	0.00	240,242.40	240,242.40	0.00	240,242.40	1,478,219.60	
17	0061			CONST. PLATAFORMA DE CONCRETO PARA ESTACIONAR CAMION DE BOMBEROS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,462.00	227,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,462.00	
17	0062			CONST. PARQUEO DE CAMIONES RECOLECTORES Y CORRALES DE ANIMALES APRESADOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	240,242.40	240,242.40	0.00	240,242.40	1,250,757.60	
20				Reparación de Viviendas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	304,900.00	99,570.72	494,570.72	0.00	494,570.72	110,621.28	
20	0011			PROGRAMA REPARACION DE VIVIENDA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	304,900.00	99,570.72	494,570.72	0.00	494,570.72	110,621.28	
23				Instalaciones, Colocación Electricas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
23	0051			ALUMBRADO DEL PARQUE HATO DEL YAJUE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
Total General RD\$							11,961,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,961,750.00	11,961,750.00	12,879,016.00	1,604,000.00	3,360,570.72	4,767,570.72	0.00	4,767,570.72	8,111,737.28

Licda. Carmen Liz, MA

Preparado por

Lic. Joel Hernández

Revisado por

Sr. Ezequiel Rojas Nolas

Aprobado por