

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 2do. TRIMESTRE ABRIL - JUNIO DE AÑO 2025

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7088
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO DE NIZAO

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			0.00	0.00	0.00	0.00	4,161,968.91	-90,000.00	4,071,968.91	429,585.00	733,590.00	1,163,175.00	0.00	1,163,175.00	2,908,793.91
01	0051			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES CALLE DUARTE NIZAO			0.00	0.00	0.00	0.00	712,838.94	0.00	712,838.94	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00	24,200.00	688,638.94
01	0052			HORMIGONADO SECTOR LAS FLORES			0.00	0.00	0.00	0.00	161,374.28	0.00	161,374.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,374.28
01	0053			HORMIGONADO SECTOR LOS MINAS			0.00	0.00	0.00	0.00	437,755.69	0.00	437,755.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,755.69
01	0054			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES NIZAO			0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	200,000.00	170,000.00	370,000.00	0.00	370,000.00	430,000.00
01	0055			HORMIGONADO EN NIZAO Y DON GREGORIO			0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	90,000.00	245,000.00	335,000.00	0.00	335,000.00	65,000.00
01	0056			BACHEO CALLES DE NIZAO Y DON GREGORIO			0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	93,635.00	143,390.00	237,025.00	0.00	237,025.00	12,975.00
01	0057			AMPLIACION DE ACERAS Y CONTENES TRAMO CARRETERO PLAYA LINDA NIZAO			0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-90,000.00	910,000.00	0.00	92,300.00	92,300.00	0.00	92,300.00	817,700.00
01	0058			SEÑALIZACION DE LAS CALLES NIZAO Y DON GREGORIO			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	45,950.00	58,700.00	104,650.00	0.00	104,650.00	95,350.00
01	0059			HORMIGONADO IGLESIA CATOLICA			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación			0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,111.16	0.00	1,060,111.16	15,000.00	19,640.00	34,640.00	0.00	34,640.00	1,025,471.16
02	0051			REPARACION DE ACERAS Y CONTENES BRISAS DEL CANAL			0.00	0.00	0.00	0.00	163,851.68	0.00	163,851.68	0.00	15,640.00	15,640.00	0.00	15,640.00	148,211.68
02	0052			REPARACION DE ACERAS Y CONTENES BRISAS DEL RIO			0.00	0.00	0.00	0.00	537,755.69	0.00	537,755.69	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	533,755.69
02	0053			REPARACION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR LAS MONJA			0.00	0.00	0.00	0.00	358,503.79	0.00	358,503.79	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	343,503.79
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	41,850.00	40,000.00	81,850.00	0.00	81,850.00	18,150.00
04	0051			ACONDICIONAMIENTO DE LOS PLAY DE BEISBOL NIZAO Y DON GREGORIO			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	41,850.00	40,000.00	81,850.00	0.00	81,850.00	18,150.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
05	0051			PARQUES INFANTILES			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	721,374.28	-250,000.00	471,374.28	32,000.00	181,533.06	213,533.06	0.00	213,533.06	257,841.22
06	0051			GLORIETA PARQUE MACO VERDE			0.00	0.00	0.00	0.00	221,374.28	0.00	221,374.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,374.28
06	0052			REMOZAMIENTO DE PARQUE MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-250,000.00	250,000.00	32,000.00	181,533.06	213,533.06	0.00	213,533.06	36,466.94
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-790,000.00	210,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	85,000.00
07	0051			CONSTRUCCION FUNERARIA MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-790,000.00	210,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	85,000.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			0.00	0.00	0.00	0.00	213,851.68	0.00	213,851.68	6,977.27	152,500.00	159,477.27	0.00	159,477.27	54,374.41
08	0051			ACONDICIONAMIENTO CENTRO COMUNAL EL ZAPOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00	213,851.68	0.00	213,851.68	6,977.27	152,500.00	159,477.27	0.00	159,477.27	54,374.41

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 2do. TRIMESTRE ABRIL - JUNIO DE AÑO 2025

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7088
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO DE NIZAO

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
12				Reparación Infraestructuras Urbanísticas			0.00	0.00	0.00	0.00	358,503.79	0.00	358,503.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,503.79
12	0051			VERJA PERIMETRAL SECTOR LA LAGUNA			0.00	0.00	0.00	0.00	358,503.79	0.00	358,503.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,503.79
14				Reparación Edificaciones Municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	110,800.00	89,225.00	200,025.00	0.00	200,025.00	799,975.00
14	0051			REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	110,800.00	89,225.00	200,025.00	0.00	200,025.00	799,975.00
16				Reparación en Cementerios			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-275,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
16	0051			AMPLIACION Y REPARACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-275,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
20				Reparación de Viviendas			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	36,000.00	161,900.00	197,900.00	0.00	197,900.00	102,100.00
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS SECTOR LAS FLORES			0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
20	0052			REPARACION DE VIVIENDAS EN NIZAO Y DON GREGORIO			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	36,000.00	161,900.00	197,900.00	0.00	197,900.00	2,100.00
21				Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21	0051			LETRINIZACION NIZAO			0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	67,311.80	161,362.36	228,674.16	0.00	228,674.16	221,325.84
23	0051			ELECTRIFICACIÓN DEL TRAMO CARRETERO PLATA LINDA NIZAO Y DON GREGORIO			0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	43,491.53	68,663.36	112,154.89	0.00	112,154.89	137,845.11
23	0052			ALUMBRADO DE LAS CALLES NIZAO Y DON GREGORIO			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	23,820.27	92,699.00	116,519.27	0.00	116,519.27	83,480.73
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			0.00	0.00	0.00	0.00	1,262,838.94	-5,000.00	1,257,838.94	184,525.00	385,029.00	569,554.00	0.00	569,554.00	688,284.94
24	0051			SANEAMIENTO CANAL MARCO A. CABRAL LAS MERCEDE			0.00	0.00	0.00	0.00	712,838.94	0.00	712,838.94	36,750.00	111,400.00	148,150.00	0.00	148,150.00	564,688.94
24	0052			TUBERIAS DE AGUA SECTOR LOS MINAS			0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-5,000.00	95,000.00	0.00	39,200.00	39,200.00	0.00	39,200.00	55,800.00
24	0053			INSTALACION DE ACUEDUCTO BRISAS DEL CANAL			0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	22,000.00	24,015.00	46,015.00	0.00	46,015.00	3,985.00
24	0054			SANEAMITNO Y REPARACION DE CAÑADA DE LA PAVA			0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	125,775.00	210,414.00	336,189.00	0.00	336,189.00	63,811.00

AYUNTAMIENTO DE NIZAO
RESUMEN EJECUCION POR PROGRAMA Y POR OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCION: 7088

No. Prog	Descripción	Servicios Presonales 1	Servicios No Personales 2	Materiales Suministros 3	Transferencias Corrientes 4	Transferencia Capital 5	Activos No Financieros 6	Activos Financieros 7	Pasivos Financieros 8	Gastos Financieros 9	Total RD\$
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	980,295.69	756,553.81	90,768.00	0.00	0.00	166,695.51	0.00	0.00	0.00	1,994,313.01
11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,992.36	0.00	0.00	762,992.36
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	469,400.65	220,500.00	560,022.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	1,253,422.65
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	57,606.18	19,987.41	0.00	357,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,949.59
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	40,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,730.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,750.00
Totales RD\$		1,507,302.52	1,037,771.22	650,790.00	380,106.00	0.00	170,195.51	762,992.36	0.00	0.00	4,509,157.61

NANCY YURIS ALVINO DE SANCHEZ

CONTADORA
Preparado Por



Revisado Por



IVAN NOVI REYES PAULINO

ALCALDE MUNICIPAL
Aprobado Por

