

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 4 | 9

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			2,716,235.00	0.00	0.00	0.00	2,716,235.00	0.00	2,716,235.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	1,916,235.00
11	0051		Const. de Aceras y Contenes en los Arroyos	1		350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
11	0052		Const. de Aceras y Contenes en Naranjo	1		350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
11	0053		Const. de Aceras y Contenes en La Cuaba	0		350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	100,000.00
11	0054		Const. de Aceras y Contenes en Penson	1		350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	150,000.00
11	0055		Const. de Aceras y Contenes en El Municipio	1		350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
11	0056		Const. de Aceras y Contenes en San Rafael	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
11	0057		Const. de Alcantarilla en Colorao	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
11	0058		Const. de Aceras y Contees en la Guardia Arriba	1		366,235.00	0.00	0.00	0.00	366,235.00	0.00	366,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,235.00
			Proyecto 03			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	7,500.00	240,297.00	247,797.00	0.00	247,797.00	552,203.00
11	0051		Techar Gradas Pley de Penson	0		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	7,500.00	87,330.00	94,830.00	0.00	94,830.00	305,170.00
11	0052		Techar Gradas Pley de La Cuaba	0		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	152,967.00	152,967.00	0.00	152,967.00	247,033.00
			Proyecto 05			2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	3,521,519.76	6,321,519.76	1,354,110.00	1,126,999.00	2,481,109.00	0.00	2,481,109.00	3,840,410.76
11	0051		Inicio Parque Muncpal	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	984,010.00	0.00	984,010.00	0.00	984,010.00	1,015,990.00
11	0052		Terminar Parque en La Placeta	0		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100,000.00	500,000.00	337,900.00	27,000.00	364,900.00	0.00	364,900.00	135,100.00
11	0053		Const. Parador en La Guazuma	0		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
11	0054		Const. Parador en Naranjo	0		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
11	0055		Const. Parador en Serralles	0		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00	32,200.00	217,800.00
11	0056		Const. Parador en La Cuaba	0		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	2,421,519.76	2,671,519.76	0.00	599,999.00	599,999.00	0.00	599,999.00	2,071,520.76
11	0057		CONST. ARCO ENTRADA A LA POBLACION	0		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
			Proyecto 08			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	34,500.00	565,500.00
11	0051		Rep. de Iglesia en La Guardia	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	34,500.00	265,500.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 4 | 9

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
11	0052		Rep. de Capilla en La Ensenada	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
			Proyecto 13			750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	747,500.00
11	0051		Const. de Pozo Tubular en Naranjo	0		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	247,500.00
11	0052		Const. de Pozo Tubular en La Parada	0		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
11	0053		Const. de Pozo Tubular en Hoya Fresca	0		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
			Proyecto 23			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	87,619.00	87,619.00	0.00	87,619.00	312,381.00
11	0051		Rep. de Alumbrado en El Municipio	1		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	87,619.00	87,619.00	0.00	87,619.00	312,381.00
TOTAL GENERAL						8,066,235.00	0.00	0.00	0.00	8,066,235.00	3,521,519.76	11,587,754.76	1,364,110.00	2,289,415.00	3,653,525.00	0.00	3,653,525.00	7,934,229.76

