




AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ESPERANZA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2025
TERCER TRIMESTRE 2025

OBRAS PROGRAMADAS	OBRA PROGRAMADA	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. LA Unión	Aceras y Contenes	RD\$ 900,000.00	100%	X				Obra Concluida
2. Enriquillo	Aceras y contenes	RD\$ 900,000.00	0%				X	
3. La Altagracia	Aceras y contenes	RD\$ 900,000.00	100%	X				Obra Concluida
4. El Paraíso 2	Aceras y contenes	RD\$ 900,000.00	0%				X	
5. Gregorio Luperón	Aceras y contenes	RD\$ 900,000.00	0%				X	
6. Juan Bosch	Aceras y contenes	RD\$ 900,000.00	0%		X			Terminación
7. María Auxiliadora 2	Aceras y contenes	RD\$ 900,000.00	0%				X	
TOTAL		RD\$6,300,000.00						


LIC. FREDDY RODRIGUEZ

Alcalde Municipal




Ing. Roberto Pérez Fermín
Obras Públicas Municipal



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO TERCER TRIMESTRE**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	2	40%
Obras en proceso	1	0%
Obras pendientes	4	0%
TOTAL	7	40%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
6,300,000.00	2,500,000.00	3,800,000.00	40%





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESPERANZA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 24-28(PERIDO ENERO/ DICIEMBRE)

		PRESUPUESTO				
	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTAD EJECUTADO	MES	OBRAS	
1	La Union	\$900,000.00	\$900,000.00	Marzo	AICANTARILLADO ,ACERAS & CONTENES	
2	Enriquillo	\$900,000.00		Abril	CONSTRUION DE ACERAS & CONTENES	
3	La Altagracia	\$900,000.00	\$900,000.00	Junio	CONSTRUION DE ACERAS & CONTENES	
4	El Paraiso 2	\$900,000.00		Julio	CONSTRUION DE ACERAS & CONTENES	
5	Gregrio Luperon	\$900,000.00		Agosto	CONSTRUION DE CENTRO COMUNAL	
6	Juan Bosch	\$900,000.00	\$700,000.00	Septiembre	CONSTRUION DE ACERAS & CONTENES	
7	Maria Auxiliadora 2	\$900,000.00		Octubre	CONSTRUION DE ACERAS & CONTENES	

REALIZADO POR :

ING. ROBERTO ANTONIO PEREZ FERMIN
DPTO. DE INGENIERIA Y OBRAS MUNICIPALES



AUTORIZADO POR :

FREDDY RODRIGUEZ
ALCALDE MUNICIPAL



FECHA:

29/9/2025