



Ayuntamiento del Municipio de La Vega

¡Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca!

Informe General de Avance de Ejecución de Obras del Presupuesto Participativo del Año 2025.

Ejecución de Obras JULIO - SEPTIEMBRE 2025 (TERCER Trimestre)

Condición Obras	Cantidad	% de Ejecución
Obras Ejecutadas	0	-
Obras en Proceso	2	2%
Obras sin iniciar	6	98%
Total	6	-

Ejecución Financiera Presupuesto Participativo

Concepto	Monto en Pesos	Valor en Porcentaje
Monto Presupuesto Participativo 2025	29,164,359.50	
Monto Ejecutado en Obras del Presupuesto Participativo	2,017,658.66	7.00%
Monto Pendiente de Ejecución Obras Presupuesto Participativo 2025	27,146,700.84	93.00%



NOTAS ACLARATORIAS:

1. El Ayuntamiento, en consenso con la unidad de Presupuesto Participativo y las comunidades está enfocando en la terminación y entrega de las obras del PPM 2024 que se encuentran en vías de ejecución.
2. Las obras del Presupuesto Participativo del 2025 están en proceso de publicación y adjudicación de conformidad a la ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y su reglamento.
3. Luego de una revaluación del estudio de prefactibilidad, los montos de obras presentaron variaciones en términos de costo, lo cual fue aprobado por el honorable Concejo de Regidores de este Ayuntamiento de La Vega, mediante transferencia normativa en sesión ordinaria del 12 de marzo del 2025, lo cual cambia eleva el Plan de Inversión de RD\$28,700,000.00 a 29,164,359.50, con un monto a favor de las comunidades de RD\$ 464,359.50.
4. No obstante, luego de un arduo proceso ya se consensuó la licitación y el conyugo inicial de un 20% de dos obras ya de pertinente envergadura. Las mismas destacadas son Construcción Centro Comunal La Penda y Construcción Centro Comunal Barrio Lindo (Guaco).



Ayuntamiento del Municipio de La Vega

¡Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca!

Rendición de Cuentas Obras del Programa de Presupuesto Participativo 2024 del Ayuntamiento del Tercer Trimestre 2025

No.	OBRA	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% DE AVANCE	ESTATUS
Obras Nuevas 2025					
1	Construcción Parque la Lotería	RD\$ 5,141,616.23	0.00	-	Proceso de Licitación
2	Terminación Iglesia El Corsal	RD\$ 4,608,757.83	0.00	-	Proceso de Licitación
3	Construcción Centro Comunal La Penda	RD\$ 3,503,096.00	1,109,288.52	20.0%	Fase inicial
4	Construcción Centro Comunal Barrio Lindo (Guaco)	RD\$ 3,598,968.52	908,370.14	20.0%	Fase inicial
5	Construcción Espacio Recreativo y Ecológico Los Robles (Proyecto para Grupos Vulnerables)	RD\$ 5,515,855.73	0.00	-	Proceso de Licitación
6	Construcción Iglesia el Quemado	RD\$ 6,796,065.19	0.00	-	Proceso de Licitación
Total de Inversión Obras Nuevas 2024		RD\$ 29,164,359.50	2,017,658.66		

NOTAS ACLARATORIAS:

1. El Ayuntamiento, en consenso con la unidad de Presupuesto Participativo y las comunidades está enfocando en la terminación y entrega de las obras del PPM 2024 que se encuentran en vías de ejecución.
2. Las obras del Presupuesto Participativo del 2025 están en proceso de publicación y adjudicación de conformidad a la ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y su reglamento.
3. Luego de una revaluación del estudio de prefactibilidad, los montos de obras presentaron variaciones en términos de costo, lo cual fue aprobado por el honorable Concejo de Regidores de este Ayuntamiento de La Vega, mediante transferencia normativa en sesión ordinaria del 12 de marzo del 2025, lo cual cambia eleva el Plan de Inversión de RD\$28,700,000.00 a 29,164,359.50, con un monto a favor de las comunidades de RD\$ 464,359.50.
4. No obstante, luego de un arduo proceso ya se consensó la licitación y el conyugo inicial de un 20% de dos obras ya de pertinente envergadura. Las mismas destacadas son Construcción Centro Comunal La Penda y Construcción Centro Comunal Barrio Lindo (Guaco).

Lic. Richard Bonilla
Enc. Presupuesto Municipal

Palacio Municipal, C/ Don Antonio Guzmán s/n, Prof. Juan Bosch, La Vega, República Dominicana
Tels.: (809) 242-2000 / Fax.: (809) 573-8544