

Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

2025

OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL

JULIO-SEPTIEMBRE 2025

(En RD\$)

OBRAS PROGRAMADAS	SECTOR/SECCIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE					OBSERVACIÓN
		ASIGNADO	EJECUTADO	TERMINADA 100%	ENTRE 99% Y 80%	ENTRE 79% Y 51%	MENOS 50%	SIN INICIAL	
Mantenimiento de Caminos	El Barro	300,000.00	197,514.00			X			
Continuación Ampliación Acueducto	Las Cañitas	300,000.00	36,700.00				X		
Continuación Construcción Acueducto Majagual	Pie de la Loma	300,000.00	0.00					X	
Continuación Electrificación C/Progreso, Alto Velo	Palenque, Alto Velo, La Islita y Vista al Lago	475,000.00	437,602.48	X					
Construcción de Aceras, Contenes y Badenes (C/Sánchez con Independencia, María Trinidad Schez. con Indep.)	Mercerón, El Hato	475,000.00	470,309.99	X					
Mantenimiento de Caminos Las Cañitas-Naranjo, Hoyo de Julián-Arroyo Seco-Mata de Naranja	Mata de Naranja	300,000.00	209,617.00			X			
Remozamiento Cancha. Barrio Nuevo	El Papayo, Barrio Nuevo	475,000.00	0.00					X	
Construcción de Contenes c/Rubén Cuevas	Los Guayacanes y Villa Progreso	475,000.00	470,510.24	X					
Continuación Construcción Contenes c/ Guillermina. La Bombita	La Madre y Barrio 10	493,000.00	488,344.81	X					
Mejoramiento Servicio de Agua Potable. Barrio Enriquillo (Tunal Abajo)	Barrio Enriquillo, (Tunal Abajo), Tunal Arriba y Barrio Brisa	475,000.00	0.00					X	
Construcción de Contenes C/Placer Bonito y C/H (Poin)	El Otro Lado y El Palmar	478,000.00	473,492.08	X					
Construcción Enramada (Gazebo)	Centro de Envejecientes (*)	150,000.00	147,125.59	X					
Continuación Construcción Muro de Gaviones. El Maniel	El Cerro y El Maniel	524,554.00	505,068.79	X					
Total		5,220,554.00	3,436,284.98	7	0	2	1	3	

(*) Obra Focalizada a Grupo Vulnerable

Iván Medina

Iván Aristides Medina Trinidad, M.A
Alcalde Municipal
FIRMA AUTORIZADA

7/10/2025
FECHA



SELLO INSTITUCIÓN



Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua



1. BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL JULIO-SEPTIEMBRE 2025

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD OBRAS	PORCENTAJE %
OBRAS EJECUTADAS	7	54
OBRAS EN PROCESO	3	23
OBRAS PENDIENTES	3	23
TOTAL	13	100

2. BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO	DIFERENCIA DE INVERSIÓN EJECUTADA Y EL FDF	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
5,220,554.00	3,436,284.98	1,784,269.02	66

Ivan Medina

Iván Arístides Medina Trinidad, M.A
Alcalde Municipal
FIRMA AUTORIZADA



SELLO INSTITUCIÓN