

Ayuntamiento Municipal de Peralta



8/10/2025

INFORME DE OBRAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO 2025

Por este medio le estamos remitiendo los informes de las obras que fueron aprobada en el año 2024, para ser ejecutada en el año 2025

Ayuntamiento Municipal de Peralta, RNC 416-00031-3 Informe de Obras Presupuesto Participativo 2025

DESCRIPCION	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	Terminada	BALANCE DISPONIBLE
Reconstrucción Centro Comunal Majagual	1,765,000.00	545,203.78	2,310,203.78	100%	535,203.78
Terminación Encache Canaleta detrás Hospital	800,000.00	0.00	800,000.00	No iniciada	800,000.00
Construcción Aceras y Contenes Callejón A	400,000.00	0.00	400,000.00	75%	369,000.00
Construcción Aceras y Contenes Callejón B	400,000.00	0.00	400,000.00	75%	183,032.98

Fueron la siguientes

Nota: La Construcción de la Canaleta detrás de Hospital, esta iniciara en el Trimestre Octubre a Diciembre.

Att: Rafael Perez

Coordinador de Presupuesto Participativo

