

[illegible]

Construcción de badenes	Barrio Los Agrónomos	1.500.000.00	1.500.000.00		x				Terminado
Construcción de aceras y contenes									
Construcción de aceras	Barrio Prosperidad	1.500.000.00	849,814.66			x			En proceso
Construcción de badenes									
Reparación de cañada	Barrio Santa Rosa	1.500.000.00	300,000.00				x		En proceso
Construcción de badenes									
Construcción aceras y contenes									
Cañadas y drenajes	Barrio El Típico	1.500.000.00	300,000.00						En proceso
Construcción de registros									
Construcción de filtrantes									
Terminación Capilla	Barrio Maximo Gómez	1.500.000.00							No iniciada
Terminación del dispensario medico									
Construcción de banden									
Drenaje de agua	Barrio Los Laureles	1.500.000.00							No iniciada
Aceras y BADENES									
Parque Infantil									
TOTAL		16,500,000	9,249,814						

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	5	45.45%
Obras en proceso	4	36.36%
Obras pendientes	2	18.18%
TOTAL	11	100%

Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo Municipal del año 2025

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
16,500,000	9,249,814	7,250,186	56.06 %


FIRMA AUTORIZADA

16/ 10 /2025
FECHA

