

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7117 Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			31,034,643.00	0.00	0.00	0.00	31,034,643.00	135,996,959.55	167,031,602.55	5,826,723.27	11,651,645.67	17,478,368.94	0.00	17,478,368.94	149,553,233.61
01	0051			Construcción de 340.71 Mt2 de Aceras y 465.30 MI de Contenes Junta de Vecino Nuevo Poder del Sector Espinola Segunda Etapa		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0052			Construcción de 583.32 Mt2 de Aceras y 723.96 MI de Contenes en el Sector Salvador Then y Then Segunda Etapa		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0053			Construcción de 1,603.44 Mt2 de Aceras y 1,832.44 MI de Contenes en el Sector Vista nueva		2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
01	0054			4,400.76 Mt2 Afirmado, 46.12 Mt2 de Aceras y 279.20 MI de Contenes, 1,167.60 Mt2 de Encementado en Hormigon Armado en el Sector Espinola Segunda Etapa		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	903,404.00	903,404.00	0.00	903,404.00	96,596.00
01	0055			Construcción de 120.40 Mt2 de Encementado en Hormigon Armado en el Sector Getsemani		2	406,253.00	0.00	0.00	0.00	406,253.00	0.00	406,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,253.00
01	0056			Afirmado 2,809.40 Mt2 en la Comunidad de Madeja Afuera		2	1,594,102.00	0.00	0.00	0.00	1,594,102.00	0.00	1,594,102.00	0.00	113,796.00	113,796.00	0.00	113,796.00	1,480,306.00
01	0057			Afirmado 9,686.21 Mt2 en la Comunidad de las Colinas		2	5,602,871.00	0.00	0.00	0.00	5,602,871.00	-5,602,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0058			Afirmado 1,257.34 Mt2 en la Comunidad de Hatillo		2	806,386.00	0.00	0.00	0.00	806,386.00	0.00	806,386.00	0.00	258,804.00	258,804.00	0.00	258,804.00	547,582.00
01	0059			Afirmado 610.40 Mt2, Construcción de un Baden, Construcción de 30 Mt2 de Aceras y 58 MI de Contenes en el Sector Salvador Then y then Tercera Etapa de vista al Valle		2	850,475.00	0.00	0.00	0.00	850,475.00	0.00	850,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,475.00
01	0060			Afirmado 3,596.37 Mt2, Construcción 446.20 Mt2 de Aceras y 446.20 MI de Contenes en el Sector Juan Bosch		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,302,831.00	1,302,831.00	0.00	1,302,831.00	697,169.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7117 Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0061			Construcción de 446.86 Mt2 de Aceras y 625 MI de Contenes en el Sector Villa Faro (pp).	X	2	2,553,728.00	0.00	0.00	0.00	2,553,728.00	0.00	2,553,728.00	0.00	383,059.00	383,059.00	0.00	383,059.00	2,170,669.00
01	0062			Construcción de 487.50 Mt2 de Aceras y 587.50 MI de Contenes en el Sector las Pradera de Getsemaní (pp)	X	2	2,669,970.00	0.00	0.00	0.00	2,669,970.00	0.00	2,669,970.00	0.00	400,496.00	400,496.00	0.00	400,496.00	2,269,474.00
01	0063			Construcción de 700 Mt2 de Aceras y 700 MI de Contenes en el Sector Profesor Juan Bosch de Vista al Valle (pp)	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0064			Construcción de 800 Mt2 de Aceras y 800 MI de Contenes en el Sector Manhathan de Vista al Valle (pp)	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0065			Construcción de 375 Mt2 de Aceras y 500 MI de Contenes en la Comunidad la Sequia (pp)	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0066			Construcción de 500 Mt2 de Aceras y 500 MI de Contenes en la Comunidad de Madeja Adentro (pp)	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0067			Construcción de 413.32 Mt2 de Aceras y 418.50 MI de Contenes en el Sector los Espinola Primera Etapa (pp)	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0068			Construcción de 777 Mt2 de Aceras y 777 MI de Contenes en el Sector Villa Linda (pp)	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0069			Afirmado 4,500 Mt2 en el Sector los Jardines Primera Etapa (pp)	X	2	3,363,031.00	0.00	0.00	0.00	3,363,031.00	-1,000,000.00	2,363,031.00	0.00	1,846,033.00	1,846,033.00	0.00	1,846,033.00	516,998.00
01	0070			Afirmado 4,500 Mt2 en el Sector los Jesus de Nazaret (pp)	X	2	2,851,936.00	0.00	0.00	0.00	2,851,936.00	0.00	2,851,936.00	2,851,936.00	0.00	2,851,936.00	0.00	2,851,936.00	0.00
01	0071			Afirmado 1,500 Mt2 en el Sector Barrio Lindo Madeja (pp)	X	2	1,286,513.00	0.00	0.00	0.00	1,286,513.00	-586,513.00	700,000.00	0.00	360,891.00	360,891.00	0.00	360,891.00	339,109.00
01	0072			Afirmado 4,406.22 Mt2 en la Urbanizacion las Colinas (pp)	X	2	2,449,378.00	0.00	0.00	0.00	2,449,378.00	-1,000,000.00	1,449,378.00	1,172,453.60	262,818.00	1,435,271.60	0.00	1,435,271.60	14,106.40
01	0073			CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN VISTA SAN FRANCISCO 2024			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,041,729.00	2,041,729.00	1,802,333.67	35,222.33	1,837,556.00	0.00	1,837,556.00	204,173.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7117 Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0074			ENCEMENTADO EN HORMIGON ARMADO , SECTOR BIJAO AFUERA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,134.50	998,134.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,134.50
01	0076			ACERAS Y CONTENES EN LA 14 DE JUNIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443,092.00	1,443,092.00	0.00	282,399.41	282,399.41	0.00	282,399.41	1,160,692.59
01	0077			AFIRMADO SENDERO DEL CACAO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0078			BADENES EN EL CENTRO DE LA CIUDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,594.00	112,594.00	0.00	110,531.93	110,531.93	0.00	110,531.93	2,062.07
01	0079			Afirmado 1era etapa, calle principal de las colinas 4,000 mts2			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
01	0080			Sector Vista Linda ., calle Juan Bosch, Francisco Camaño y Edwardo Kunhar ,metraje de 3,100.10 mts2			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
01	0081			Comunidad de los Maestros cuarta etapa,calle 1 la que pasa frente a la planta de gas y calle 2, metraje de 2,101.07			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
01	0082			Sector vista San fco. de 1,106.43 mts2 Calle principal y calle la dama			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,196.00	700,196.00	0.00	234,054.00	234,054.00	0.00	234,054.00	466,142.00
01	0083			Frank Grullon (jose reyes arriba)afirmado calle 6 ,con un metraje de 700.04 mts2			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,675.00	402,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,675.00
01	0084			Sector Mama Tingo Primera Etapa (calles Ricardo Rojas, Tancredo Vargas) con metraje 3,011 mts2			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586,513.00	1,586,513.00	0.00	1,368,000.00	1,368,000.00	0.00	1,368,000.00	218,513.00
01	0085			Sector mam tingo segunda etapaTancredo Vargas, continuacion mama tingo primera etapa , metraje de 2,101 mts 2			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	918,180.00	918,180.00	0.00	918,180.00	81,820.00
01	0086			Afirmado de 1,700.08 mts2 Espinola Primera etapa			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871,126.00	871,126.00	0.00	871,126.00	871,126.00	0.00	871,126.00	0.00
01	0087			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,329,637.05	14,329,637.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,329,637.05
01	0088			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DIVERSOS SECTORES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,001,069.00	27,001,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,001,069.00
01	0089			AFIRMADOS EN DIVERSOS SECTORES DEL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,699,578.00	88,699,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,699,578.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7117 Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			9,259,425.00	0.00	0.00	0.00	9,259,425.00	13,252,636.46	22,512,061.46	0.00	6,009,597.33	6,009,597.33	0.00	6,009,597.33	16,502,464.13
02	0051			Reconstrucción de 63.65 Mt2 de Aceras y 60.20 MI de Contenes y Reconstrucción de un baden en la Calle Uno con la Calle Ocho del Sector el Madrigal		2	456,647.00	0.00	0.00	0.00	456,647.00	0.00	456,647.00	0.00	68,497.00	68,497.00	0.00	68,497.00	388,150.00
02	0052			Reconstrucción de 340.10 Mt2 de Aceras y 190 MI de Contenes en la Iglesia Santa Rosa de Lima Entre la Calle Billini y la Calle Papi Olivier		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	0053			Reconstrucción de 800 Mt2 de Aceras y 800 MI de Contenes en el Sector de los Maestros Tercera Y Cuarta Etapa (pp).	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02	0054			Reconstrucción de 444.36 Mt2 de Aceras y 501.50 MI de Contenes en el Sector Figueroa (pp).	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	0055			Reconstrucción de 383.01 Mt2 de Aceras y 436.90 MI de Contenes en la Comunidad de Getsemaní (pp)	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	0056			Reconstrucción de 488.82 Mt2 de Aceras y 530 MI de Contenes en la Urbanizacion Cordero Tejada (pp)	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	0057			Reconstrucción de 287.22 Mt2 de Aceras y 301 MI de Contenes en el Sector Ensanche Aguila (pp)	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02	0058			Reconstrucción de Once Badenes en el Sector los Rieles (pp)	X	2	1,155,749.00	0.00	0.00	0.00	1,155,749.00	0.00	1,155,749.00	0.00	1,134,582.39	1,134,582.39	0.00	1,134,582.39	21,166.61
02	0059			Reconstrucción de Siete Badenes en el Sector el Ciruelillo (pp)	X	2	1,467,327.00	0.00	0.00	0.00	1,467,327.00	0.00	1,467,327.00	0.00	1,442,034.72	1,442,034.72	0.00	1,442,034.72	25,292.28
02	0060			Reconstrucción de Cuatros Badenes en el Sector ventura Grullon Segunda Etapa (pp)	X	2	794,413.00	0.00	0.00	0.00	794,413.00	0.00	794,413.00	0.00	119,162.00	119,162.00	0.00	119,162.00	675,251.00
02	0061			Reconstruccion de Tres Badenes en el Sector Caonabo I (pp)	X	2	508,463.00	0.00	0.00	0.00	508,463.00	0.00	508,463.00	0.00	76,269.00	76,269.00	0.00	76,269.00	432,194.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7117 Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02	0062			Reconstrucción de Diez Badenes en el Sector Ensanche Aguila		2	976,826.00	0.00	0.00	0.00	976,826.00	0.00	976,826.00	0.00	958,936.27	958,936.27	0.00	958,936.27	17,889.73
02	0063			Reconstrucción de Quince Badenes en Diferentes Puntos de la ciudad de San Francisco de Macoris		2	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	1,341,555.95	1,341,555.95	0.00	1,341,555.95	1,158,444.05
02	0064			REMOZAMIENTO O SANACION DE CONTENES SALIDA SANTO DOMONGO Y OTRAS PARTES DE SAN FCO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948,578.46	948,578.46	0.00	868,560.00	868,560.00	0.00	868,560.00	80,018.46
02	0065			RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DIVERSOS SECTORES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,304,058.00	12,304,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,304,058.00
11				Construcción de infraestructuras Religiosas			621,990.00	0.00	0.00	0.00	621,990.00	3,686,252.00	4,308,242.00	2,251,539.53	1,505,510.47	3,757,050.00	0.00	3,757,050.00	551,192.00
11	0051			Terminacion de la Capilla en la Calle San Jose No.14 del Sector Francisco Alberto Camaño los Grullones segunda Etapa		2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
11	0052			Construcción de un Medio Baño en la Capilla Jesus Resucitado en el Sector el Capacito (pp)	X	2	471,990.00	0.00	0.00	0.00	471,990.00	0.00	471,990.00	0.00	70,798.00	70,798.00	0.00	70,798.00	401,192.00
11	0053			CONSTRUCCION DE UN TECHO EN HORMIGON ARMADO EN LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA EN LA CALLE IMBERT			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,454,078.00	1,454,078.00	1,432,553.82	21,524.18	1,454,078.00	0.00	1,454,078.00	0.00
11	0054			CONSTRUCCION DE UNA VERJA PERIMETRAL EN LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD LA ALTAGRACIA SECTOR ESTANZUELA ABAJO 2024			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,883.00	1,400,883.00	0.00	1,400,883.00	1,400,883.00	0.00	1,400,883.00	0.00
11	0055			CONSTRUCCION DE UNA CAPILLA EN EL SECTOR LOS GRULLONES SEGUNDA ETAPA 2024			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,291.00	831,291.00	818,985.71	12,305.29	831,291.00	0.00	831,291.00	0.00
12				Reparación de infraestructuras Religiosas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,736,244.00	2,736,244.00	1,020,904.86	15,339.14	1,036,244.00	0.00	1,036,244.00	1,700,000.00
12	0051			REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCION DE UN MEDIO BAÑO EN LA CAPILLA SAN JUAN EN LA CALLE FABIO FIALLO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,244.00	1,036,244.00	1,020,904.86	15,339.14	1,036,244.00	0.00	1,036,244.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7117 Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
12	0052			REMOZAMIENTO DE LA CAPILLA SAN GERONIMO EN EL SECTOR LOS GRULLONES PRIMERA ETAPA PRIMERA ETAPA DE REMOZAMIENTO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
12	0053			REMOZAMIENTO DE LA CAPILLA NIÑO JESUS EN LA ERCILIA PEPIN RESPALDO SEIS (06) PRIMERA ETAPA DE REMOZAMIENTO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
12	0054			REPARACION IGLESIA SECTOR GRULLON 2DA ETAPA(NIKEURY)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Total Programa - 11							40,916,058.00	0.00	0.00	0.00	40,916,058.00	155,672,092.01	196,588,150.01	9,099,167.66	19,182,092.61	28,281,260.27	0.00	28,281,260.27	168,306,889.74
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
01				Construcción e instalación de infraestructuras urbanísticas y ornamentales			2,191,320.00	0.00	0.00	0.00	2,191,320.00	800,000.00	2,991,320.00	0.00	283,697.00	283,697.00	0.00	283,697.00	2,707,623.00
01	0052			Construcción de una Glorieta en el Parque del Sector Los Prados (pp)	X	2	1,010,309.00	0.00	0.00	0.00	1,010,309.00	0.00	1,010,309.00	0.00	151,546.00	151,546.00	0.00	151,546.00	858,763.00
01	0053			Construcción de 115 MI de Encajonamiento Cerrado en el Sector Gregorio Luperon Segunda Etapa (pp)	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0054			Contruccion de encajonamiento cerrado en la comunidad de guiza		2	601,910.00	0.00	0.00	0.00	601,910.00	0.00	601,910.00	0.00	90,286.00	90,286.00	0.00	90,286.00	511,624.00
01	0055			Construccion de escalones y acondicionamiento en el sector ciruelillos		2	279,101.00	0.00	0.00	0.00	279,101.00	0.00	279,101.00	0.00	41,865.00	41,865.00	0.00	41,865.00	237,236.00
01	0056			COLOCACION DE TECHOS A LA ESTACION DE LIMPIA BOTAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
03				Construcción de instalaciones recreativas			4,722,492.00	0.00	0.00	0.00	4,722,492.00	0.00	4,722,492.00	0.00	89,075.00	89,075.00	0.00	89,075.00	4,633,417.00
03	0051			Remozamiento en el sector Abreu		2	722,492.00	0.00	0.00	0.00	722,492.00	0.00	722,492.00	0.00	89,075.00	89,075.00	0.00	89,075.00	633,417.00
03	0052			Parque en el sector mama tingo segunda etapa		2	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7117 Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
04				Reparación de instalaciones recreativas			20,906,905.00	0.00	0.00	0.00	20,906,905.00	421,952.00	21,328,857.00	0.00	3,230,605.00	3,230,605.00	0.00	3,230,605.00	18,098,252.00
04	0051			Remozamiento del Parque del Sector Espinola		2	379,263.00	0.00	0.00	0.00	379,263.00	74,703.00	453,966.00	0.00	68,095.00	68,095.00	0.00	68,095.00	385,871.00
04	0052			Remozamiento del Parque Infantil del Estadio julian Javier de San francisco de Macoris		2	1,095,241.00	0.00	0.00	0.00	1,095,241.00	-251,104.00	844,137.00	0.00	125,592.00	125,592.00	0.00	125,592.00	718,545.00
04	0053			Remozamiento del Parque Infantil de la Villa Olimpica		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	196,274.00	496,274.00	0.00	74,441.00	74,441.00	0.00	74,441.00	421,833.00
04	0054			Remozamiento del Parque Infantil de los Maestros		2	985,412.00	0.00	0.00	0.00	985,412.00	-474,692.00	510,720.00	0.00	102,144.00	102,144.00	0.00	102,144.00	408,576.00
04	0055			Remozamiento del Parque los Martires Salida a Santo Domingo		2	374,893.00	0.00	0.00	0.00	374,893.00	196,347.00	571,240.00	0.00	114,248.00	114,248.00	0.00	114,248.00	456,992.00
04	0056			Remozamiento del Parque del Sector los Rieles		2	1,933,035.00	0.00	0.00	0.00	1,933,035.00	-444,257.00	1,488,778.00	0.00	220,001.00	220,001.00	0.00	220,001.00	1,268,777.00
04	0057			Remozamiento del Parque Caperuza I		2	729,302.00	0.00	0.00	0.00	729,302.00	-523,798.00	205,504.00	0.00	30,826.00	30,826.00	0.00	30,826.00	174,678.00
04	0058			Remozamiento del Parque la Fortuna		2	1,093,918.00	0.00	0.00	0.00	1,093,918.00	-608,027.00	485,891.00	0.00	52,531.00	52,531.00	0.00	52,531.00	433,360.00
04	0059			Remozamiento del Parque Caperuza II		2	1,091,511.00	0.00	0.00	0.00	1,091,511.00	-276,281.00	815,230.00	0.00	122,285.00	122,285.00	0.00	122,285.00	692,945.00
04	0060			Remozamiento del parque los ciruelos		2	879,327.00	0.00	0.00	0.00	879,327.00	-61,669.00	817,658.00	0.00	163,532.00	163,532.00	0.00	163,532.00	654,126.00
04	0061			Remozamiento del Parque Infantil del sector el madrigal		2	463,224.00	0.00	0.00	0.00	463,224.00	0.00	463,224.00	0.00	69,484.00	69,484.00	0.00	69,484.00	393,740.00
04	0062			Romozamiento del parque villa olimpica paseo de los profesores		2	869,314.00	0.00	0.00	0.00	869,314.00	608,027.00	1,477,341.00	0.00	221,601.00	221,601.00	0.00	221,601.00	1,255,740.00
04	0063			Remozamiento del Boulevard de la ave. libertad salida a nagua desde la entrada de la urb jennifer hasta el parqueo katelyn car wash		2	2,394,349.00	0.00	0.00	0.00	2,394,349.00	0.00	2,394,349.00	0.00	359,152.00	359,152.00	0.00	359,152.00	2,035,197.00
04	0064			Remozamiento de boulevard ave. libertad por la rivera despues del puente hasta la entrada ensanche aguila		2	2,442,504.00	0.00	0.00	0.00	2,442,504.00	0.00	2,442,504.00	0.00	366,376.00	366,376.00	0.00	366,376.00	2,076,128.00
04	0065			Remozamiento del boulevard de la ave. liberta de la salida a nagua bomba negrin la entrada de la urb jennifer		2	3,006,750.00	0.00	0.00	0.00	3,006,750.00	0.00	3,006,750.00	0.00	451,012.00	451,012.00	0.00	451,012.00	2,555,738.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7117 Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
04	0066			Remozamiento del boulevard por el ensache aguila hasta la pizzeria little cesar		2	1,768,862.00	0.00	0.00	0.00	1,768,862.00	0.00	1,768,862.00	0.00	353,772.00	353,772.00	0.00	353,772.00	1,415,090.00
04	0067			Remodelacion parque la fortuna, luces, pintura y arbolizacion	X	2	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
04	0068			REMOZAMIENTO PARQUE LOS ANDUJAR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,973.00	750,973.00	0.00	150,195.00	150,195.00	0.00	150,195.00	600,778.00
04	0069			REMOZAMIENTO PARQUE ENSANCHE DUARTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,280.00	173,280.00	0.00	25,992.00	25,992.00	0.00	25,992.00	147,288.00
04	0070			REMOZAMIENTO PARQUE AVION (VENTURA SIMO)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,120.00	389,120.00	0.00	58,368.00	58,368.00	0.00	58,368.00	330,752.00
04	0071			REMOZAMIENTO PARQUE DEL SECTOR LA PANGOLA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,104.00	251,104.00	0.00	37,666.00	37,666.00	0.00	37,666.00	213,438.00
04	0072			REMOZAMIENTO PARQUE INFANTIL EN EL SECTOR VISTA AL VALLE (EL TANQUE DE AGUA)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,256.00	232,256.00	0.00	34,838.00	34,838.00	0.00	34,838.00	197,418.00
04	0073			REMOZAMIENTO PARQUEL EN EL SECTOR VISTA AL VALLE (ESQUINA CALIENTE)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,696.00	189,696.00	0.00	28,454.00	28,454.00	0.00	28,454.00	161,242.00
Total Producto - 3							27,820,717.00	0.00	0.00	0.00	27,820,717.00	1,221,952.00	29,042,669.00	0.00	3,603,377.00	3,603,377.00	0.00	3,603,377.00	25,439,292.00
Total Programa - 12							27,820,717.00	0.00	0.00	0.00	27,820,717.00	1,221,952.00	29,042,669.00	0.00	3,603,377.00	3,603,377.00	0.00	3,603,377.00	25,439,292.00
Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios																			
Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios																			
04				Reparación de infraestructuras Fúnebres Religiosas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	1,987,406.00	2,287,406.00	577,574.84	3,944.16	581,519.00	0.00	581,519.00	1,705,887.00
04	0051			Remozamiento de la Funeraria Municipal en la Calle Colon Esquina Restauracion de este Ayuntamiento Municipal		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	173,718.59	1,179.41	174,898.00	0.00	174,898.00	125,102.00
04	0052			REMOZAMIENTO FUNERARIA MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487,406.00	1,487,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487,406.00
04	0053			REMOZAMIENTO FUNERARIA RIVERA DEL JAYA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	403,856.25	2,764.75	406,621.00	0.00	406,621.00	93,379.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7117 Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total Producto - 2							300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	1,987,406.00	2,287,406.00	577,574.84	3,944.16	581,519.00	0.00	581,519.00	1,705,887.00
Total Programa - 14							300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	1,987,406.00	2,287,406.00	577,574.84	3,944.16	581,519.00	0.00	581,519.00	1,705,887.00
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
01				Construcción de Instalaciones deportivas			17,875,118.00	0.00	0.00	0.00	17,875,118.00	2,811,452.00	20,686,570.00	0.00	2,600,886.00	2,600,886.00	0.00	2,600,886.00	18,085,684.00
01	0051			Construccion de una Grada en el Play de la Yaguiza		2	343,024.00	0.00	0.00	0.00	343,024.00	0.00	343,024.00	0.00	51,454.00	51,454.00	0.00	51,454.00	291,570.00
01	0052			Construccion de un espacio de practica , contruccion de una grada , construccion de bascstop,,construccion pared perimetral en el Play de la Comunidad de Madeja		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
01	0053			Construccion de Dos Gradas, Construccion de Dos Dugout, Construcción Backstop, Construccion Pared Perimetral, Parqueo en el Play del Sector los Rieles		2	4,358,030.00	0.00	0.00	0.00	4,358,030.00	0.00	4,358,030.00	0.00	871,606.00	871,606.00	0.00	871,606.00	3,486,424.00
01	0054			Construccion de una Gradas y Construcción de un Medio Baño, en el Play Liga Santa Luisa del sector Villa Real		2	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	-871,126.00	1,628,874.00	0.00	244,331.00	244,331.00	0.00	244,331.00	1,384,543.00
01	0055			Construcción de un Backstop en la Comunidad Toribio Camilo		2	2,024,760.00	0.00	0.00	0.00	2,024,760.00	0.00	2,024,760.00	0.00	303,714.00	303,714.00	0.00	303,714.00	1,721,046.00
01	0056			Construccion de una Cancha, Junta de vecino Jardines de la Comunidad las Cejas		2	2,554,730.00	0.00	0.00	0.00	2,554,730.00	-569,287.00	1,985,443.00	0.00	297,816.00	297,816.00	0.00	297,816.00	1,687,627.00
01	0057			Construccion de una Verja perimetral en Malla Ciclonica de una Cancha en el sector Vista Linda (pp)	X	2	1,594,574.00	0.00	0.00	0.00	1,594,574.00	0.00	1,594,574.00	0.00	239,186.00	239,186.00	0.00	239,186.00	1,355,388.00
01	0058			Construccion de una Cancha, en el Sector Mama Tingo de Vista al Valle		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0059			Techado cancha julian javier		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7117 Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0060			Construccion de un espacio de practica, Construccion de una Grada, construccion bacstop, Construccion pared perimetral en el play del sector de Hatillo		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	343,509.00	2,343,509.00	0.00	351,526.00	351,526.00	0.00	351,526.00	1,991,983.00
01	0061			CANCHA ABIERTA, CON GRADA EN EL ESTADO JULIAN JAVIER			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
01	0062			CANCHA SANTA LUISA (PRIMO)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
01	0063			CONSTRUCCION DE UNA CANCHA MIXTA EN LACOMUNIDAD DE LOS ARROYOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,608,356.00	1,608,356.00	0.00	241,253.00	241,253.00	0.00	241,253.00	1,367,103.00
02				Reparación de Instalaciones Deportivas			5,070,680.00	0.00	0.00	0.00	5,070,680.00	2,890,784.00	7,961,464.00	0.00	893,003.00	893,003.00	0.00	893,003.00	7,068,461.00
02	0052			Remozamiento del Play, Cancha, Club, en el Sector de Vista al Valle		2	2,984,174.00	0.00	0.00	0.00	2,984,174.00	0.00	2,984,174.00	0.00	447,626.00	447,626.00	0.00	447,626.00	2,536,548.00
02	0053			Remozamiento de la Cancha de los Maestros Tercera Etapa		2	586,506.00	0.00	0.00	0.00	586,506.00	0.00	586,506.00	0.00	60,120.00	60,120.00	0.00	60,120.00	526,386.00
02	0054			Reconstruccion de una Cancha Mixta y Construccion de una Grada en el Sector Mirabel		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-765,461.00	734,539.00	0.00	62,902.00	62,902.00	0.00	62,902.00	671,637.00
02	0055			REMOZAMIENTO EN LA CANCHA RIVERA DEL JAYA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	46,821.00	46,821.00	0.00	46,821.00	653,179.00
02	0056			REMOZAMIENTO EN LA CANCHA MIRABEL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,346.00	419,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,346.00
02	0057			REMOZAMIENTO EN LA CANCHA BIJAO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
02	0058			REMOZAMIENTO DEL PLAY CENTRO DEPORTIVO LIGA ERCILIA PEPIN EN LA CALLE CRISTINO ZENO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,958.00	986,958.00	0.00	148,043.00	148,043.00	0.00	148,043.00	838,915.00
02	0059			REMOZAMIENTO CANCHA MIXTA DIEGO ALCOLA, SECTOR LOS RIELES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,287.00	569,287.00	0.00	85,393.00	85,393.00	0.00	85,393.00	483,894.00
02	0060			REMOZAMIENTO CANCHA SECTOR LA GUAZUMA, EL LOROZO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,654.00	280,654.00	0.00	42,098.00	42,098.00	0.00	42,098.00	238,556.00
03				Construcción de infraestructuras culturales y educativas			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	15,600,143.00	16,200,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200,143.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7117 Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
03	0051			Construcción de un Centro Comunal en la Comunidad de la Piragua		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
03	0052			Construcción de una Verja Perimetral y Construcción de una Cocina en el Centro Comunal de la Comunidad Hatillo San Diego (pp)	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
03	0053			CONSTRUCCION DE UN CENTRO TECNOLÓGICO EN EL SEGUNDO NIVEL DEL CLUB JUNTA DE VECINOS NUEVA LUZ EN ELSECTOR LOS GRULLONES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,387.50	1,435,387.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,387.50
03	0054			CONSTRUCCION DE UN CENTRO TECNOLÓGICO EN EL CLUB JOSE FRANCISCO AIBERTO CAMAÑO , CALLE SAN JOSE No. 7 SECTOR LOS GRULLONES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,387.50	1,435,387.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,387.50
03	0055			CONSTRUCCION DE CENTROS COMUNALES EN DIVERSOS SECTORES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,729,368.00	12,729,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,729,368.00
04				Reparación infraestructuras culturales y educativas			1,164,207.00	0.00	0.00	0.00	1,164,207.00	0.00	1,164,207.00	0.00	129,631.00	129,631.00	0.00	129,631.00	1,034,576.00
04	0051			Remozamientó del Club San Juan en la Calle Primera Esquina Calle Cuatro del Sector Ugamba (pp)	X	2	864,207.00	0.00	0.00	0.00	864,207.00	0.00	864,207.00	0.00	129,631.00	129,631.00	0.00	129,631.00	734,576.00
04	0052			Remodelación del Centro Comunal las Mercedes en el Sector Figueroa(pp)	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Total Producto - 2							24,710,005.00	0.00	0.00	0.00	24,710,005.00	21,302,379.00	46,012,384.00	0.00	3,623,520.00	3,623,520.00	0.00	3,623,520.00	42,388,864.00
Total Programa - 15							24,710,005.00	0.00	0.00	0.00	24,710,005.00	21,302,379.00	46,012,384.00	0.00	3,623,520.00	3,623,520.00	0.00	3,623,520.00	42,388,864.00
Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente																			
03				Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			430,220.00	0.00	0.00	0.00	430,220.00	45,947,195.20	46,377,415.20	2,214,343.23	2,953,601.77	5,167,945.00	0.00	5,167,945.00	41,209,470.20
03	0051			Colocacion de 6.40 Ml de Alcantarilla 24" en el Sector Villa Real		2	130,220.00	0.00	0.00	0.00	130,220.00	0.00	130,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,220.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7117 Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
03	0052			Construcción de 600 MI de Canaleta en la Comunidad la Yaguiza (PP)	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
03	0053			CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE AGUA DE 12,000GLS EN LA COMUNIDAD DE ATABALERO 202			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,471.00	1,141,471.00	1,097,412.31	20,439.69	1,117,852.00	0.00	1,117,852.00	23,619.00
03	0054			CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE EVACUACION PLUVIAL CALLEJON DEL SILENCIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	223,264.21	665,631.79	888,896.00	0.00	888,896.00	611,104.00
03	0055			CONSTRUCCION SISTEMA DE EVACUACION PLUVIAL , SEGUNDO ETAPA DEL CALLEJOS EL SILENCIO PLUVIAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,441,837.00	3,441,837.00	512,538.27	1,198,631.73	1,711,170.00	0.00	1,711,170.00	1,730,667.00
03	0056			SOLUCION PLUVIAL IMBORNALES, CONSTRUCCION DE CASA,ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR BARRIO PUERTO RICO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,597,960.20	2,597,960.20	381,128.44	1,068,898.56	1,450,027.00	0.00	1,450,027.00	1,147,933.20
03	0059			CONSTRUCCION DE SISTEMA PLUVIAL EN DIVERSOS SECTORES DEL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,265,927.00	37,265,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,265,927.00
Total Programa - 17							430,220.00	0.00	0.00	0.00	430,220.00	45,947,195.20	46,377,415.20	2,214,343.23	2,953,601.77	5,167,945.00	0.00	5,167,945.00	41,209,470.20
Total General RD\$							94,177,000.00	0.00	0.00	0.00	94,177,000.00	226,131,024.21	320,308,024.21	11,891,085.73	29,366,535.54	41,257,621.27	0.00	41,257,621.27	279,050,402.94

