

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL DE QUITA SUEÑO HAINA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 7 | 3 | 9 | 2

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			13,992,385.00	0.00	0.00	0.00	13,992,385.00	-2,100,000.00	11,892,385.00	3,091,165.35	2,005,003.70	5,096,169.05	0.00	5,096,169.05	6,796,215.95
11	0051		CONSTRUCCION DE ACERAS PEATONAL Y CONTENES- LOS LOPEZ	0		1,627,866.00	0.00	0.00	0.00	1,627,866.00	-1,627,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0052		CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES-MARGARA ABAJO	0		1,466,323.00	0.00	0.00	0.00	1,466,323.00	0.00	1,466,323.00	0.00	1,105,003.70	1,105,003.70	0.00	1,105,003.70	361,319.30
11	0053		PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES- CAREN	0		1,860,071.00	0.00	0.00	0.00	1,860,071.00	-1,860,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0054		CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES- LAS COLINAS	0		1,834,500.00	0.00	0.00	0.00	1,834,500.00	-1,834,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0055		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES- PARAISO DEL CARIBE	0		1,680,045.00	0.00	0.00	0.00	1,680,045.00	0.00	1,680,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680,045.00
11	0056		CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES- NUEVO PARAISO	0		2,523,580.00	0.00	0.00	0.00	2,523,580.00	-2,523,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0057		PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	2,950,000.00
11	0058		PROGRAMA DE ASFALTADO DE CALLES	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,746,017.00	5,746,017.00	3,041,165.35	900,000.00	3,941,165.35	0.00	3,941,165.35	1,804,851.65
			Proyecto 07			3,005,630.00	0.00	0.00	0.00	3,005,630.00	-3,005,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0051		CONSTRUCCION 2DO NIVEL CENTRO COMUNAL- LA CANCHA	0		3,005,630.00	0.00	0.00	0.00	3,005,630.00	-3,005,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL						16,998,015.00	0.00	0.00	0.00	16,998,015.00	-5,105,630.00	11,892,385.00	3,091,165.35	2,005,003.70	5,096,169.05	0.00	5,096,169.05	6,796,215.95

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

1- Contraloria General de la Republica, 2- Camara de Cuentas, 3- Comision de Fiscalizacion y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Direccion General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Direccion General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL DE QUITA SUEÑO HAINA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 7 | 3 | 9 | 2

Codigos			Denominacion	PPM	Mod.	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 + 8
			Proyecto 01			13,992,385.00	0.00	0.00	0.00	13,992,385.00	-2,100,000.00	11,892,385.00	3,091,165.35	2,005,003.70	5,096,169.05	0.00	5,096,169.05	6,796,215.95
11	0051		CONSTRUCCION DE ACERAS PEATONAL Y CONTENES- LOS LOPEZ	0		1,627,866.00	0.00	0.00	0.00	1,627,866.00	-1,627,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0052		CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES-MARGARA ABAJO	0		1,466,323.00	0.00	0.00	0.00	1,466,323.00	0.00	1,466,323.00	0.00	1,105,003.70	1,105,003.70	0.00	1,105,003.70	361,319.30
11	0053		PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES- CAREN	0		1,860,071.00	0.00	0.00	0.00	1,860,071.00	-1,860,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0054		CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES- LAS COLINAS	0		1,834,500.00	0.00	0.00	0.00	1,834,500.00	-1,834,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0055		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES- PARAISO DEL CARIBE	0		1,680,045.00	0.00	0.00	0.00	1,680,045.00	0.00	1,680,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680,045.00
11	0056		CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES- NUEVO PARAISO	0		2,523,580.00	0.00	0.00	0.00	2,523,580.00	-2,523,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0057		PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	2,950,000.00
11	0058		PROGRAMA DE ASFALTADO DE CALLES	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,746,017.00	5,746,017.00	3,041,165.35	900,000.00	3,941,165.35	0.00	3,941,165.35	1,804,851.65
			Proyecto 07			3,005,630.00	0.00	0.00	0.00	3,005,630.00	-3,005,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0051		CONSTRUCCION 2DO NIVEL CENTRO COMUNAL LA CANCHA	0		3,005,630.00	0.00	0.00	0.00	3,005,630.00	-3,005,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL						16,998,015.00	0.00	0.00	0.00	16,998,015.00	-5,105,630.00	11,892,385.00	3,091,165.35	2,005,003.70	5,096,169.05	0.00	5,096,169.05	6,796,215.95

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

1- Contraloría General de la República; 2- Cámara de Cuentas; 3- Comisión de Fiscalización y Control; 4- Ayuntamiento Municipal; 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES); 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)