



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS

"Una gestión humana pensando en la gente"

DEPARTAMENTO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

INFORME AVANCE PPM JULIO - SEPTIEMBRE 2025



OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2025

PRIMER SEMESTRE ENERO - JUNIO 2025

OBRAS PROGRAMADAS	SECTOR	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	TERMINAD A 100%	MAS 80%	MENOS 50%	SIN INICIAL	
AMM-0001-2025 - MALLA Y DRENAJE EN EL PLAY	MATANZAS CASCO URBANO	RD\$1,054,573.80	RD\$ 1,177,387.18	X				
AMM-0002-2025- INICIO PARQUE BARRIO WASHINGTON	ANA LUCIA	RD\$300,073.00	0				X	OBRA SERA REALIZADA POR AES DOMINICANA
AMM-0003-2025 -TERMINACION CENTRO COMUNAL	LAS TABLAS	RD\$ 276,056.55	RD\$ 376,773.02	X				
AMM-0004-2025- REPARACION DEL CENTRO COMUNAL	GALEON	RD\$352,863.33	RD\$ 393,778.66	X				
AMM-0005-2025 – CONTENES EN LOS TUMBAOS	LOS TUMBAOS	RD\$ 432,839.40	0				X	EN PROCESO DE COMPRA AMDM-CCC-CP-2025-0004
AMM-0006-2025- CONTENES EN ARROLLO HONDO	ARROYO HONDO,	RD\$ 186,196.50	0				X	EN PROCESO DE COMPRA AMDM-CCC-CP-2025-0004
AMM-0007-2025 - MAGUERA	ANGOSTURA	RD\$ 27,143.33	RD\$ 30,200.00					



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS

"Una gestión humana pensando en la gente"



PARA EL CAMBIO DE LAS TUBERIAS DEL AGUA				X				
AMM-0008-2025 - CONSTRUCCION ENRAMADA	CALABAZA	RD\$ 7,755.24	0				X	
AMM-0009-2025 - CONSTRUCCION DE CONTENES EN QUIJA QUIETA	QUIJA QUIETA	RD\$ 311,676.75	0				X	EN PROCESO DE COMPRA AMDM-CCC-CP-2025-0004
AMM-0010-2025 - DIVISION DEL PRESUPUESTO PPM - 60% PARA INVERTIR EN REMOZAMIENTO CENTRO COMUNAL	SAN JOSE	RD\$ 624,001.14	RD\$ 616,026.24	X				El mnto asignado a la comunidad es de RD\$ RD\$ 1,040,001.90
AMM-0010-2025 - DIVISION DEL PRESUPUESTO PPM 40% PARA LA IGLESIA	SAN JOSE	RD\$ 416,000.76	RD\$ 417,170.89	X				El mnto asignado a la comunidad es de RD\$ RD\$ 1,040,001.90

Estados de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras Ejecutadas	6	55%
Obras en Proceso		0%
Obras Pendientes	5	45%
TOTAL	11	100%



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS

"Una gestión humana pensando en la gente"

2. Balance de Ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las Obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
RD\$3,989,179.80	RD\$ 3,011,335.99	RD 977,843.81	75.49%


LIDIA YCRA CUELLA
Enc. de Presupuesto Participativo
Administrativa y Financiera
Ayuntamiento Municipal de Matanzas