

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025**

**Código del Capítulo: 7114**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
<b>Programa: 01 - Actividades Centrales</b>																			
<b>03</b>				<b>Construcción edificaciones municipales</b>			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0051			Construcción de verjas perimetral (cerrar un terreno p/ crear nave para uso de la Entidad)		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04</b>				<b>Reparación edificaciones municipales</b>			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-1,257,737.91	742,262.09	0.00	659,529.76	659,529.76	0.00	659,529.76	82,732.33
04	0051			Reparación de palacio municipal de Samana		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-1,257,737.91	742,262.09	0.00	659,529.76	659,529.76	0.00	659,529.76	82,732.33
<b>Total Programa - 01</b>							3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	-2,757,737.91	742,262.09	0.00	659,529.76	659,529.76	0.00	659,529.76	82,732.33
<b>Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales</b>																			
<b>01</b>				<b>Construcción de vías de comunicación y anexos</b>			511,370.00	0.00	0.00	0.00	511,370.00	6,004,507.17	6,515,877.17	0.00	405,007.76	405,007.76	0.00	405,007.76	6,110,869.41
01	0051			Construcción de Puente antiguo Matadero	X	2	511,370.00	0.00	0.00	0.00	511,370.00	0.00	511,370.00	0.00	405,007.76	405,007.76	0.00	405,007.76	106,362.24
01	0052			Construcción de aceras y contenes en varios sectores del Municipio			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,004,507.17	6,004,507.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,004,507.17
<b>02</b>				<b>Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación</b>			5,214,562.00	0.00	0.00	0.00	5,214,562.00	1,710,000.00	6,924,562.00	2,445,605.24	1,530,357.03	3,975,962.27	0.00	3,975,962.27	2,948,599.73
02	0051			Reparación de camino vecinal en la Pamillas seccion acosta	X	2	555,105.00	0.00	0.00	0.00	555,105.00	-150,000.00	405,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,105.00
02	0052			Reparación de camino vecinal en cajellon Majagualito	X	2	610,190.00	0.00	0.00	0.00	610,190.00	-300,000.00	310,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,190.00
02	0053			Reparación de camino vecinal jarro Sucio	X	2	473,110.00	0.00	0.00	0.00	473,110.00	-100,000.00	373,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,110.00
02	0054			Reparación de camino vecinal en Barrio Morris	X	2	451,605.00	0.00	0.00	0.00	451,605.00	0.00	451,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,605.00
02	0055			Reparación de camino vecinal punta Balandra	X	2	504,850.00	0.00	0.00	0.00	504,850.00	-100,000.00	404,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,850.00
02	0056			Reparación de calles (bacheos) en Varios sectores del municipio		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	1,815,000.00	2,115,000.00	771,305.00	1,194,071.03	1,965,376.03	0.00	1,965,376.03	149,623.97
02	0057			Reparación de camino vecinal (Cementado) en varios sectores del Municipio		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	325,000.00	1,825,000.00	1,427,425.24	308,275.00	1,735,700.24	0.00	1,735,700.24	89,299.76
02	0058			Reparación de camino vecinal los Gratini	X	2	236,776.00	0.00	0.00	0.00	236,776.00	0.00	236,776.00	0.00	28,011.00	28,011.00	0.00	28,011.00	208,765.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025**

**Código del Capítulo: 7114**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02	0059			Reparación de camino vecinal Majualito Carnicería Bimbo	X	2	346,150.00	0.00	0.00	0.00	346,150.00	-30,000.00	316,150.00	30,875.00	0.00	30,875.00	0.00	30,875.00	285,275.00
02	0060			Reparación de camino vecinal Callejon Sandy	X	2	236,776.00	0.00	0.00	0.00	236,776.00	0.00	236,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,776.00
02	0061			Reparación de calles encache en calle telecable			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	216,000.00	34,000.00
<b>03</b>				<b>Construcción de infraestructuras de salud</b>			240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
03	0051			Construcción de Guardería para Discapacitados	X	2	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
<b>08</b>				<b>Reparación de viviendas</b>			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-250,000.00	1,750,000.00	650,561.62	599,545.77	1,250,107.39	0.00	1,250,107.39	499,892.61
08	0051			Reparación de viviendas en la comunidad		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-250,000.00	1,750,000.00	650,561.62	599,545.77	1,250,107.39	0.00	1,250,107.39	499,892.61
<b>09</b>				<b>Construcción de infraestructuras hidráulicas</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	460,265.78	0.00	460,265.78	0.00	460,265.78	89,734.22
09	0051			Construcción de Muro en Canada Barrio Panchito			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	460,265.78	0.00	460,265.78	0.00	460,265.78	89,734.22
<b>10</b>				<b>Reparación de infraestructuras hidráulicas</b>			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	130,000.00	1,130,000.00	623,025.00	378,864.00	1,001,889.00	0.00	1,001,889.00	128,111.00
10	0051			Reparación y limpieza de imbornales en varios sectores		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	130,000.00	1,130,000.00	623,025.00	378,864.00	1,001,889.00	0.00	1,001,889.00	128,111.00
<b>Total Programa - 11</b>							8,965,932.00	0.00	0.00	0.00	8,965,932.00	8,144,507.17	17,110,439.17	4,179,457.64	2,913,774.56	7,093,232.20	0.00	7,093,232.20	10,017,206.97
<b>Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales</b>																			
<b>Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.</b>																			
<b>01</b>				<b>Construcción e instalación de infraestructuras urbanísticas y ornamentales</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,687,737.91	1,687,737.91	0.00	38,205.00	38,205.00	0.00	38,205.00	1,649,532.91
01	0051			Construcción de Monumento Fotografico (Las Ballenas)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487,737.91	1,487,737.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487,737.91
01	0052			Construcción de monumento distintivo Serie 65			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	38,205.00	38,205.00	0.00	38,205.00	161,795.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025**

**Código del Capítulo: 7114**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
03				Construcción de instalaciones recreativas			970,949.00	0.00	0.00	0.00	970,949.00	0.00	970,949.00	368,547.91	0.00	368,547.91	0.00	368,547.91	602,401.09
03	0051			Construcción de parques Infantil en Rancho Espanol		2	599,374.00	0.00	0.00	0.00	599,374.00	0.00	599,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,374.00
03	0052			Construcción de cafeteria en parque Infantil Rancho Espanol		2	371,575.00	0.00	0.00	0.00	371,575.00	0.00	371,575.00	368,547.91	0.00	368,547.91	0.00	368,547.91	3,027.09
<b>Total Producto - 3</b>							970,949.00	0.00	0.00	0.00	970,949.00	1,687,737.91	2,658,686.91	368,547.91	38,205.00	406,752.91	0.00	406,752.91	2,251,934.00
<b>Total Programa - 12</b>							970,949.00	0.00	0.00	0.00	970,949.00	1,687,737.91	2,658,686.91	368,547.91	38,205.00	406,752.91	0.00	406,752.91	2,251,934.00
<b>Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria</b>																			
<b>Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte</b>																			
03				Construcción de infraestructuras culturales y educativas			1,834,067.00	0.00	0.00	0.00	1,834,067.00	-665,000.00	1,169,067.00	527,045.23	250,960.83	778,006.06	0.00	778,006.06	391,060.94
03	0051			Construcción de centros o salones comunales en Villa Clara	X	2	1,834,067.00	0.00	0.00	0.00	1,834,067.00	-665,000.00	1,169,067.00	527,045.23	250,960.83	778,006.06	0.00	778,006.06	391,060.94
<b>Total Producto - 2</b>							1,834,067.00	0.00	0.00	0.00	1,834,067.00	-665,000.00	1,169,067.00	527,045.23	250,960.83	778,006.06	0.00	778,006.06	391,060.94
<b>Total Programa - 15</b>							1,834,067.00	0.00	0.00	0.00	1,834,067.00	-665,000.00	1,169,067.00	527,045.23	250,960.83	778,006.06	0.00	778,006.06	391,060.94
<b>Total General RD\$</b>							15,270,948.00	0.00	0.00	0.00	15,270,948.00	6,409,507.17	21,680,455.17	5,075,050.78	3,862,470.15	8,937,520.93	0.00	8,937,520.93	12,742,934.24

MARIA CASTRO MERCEDES

Preparado por

NESTOR ANTONIO KELLY

Revisado por

NELSON ANTONIO NUÑEZ

Aprobado por

**MINISTERIO DE HACIENDA  
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
 EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
 CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025**

**Titulo del Capítulo: 7114**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Obra	Código SNIP	Código Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
			Construcción de instalaciones recreativas			970,949.00	0.00	0.00	0.00	970,949.00	0.00	970,949.00	368,547.91	0.00	368,547.91	0.00	368,547.91	602,401.09
051			Construcción de parques Infantil en Rancho Espanol		2	599,374.00	0.00	0.00	0.00	599,374.00	0.00	599,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,374.00
052			Construcción de cafeteria en parque Infantil Rancho Espanol		2	371,575.00	0.00	0.00	0.00	371,575.00	0.00	371,575.00	368,547.91	0.00	368,547.91	0.00	368,547.91	3,027.09
<b>I Producto - 3</b>						970,949.00	0.00	0.00	0.00	970,949.00	1,687,737.91	2,858,686.91	368,547.91	38,205.00	406,752.91	0.00	406,752.91	2,251,934.00
<b>I Programa - 12</b>						970,949.00	0.00	0.00	0.00	970,949.00	1,687,737.91	2,858,686.91	368,547.91	38,205.00	406,752.91	0.00	406,752.91	2,251,934.00
<b>Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria</b>																		
<b>Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte</b>																		
			Construcción de infraestructuras culturales y educativas			1,834,067.00	0.00	0.00	0.00	1,834,067.00	-665,000.00	1,169,067.00	527,045.23	250,960.83	778,006.06	0.00	778,006.06	391,060.94
051			Construcción de centros o salones comunales en Villa Clara	X	2	1,834,067.00	0.00	0.00	0.00	1,834,067.00	-665,000.00	1,169,067.00	527,045.23	250,960.83	778,006.06	0.00	778,006.06	391,060.94
<b>I Producto - 2</b>						1,834,067.00	0.00	0.00	0.00	1,834,067.00	-665,000.00	1,169,067.00	527,045.23	250,960.83	778,006.06	0.00	778,006.06	391,060.94
<b>I Programa - 15</b>						1,834,067.00	0.00	0.00	0.00	1,834,067.00	-665,000.00	1,169,067.00	527,045.23	250,960.83	778,006.06	0.00	778,006.06	391,060.94
<b>Total General RD\$</b>						15,270,948.00	0.00	0.00	0.00	15,270,948.00	6,408,507.17	21,680,455.17	5,075,050.78	3,862,470.15	8,937,520.93	0.00	8,937,520.93	12,742,934.24

  
**MARIA CASTRO MERCEDES**  
 Preparado por

  
**NESTOR ANTONIO KELLY**  
 Revisado por

  
**NELSON ANTONIO NUNEZ**  
 Aprobado por