

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025**

Código del Capítulo: **7261**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Los Alcarizos**

| Proyecto                                                           | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación                                                                                    | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                |                | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|--------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                                                    |      |             |            |                                                                                                 |               |                       |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones | Vigente        | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |                                                    |                      |                         |
| 1                                                                  | 2    | 3           | 4          | 5                                                                                               | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13             | 14=12+/-13     | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18                                                 | 19=10+17+18          | 20=8 +/- 13 -19         |
| <b>Programa: 01 - Actividades Centrales</b>                        |      |             |            |                                                                                                 |               |                       |                        |                                       |                        |                     |                     |                |                |                                 |                        |                             |                                                    |                      |                         |
| 04                                                                 |      |             |            | Reparación edificaciones municipales                                                            |               |                       | 24,000,000.00          | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 24,000,000.00       | 0.00           | 24,000,000.00  | 11,582,813.74                   | 7,967,715.54           | 19,550,529.28               | 0.00                                               | 19,550,529.28        | 4,449,470.72            |
| 04                                                                 | 0051 |             |            | Reparación de oficinas municipales en el Ayuntamiento Los Alcarizos                             |               | 2                     | 24,000,000.00          | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 24,000,000.00       | 0.00           | 24,000,000.00  | 11,582,813.74                   | 7,967,715.54           | 19,550,529.28               | 0.00                                               | 19,550,529.28        | 4,449,470.72            |
| <b>Total Programa - 01</b>                                         |      |             |            |                                                                                                 |               |                       | 24,000,000.00          | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 24,000,000.00       | 0.00           | 24,000,000.00  | 11,582,813.74                   | 7,967,715.54           | 19,550,529.28               | 0.00                                               | 19,550,529.28        | 4,449,470.72            |
| <b>Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales</b> |      |             |            |                                                                                                 |               |                       |                        |                                       |                        |                     |                     |                |                |                                 |                        |                             |                                                    |                      |                         |
| 01                                                                 |      |             |            | Construcción de vías de comunicación y anexos                                                   |               |                       | 46,974,770.00          | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 46,974,770.00       | 203,795,422.81 | 250,770,192.81 | 20,357,274.43                   | 1,801,841.44           | 22,159,115.87               | 0.00                                               | 22,159,115.87        | 228,811,076.94          |
| 01                                                                 | 0051 |             |            | Construcción de calle principal sector la Union                                                 | X             | 2                     | 3,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 3,000,000.00        | 0.00           | 3,000,000.00   | 0.00                            | 491,110.51             | 491,110.51                  | 0.00                                               | 491,110.51           | 2,508,889.49            |
| 01                                                                 | 0052 |             |            | Construcción de aceras y contenes en la calle la piedra, la fe y nuevo amanecer                 |               | 2                     | 14,215,770.00          | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 14,215,770.00       | 0.00           | 14,215,770.00  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 14,215,770.00           |
| 01                                                                 | 0053 |             |            | Construcción de Puente tipo cajon en sector la pina, calle 5 nuevo camino                       |               | 2                     | 2,855,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 2,855,000.00        | 0.00           | 2,855,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 2,855,000.00            |
| 01                                                                 | 0054 |             |            | Construcción de Puente tipo cajon en calle primera la union sector el tamarindo                 |               | 2                     | 3,627,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 3,627,000.00        | 0.00           | 3,627,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 3,627,000.00            |
| 01                                                                 | 0055 |             |            | Construcción de Puente tipo cajon en sector chavon progreso 1B calle libertad                   |               | 2                     | 3,627,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 3,627,000.00        | 0.00           | 3,627,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 3,627,000.00            |
| 01                                                                 | 0056 |             |            | Construcción de Puente tipo cajon en la calle sanchez la union                                  |               | 2                     | 2,750,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 2,750,000.00        | 0.00           | 2,750,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 2,750,000.00            |
| 01                                                                 | 0057 |             |            | Construcción de aceras y contenes en la Fe                                                      | X             | 2                     | 3,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 3,000,000.00        | 0.00           | 3,000,000.00   | 0.00                            | 556,607.25             | 556,607.25                  | 0.00                                               | 556,607.25           | 2,443,392.75            |
| 01                                                                 | 0058 |             |            | Construcción de Puente tipo cajon c/ Juan bosh del progreso I                                   | X             | 2                     | 3,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 3,000,000.00        | -3,000,000.00  | 0.00           | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 0.00                    |
| 01                                                                 | 0059 |             |            | Construccion de Aceras, Contenes, Badenes Relleno e Imprimacion de calles Sector Juana Salitopa |               | 2                     | 10,900,000.00          | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 10,900,000.00       | 0.00           | 10,900,000.00  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 10,900,000.00           |
| 01                                                                 | 0060 |             |            | Construcción de Puente en la union entre progreso II y progreso I c/ Juan Bosh                  |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 12,610,333.02  | 12,610,333.02  | 2,515,291.77                    | 0.00                   | 2,515,291.77                | 0.00                                               | 2,515,291.77         | 10,095,041.25           |
| 01                                                                 | 0061 |             |            | Construcción de Puente en la union entre progreso I y progreso IB calle E                       |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 7,039,331.76   | 7,039,331.76   | 1,393,382.93                    | 0.00                   | 1,393,382.93                | 0.00                                               | 1,393,382.93         | 5,645,948.83            |

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025**

Código del Capítulo: **7261**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Los Alcarizos**

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación                                                                                                    | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                |              | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|----------|------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|          |      |             |            |                                                                                                                 |               |                       |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones | Vigente      | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |                                                    |                      |                         |
| 1        | 2    | 3           | 4          | 5                                                                                                               | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13             | 14=12 +/- 13 | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18                                                 | 19=10+17+18          | 20=8 +/- 13 -19         |
| 01       | 0062 |             |            | Construcción de Puente en la union entre progreso I Calle el Sol                                                |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 7,940,433.60   | 7,940,433.60 | 1,565,066.09                    | 0.00                   | 1,565,066.09                | 0.00                                               | 1,565,066.09         | 6,375,367.51            |
| 01       | 0063 |             |            | Construcción de Puente en la union entre progreso II en la Calle Puerto Rico                                    |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 4,971,634.99   | 4,971,634.99 | 964,453.98                      | 0.00                   | 964,453.98                  | 0.00                                               | 964,453.98           | 4,007,181.01            |
| 01       | 0064 |             |            | Construcción de Puente en la union progreso I Calle F                                                           |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 4,261,650.00   | 4,261,650.00 | 776,771.09                      | 0.00                   | 776,771.09                  | 0.00                                               | 776,771.09           | 3,484,878.91            |
| 01       | 0065 |             |            | Const de Puente C/francisco alberto camano deno No.16 que comunica sevica con villa peloteros                   |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 6,248,226.58   | 6,248,226.58 | 1,227,497.56                    | 0.00                   | 1,227,497.56                | 0.00                                               | 1,227,497.56         | 5,020,729.02            |
| 01       | 0066 |             |            | Construcción de Puente Calle Jose Martí que comunica santa fe y obras publicas II                               |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 4,449,342.70   | 4,449,342.70 | 793,372.41                      | 0.00                   | 793,372.41                  | 0.00                                               | 793,372.41           | 3,655,970.29            |
| 01       | 0067 |             |            | Construcción de Puente c/Martínez que comunica sevica y las mercedes                                            |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 9,831,888.16   | 9,831,888.16 | 1,884,888.20                    | 0.00                   | 1,884,888.20                | 0.00                                               | 1,884,888.20         | 7,946,999.96            |
| 01       | 0068 |             |            | Construcción de Puente en barrio la Asociación Agropecuaria la union Hato nuevo                                 |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 7,057,772.82   | 7,057,772.82 | 1,268,949.64                    | 0.00                   | 1,268,949.64                | 0.00                                               | 1,268,949.64         | 5,788,823.18            |
| 01       | 0069 |             |            | Construcción de Puente en la Calle la piedra esq. C/Rubi barrio la fe chavon                                    |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 3,429,273.94   | 3,429,273.94 | 872,154.83                      | 0.00                   | 872,154.83                  | 0.00                                               | 872,154.83           | 2,557,119.11            |
| 01       | 0070 |             |            | Construcción de Puente en chavon el la Calle Estancia                                                           |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 4,591,819.81   | 4,591,819.81 | 870,173.82                      | 0.00                   | 870,173.82                  | 0.00                                               | 870,173.82           | 3,721,645.99            |
| 01       | 0071 |             |            | Const. de Puente en chavon en la calle Etunice que comunica la calle cereza con la calle esmeralda              |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 4,581,880.91   | 4,581,880.91 | 655,004.03                      | 0.00                   | 655,004.03                  | 0.00                                               | 655,004.03           | 3,926,876.88            |
| 01       | 0072 |             |            | Construcción de Puente C/7 esq. C/Respaldo 38 en pueblo nuevo                                                   |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 6,359,100.88   | 6,359,100.88 | 1,230,510.68                    | 0.00                   | 1,230,510.68                | 0.00                                               | 1,230,510.68         | 5,128,590.20            |
| 01       | 0073 |             |            | Construcción de Puente Calle sonido del tren con calle Los Rieles alcarizos viejos                              |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 5,648,815.89   | 5,648,815.89 | 1,115,584.66                    | 0.00                   | 1,115,584.66                | 0.00                                               | 1,115,584.66         | 4,533,231.23            |
| 01       | 0074 |             |            | Construcción de Puente en Hato Nuevo calle puerto rico                                                          |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 4,022,921.64   | 4,022,921.64 | 715,658.80                      | 0.00                   | 715,658.80                  | 0.00                                               | 715,658.80           | 3,307,262.84            |
| 01       | 0075 |             |            | Const. de Puente en la calle sanchez que comunica la c/ coronel fernandez la union tamarindo en la region oeste |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 3,348,193.60   | 3,348,193.60 | 577,187.03                      | 0.00                   | 577,187.03                  | 0.00                                               | 577,187.03           | 2,771,006.57            |

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025**

Código del Capítulo: **7261**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Los Alcarrizos**

| Proyecto | Obra | Código SNP | Geográfico | Denominación                                                                                                                    | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                |               | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|----------|------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|          |      |            |            |                                                                                                                                 |               |                       |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones | Vigente       | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |                                                    |                      |                         |
| 1        | 2    | 3          | 4          | 5                                                                                                                               | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13             | 14=12 +/- 13  | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18                                                 | 19=10+17+18          | 20=8 +/- 13 -19         |
| 01       | 0077 |            |            | Construcción de Puente en la C/Principal esq. c/Juan evangelista cruza el canal trufllo                                         |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 9,674,991.09   | 9,674,991.09  | 1,931,326.91                    | 0.00                   | 1,931,326.91                | 0.00                                               | 1,931,326.91         | 7,743,664.18            |
| 01       | 0078 |            |            | Construcción de aceras y contenes en varios sectores del Municipio                                                              |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 8,180,979.80   | 8,180,979.80  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 8,180,979.80            |
| 01       | 0079 |            |            | Construcción de Puente en la calle 22 puente blanco en la region sur I y II                                                     |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 3,937,082.94   | 3,937,082.94  | 0.00                            | 754,123.68             | 754,123.68                  | 0.00                                               | 754,123.68           | 3,182,959.26            |
| 01       | 0080 |            |            | Construcción de Puente tipo alcantarilla en la calle 7 Progreso I C                                                             |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 7,015,229.37   | 7,015,229.37  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 7,015,229.37            |
| 01       | 0081 |            |            | Construcción de aceras y contenes en la Calle Duarte                                                                            |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 5,000,000.00   | 5,000,000.00  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 5,000,000.00            |
| 01       | 0082 |            |            | Construcción de aceras y contenes en la calle Principal y sus alrededores                                                       |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 16,230,855.80  | 16,230,855.80 | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 16,230,855.80           |
| 01       | 0083 |            |            | Construcción de aceras y contenes en la calle la Union                                                                          |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 4,585,050.00   | 4,585,050.00  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 4,585,050.00            |
| 01       | 0084 |            |            | Construcción de Puente alcantarilla en al prolongacion C/17 comunica juana saltitopa con gran poder de Dios                     |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 6,000,000.00   | 6,000,000.00  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 6,000,000.00            |
| 01       | 0085 |            |            | Construcción de aceras y contenes en la calle San Antonio desde la real de Figuera hasta la entrada del residencial las Glorias |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 5,921,905.15   | 5,921,905.15  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 5,921,905.15            |
| 01       | 0086 |            |            | Construcción de aceras y contenes en la Fe Primera                                                                              |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 5,599,332.10   | 5,599,332.10  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 5,599,332.10            |
| 01       | 0087 |            |            | Construcción de aceras y contenes en Juana Saltitopa                                                                            |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 5,104,442.10   | 5,104,442.10  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 5,104,442.10            |
| 01       | 0088 |            |            | Construcción de Puente cajon calle Loby Daniela, comunica sector la paz con villa progreso                                      |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 6,021,101.33   | 6,021,101.33  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 6,021,101.33            |
| 01       | 0089 |            |            | Construcción de aceras y contenes en calle Juan Bosh y Puerto rico desde la bomba nativa hasta la bomba total                   |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 20,858,471.92  | 20,858,471.92 | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 20,858,471.92           |
| 01       | 0090 |            |            | CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA CALLE CARIDAD                                                                                      |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 6,273,360.91   | 6,273,360.91  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 6,273,360.91            |

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7261

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Los Alcarizos

| Proyecto                                                                                                      | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación                                                                                 | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                |                | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                                                                                               |      |             |            |                                                                                              |               |                       |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones | Vigente        | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |                                                    |                      |                         |
| 1                                                                                                             | 2    | 3           | 4          | 5                                                                                            | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13             | 14=12 +/- 13   | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18                                                 | 19=10+17+18          | 20=8 +/- 13 -19         |
| 02                                                                                                            |      |             |            | Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación                                       |               |                       | 8,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 8,000,000.00        | 120.33         | 8,000,120.33   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 8,000,120.33            |
| 02                                                                                                            | 0051 |             |            | Reparación de Aceras y Contenes de la calle duarte                                           |               | 2                     | 8,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 8,000,000.00        | -3,000,000.00  | 5,000,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 5,000,000.00            |
| 02                                                                                                            | 0053 |             |            | Reparación de calles, Regado y compactado en diferentes regiones del municipio               |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 3,000,120.33   | 3,000,120.33   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 3,000,120.33            |
| 07                                                                                                            |      |             |            | Construcción de viviendas                                                                    |               |                       | 10,000,000.00          | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 6,000,000.00        | 0.00           | 6,000,000.00   | 957,962.80                      | 0.00                   | 957,962.80                  | 0.00                                               | 957,962.80           | 9,042,037.20            |
| 07                                                                                                            | 0051 |             |            | Construcción de viviendas en varios sectores en el municipio                                 |               | 2                     | 10,000,000.00          | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 6,000,000.00        | 0.00           | 6,000,000.00   | 957,962.80                      | 0.00                   | 957,962.80                  | 0.00                                               | 957,962.80           | 9,042,037.20            |
| 09                                                                                                            |      |             |            | Construcción de Infraestructuras hidráulicas                                                 |               |                       | 5,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 5,000,000.00        | 570,334.68     | 5,570,334.68   | 0.00                            | 614,066.94             | 614,066.94                  | 0.00                                               | 614,066.94           | 4,956,267.74            |
| 09                                                                                                            | 0051 |             |            | Construcción de registros e imbornales en diferentes sectores del municipio                  |               | 2                     | 5,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 5,000,000.00        | -1,928,665.32  | 3,070,334.68   | 0.00                            | 614,066.94             | 614,066.94                  | 0.00                                               | 614,066.94           | 2,456,267.74            |
| 09                                                                                                            | 0052 |             |            | CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS C/ORLANDO mARTINEZ                            |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 2,500,000.00   | 2,500,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 2,500,000.00            |
| Total Programa - 11                                                                                           |      |             |            |                                                                                              |               |                       | 69,974,770.00          | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 65,974,770.00       | 204,365,877.82 | 270,340,647.82 | 21,315,237.23                   | 2,415,908.38           | 23,731,145.61               | 0.00                                               | 23,731,145.61        | 250,609,502.21          |
| Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales                                |      |             |            |                                                                                              |               |                       |                        |                                       |                        |                     |                     |                |                |                                 |                        |                             |                                                    |                      |                         |
| Producto: 2 - Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos                                  |      |             |            |                                                                                              |               |                       |                        |                                       |                        |                     |                     |                |                |                                 |                        |                             |                                                    |                      |                         |
| 01                                                                                                            |      |             |            | Intervención de vertederos                                                                   |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 18,558,958.10  | 18,558,958.10  | 7,027,049.44                    | 5,432,002.20           | 12,459,051.64               | 0.00                                               | 12,459,051.64        | 6,099,906.46            |
| 01                                                                                                            | 0051 |             |            | Construcción e intervención de vertederos para transferencia provisional de desechos solidos |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 18,558,958.10  | 18,558,958.10  | 7,027,049.44                    | 5,432,002.20           | 12,459,051.64               | 0.00                                               | 12,459,051.64        | 6,099,906.46            |
| Total Producto - 2                                                                                            |      |             |            |                                                                                              |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 18,558,958.10  | 18,558,958.10  | 7,027,049.44                    | 5,432,002.20           | 12,459,051.64               | 0.00                                               | 12,459,051.64        | 6,099,906.46            |
| Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes. |      |             |            |                                                                                              |               |                       |                        |                                       |                        |                     |                     |                |                |                                 |                        |                             |                                                    |                      |                         |
| 03                                                                                                            |      |             |            | Construcción de instalaciones recreativas                                                    |               |                       | 9,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 9,000,000.00        | 0.00           | 9,000,000.00   | 0.00                            | 1,727,757.71           | 1,727,757.71                | 0.00                                               | 1,727,757.71         | 7,272,242.29            |
| 03                                                                                                            | 0051 |             |            | Construcción de parque Villa los Peloteros                                                   | X             | 2                     | 3,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 3,000,000.00        | 0.00           | 3,000,000.00   | 0.00                            | 574,371.22             | 574,371.22                  | 0.00                                               | 574,371.22           | 2,425,628.78            |
| 03                                                                                                            | 0052 |             |            | Construcción de parques los Cerros                                                           | X             | 2                     | 3,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 3,000,000.00        | 0.00           | 3,000,000.00   | 0.00                            | 573,978.92             | 573,978.92                  | 0.00                                               | 573,978.92           | 2,426,021.08            |

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025**

Código del Capítulo: **7261**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Los Alcarrazos**

| Proyecto                                                                                              | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación                                                             | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                |               | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                                                                                       |      |             |            |                                                                          |               |                       |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones | Vigente       | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |                                                    |                      |                         |
| 1                                                                                                     | 2    | 3           | 4          | 5                                                                        | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13             | 14=12 +/- 13  | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18                                                 | 19=10+17+18          | 20=8 +/- 13-19          |
| 03                                                                                                    | 0053 |             |            | Construcción de parques recreativo etapa II en el Libertador             | X             | 2                     | 3,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 3,000,000.00        | 0.00           | 3,000,000.00  | 0.00                            | 579,407.57             | 579,407.57                  | 0.00                                               | 579,407.57           | 2,420,592.43            |
| 04                                                                                                    |      |             |            | Reparación de instalaciones recreativas                                  |               |                       | 9,100,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 9,100,000.00        | -9,100,000.00  | 0.00          | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 0.00                    |
| 04                                                                                                    | 0051 |             |            | Reparación de plazas Pena Gomez                                          |               | 2                     | 3,300,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 3,300,000.00        | -3,300,000.00  | 0.00          | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 0.00                    |
| 04                                                                                                    | 0052 |             |            | Reparación de parques Remozamiento de Parque Colibri y las Mariposas     |               | 2                     | 5,800,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 5,800,000.00        | -5,800,000.00  | 0.00          | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 0.00                    |
| 05                                                                                                    |      |             |            | Instalación del alumbrado público                                        |               |                       | 3,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 3,000,000.00        | 0.00           | 3,000,000.00  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 0.00                    |
| 05                                                                                                    | 0051 |             |            | Colocación de lámparas (iluminación calles) en varios sectores del sur I | X             | 2                     | 3,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 3,000,000.00        | 0.00           | 3,000,000.00  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 3,000,000.00            |
| <b>Total Producto - 3</b>                                                                             |      |             |            |                                                                          |               |                       | 21,100,000.00          | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 21,100,000.00       | -9,100,000.00  | 12,000,000.00 | 0.00                            | 1,727,757.71           | 1,727,757.71                | 0.00                                               | 1,727,757.71         | 10,272,242.29           |
| <b>Total Programa - 12</b>                                                                            |      |             |            |                                                                          |               |                       | 21,100,000.00          | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 21,100,000.00       | 9,458,958.10   | 30,558,958.10 | 7,027,049.44                    | 7,159,759.91           | 14,186,809.35               | 0.00                                               | 14,186,809.35        | 16,372,148.75           |
| <b>Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios</b>                                |      |             |            |                                                                          |               |                       |                        |                                       |                        |                     |                     |                |               |                                 |                        |                             |                                                    |                      |                         |
| <b>Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios</b>                                 |      |             |            |                                                                          |               |                       |                        |                                       |                        |                     |                     |                |               |                                 |                        |                             |                                                    |                      |                         |
| 03                                                                                                    |      |             |            | Construcción de Infraestructuras Fúnebres Religiosas                     |               |                       | 16,000,000.00          | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 16,000,000.00       | 0.00           | 16,000,000.00 | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 16,000,000.00           |
| 03                                                                                                    | 0051 |             |            | Construcción de funeraria Municipal de la Zona Oeste                     |               | 2                     | 16,000,000.00          | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 16,000,000.00       | 0.00           | 16,000,000.00 | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 16,000,000.00           |
| 04                                                                                                    |      |             |            | Reparación de Infraestructuras Fúnebres Religiosas                       |               |                       | 5,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 5,000,000.00        | -2,000,000.00  | 3,000,000.00  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 3,000,000.00            |
| 04                                                                                                    | 0051 |             |            | Reparación de funeraria Municipal Padre Benito Arieta                    |               | 2                     | 5,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 5,000,000.00        | -2,000,000.00  | 3,000,000.00  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 3,000,000.00            |
| <b>Total Producto - 2</b>                                                                             |      |             |            |                                                                          |               |                       | 21,000,000.00          | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 21,000,000.00       | -2,000,000.00  | 19,000,000.00 | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 19,000,000.00           |
| <b>Total Programa - 14</b>                                                                            |      |             |            |                                                                          |               |                       | 21,000,000.00          | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 21,000,000.00       | -2,000,000.00  | 19,000,000.00 | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 19,000,000.00           |
| <b>Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria</b>                                   |      |             |            |                                                                          |               |                       |                        |                                       |                        |                     |                     |                |               |                                 |                        |                             |                                                    |                      |                         |
| <b>Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte</b> |      |             |            |                                                                          |               |                       |                        |                                       |                        |                     |                     |                |               |                                 |                        |                             |                                                    |                      |                         |
| 02                                                                                                    |      |             |            | Reparación de Instalaciones Deportivas                                   |               |                       | 3,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 3,000,000.00        | 0.00           | 3,000,000.00  | 0.00                            | 566,876.88             | 566,876.88                  | 0.00                                               | 566,876.88           | 2,433,123.12            |
| 02                                                                                                    | 0051 |             |            | Remozamiento de cancha etapa I Nuevo Horizonte                           | X             | 2                     | 3,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 3,000,000.00        | 0.00           | 3,000,000.00  | 0.00                            | 566,876.88             | 566,876.88                  | 0.00                                               | 566,876.88           | 2,433,123.12            |

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025**

Código del Capítulo: **7261**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Los Alcañizos**

| Proyecto                                                                                                 | Obra | Código SNP | Geográfico | Denominación                                                                                        | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                |               | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                                                                                          |      |            |            |                                                                                                     |               |                       |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones | Vigente       | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |                                                    |                      |                         |
| 1                                                                                                        | 2    | 3          | 4          | 5                                                                                                   | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13             | 14=12 +/- 13  | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18                                                 | 19=10+17+18          | 20=8 +/- 13-19          |
| 03                                                                                                       |      |            |            | Construcción de infraestructuras culturales y educativas                                            |               |                       | 3,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 3,000,000.00        | 17,075,247.77  | 20,075,247.77 | 0.00                            | 555,241.17             | 555,241.17                  | 0.00                                               | 555,241.17           | 19,520,006.60           |
| 03                                                                                                       | 0051 |            |            | Construcción de centros o salones comunales en Oeste II                                             | X             | 2                     | 3,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 3,000,000.00        | 0.00           | 3,000,000.00  | 0.00                            | 555,241.17             | 555,241.17                  | 0.00                                               | 555,241.17           | 2,444,758.83            |
| 03                                                                                                       | 0052 |            |            | CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO PARROQUIA SAN ESTANISLAO                                           |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 3,290,000.00   | 3,290,000.00  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 3,290,000.00            |
| 03                                                                                                       | 0053 |            |            | REMOZAMIENTO Y TECHADO MULTIUSO LA FE                                                               |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 13,785,247.77  | 13,785,247.77 | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 13,785,247.77           |
| 04                                                                                                       |      |            |            | Reparación infraestructuras culturales y educativas                                                 |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 3,000,000.00   | 3,000,000.00  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 3,000,000.00            |
| 04                                                                                                       | 0051 |            |            | Reparación de centros comunales colocación de verja perimetral en villa linda III sector halo nuevo |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 3,000,000.00   | 3,000,000.00  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 3,000,000.00            |
| <b>Total Producto - 2</b>                                                                                |      |            |            |                                                                                                     |               |                       | 6,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 6,000,000.00        | 20,075,247.77  | 28,075,247.77 | 0.00                            | 1,122,118.05           | 1,122,118.05                | 0.00                                               | 1,122,118.05         | 24,953,129.72           |
| <b>Total Programa - 15</b>                                                                               |      |            |            |                                                                                                     |               |                       | 6,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 6,000,000.00        | 20,075,247.77  | 28,075,247.77 | 0.00                            | 1,122,118.05           | 1,122,118.05                | 0.00                                               | 1,122,118.05         | 24,953,129.72           |
| <b>Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente</b> |      |            |            |                                                                                                     |               |                       |                        |                                       |                        |                     |                     |                |               |                                 |                        |                             |                                                    |                      |                         |
| 03                                                                                                       |      |            |            | Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente                     |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 51,521,963.82  | 51,521,963.82 | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 51,521,963.82           |
| 03                                                                                                       | 0051 |            |            | Construcción encajonamiento de cañadas en Vitico                                                    |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 26,140,977.02  | 26,140,977.02 | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 26,140,977.02           |
| 03                                                                                                       | 0052 |            |            | Construcción encajonamiento de cañadas de Ovia                                                      |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 25,380,986.80  | 25,380,986.80 | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 25,380,986.80           |
| <b>Total Programa - 17</b>                                                                               |      |            |            |                                                                                                     |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 51,521,963.82  | 51,521,963.82 | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 51,521,963.82           |

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7261

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Los Alcarrazos

| Proyecto           | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                |                | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|--------------------|------|-------------|------------|--------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                    |      |             |            |              |               |                       |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones | Vigente        | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |                                                    |                      |                         |
| 1                  | 2    | 3           | 4          | 5            | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13             | 14=12 +/- 13   | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18                                                 | 19=10+17+18          | 20=8 +/- 13-19          |
|                    |      |             |            |              |               |                       |                        |                                       |                        |                     | 138,074,770.00      | 283,422,047.51 | 421,496,817.51 | 39,925,100.41                   | 18,665,501.88          | 58,590,602.29               | 0.00                                               | 58,590,602.29        | 366,906,215.22          |
| Total General RD\$ |      |             |            |              |               |                       | 142,074,770.00         | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                |                     |                |                |                                 |                        |                             |                                                    |                      |                         |

*María Spota*  
Contabilidad  
Preparado por



*[Signature]*  
Administrativo Financiero  
Revisado por



*[Signature]*  
Alcalde  
Aprobado por

