



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE ALTAMIRA

Puerto Plata, R.D.  
RNC: 4-05-000394  
**ALCALDÍA**

### REPORTE SEMESTRAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS

#### PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL (PPM) 2025

**Cuarto Trimestre / Segundo Semestre 2025 (Julio – Diciembre 2025)**

**Dirigido al Comité de Seguimiento y Control Municipal y a Grupos Vulnerables  
Ayuntamiento de Altamira**

---

#### Participación Ciudadana por Género

El presente informe fue elaborado en el Ayuntamiento de Altamira con la participación de representantes comunitarios, conforme al siguiente detalle:

Género	Cantidad de participantes
Mujeres	2
Hombres	6
<b>Total</b>	<b>8</b>

Esta participación refleja el compromiso institucional con la equidad de género, la inclusión social y la transparencia en los procesos de seguimiento y rendición de cuentas del Presupuesto Participativo Municipal.

---

#### I. Introducción

En cumplimiento de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, el Ayuntamiento de Altamira presenta el **Reporte Semestral de Rendición de Cuentas del Presupuesto Participativo Municipal (PPM) 2025**, correspondiente al **segundo semestre / cuarto trimestre del año 2025 (julio–diciembre)**.

El presente informe tiene como objetivo rendir cuentas al **Comité de Seguimiento y Control Municipal** y evidenciar la atención a las **necesidades específicas de grupos vulnerables**, tales como **mujeres jóvenes, adultos mayores y otros sectores comunitarios**, respecto a la ejecución de las obras comprometidas en el Presupuesto Participativo Municipal 2025.

---

#### 2. Marco General del Presupuesto Participativo Municipal 2025



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE ALTAMIRA

Puerto Plata, R.D.

RNC: 4-05-000394

- **Monto total del Presupuesto Participativo Municipal 2025:** RD\$3,600,000.00
- **Cantidad total de obras programadas:** 13
- **Período evaluado:** Julio – Diciembre 2025

### 3. Detalle de las Obras Programadas y Nivel de Ejecución

No.	Obra Programada	Ubicación	Presupuesto (RD\$)	Estado
1	Aceras y contenes área Iglesia Puente La Jagua	La Jagua	150,000.00	Ejecutada
2	Reparación aceras Iglesia Enrique Chamberlain	Zona Urbana	1,325,000.00	Ejecutada
3	Reparación acueducto El Huevito	El Huevito	200,000.00	Ejecutada
4	Ampliación acueducto comunitario Los Llanos	Los Llanos	150,000.00	Ejecutada
5	Construcción badén y letrero entrada Los Polancos	Los Polancos	250,000.00	Ejecutada
6	Techo Iglesia Católica El Mamey	El Mamey	150,000.00	Ejecutada
7	Aporte play pared malla inconclusa	Arroyo Blanco	125,000.00	Ejecutada
8	Aporte para sonido Iglesia Evangélica	Zona Urbana	150,000.00	Ejecutada
9	Aporte reparación Club Recreativo La Guama	La Guama	150,000.00	Ejecutada
10	Reparación camino Altos de Los Llanos	Altos de Los Llanos	150,000.00	Ejecutada
11	Reparación cancha municipal (Obra dirigida a grupo vulnerable)	Zona Urbana	500,000.00	Ejecutada
12	Asfaltado calle Río a Iglesia China Vieja	China Vieja	150,000.00	Ejecutada
13	Asfaltado calle El Pachulí El Coco	El Coco	150,000.00	Ejecutada

**Total Presupuestado:** RD\$3,600,000.00

### 4. Estado de Situación de las Obras

Clasificación	Cantidad	Porcentaje
Obras Ejecutadas	13	100%
Obras en Proceso	0	0%



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE ALTAMIRA

Puerto Plata, R.D.  
RNC: 4-05-000394

Obras Pendientes	0	0%
<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>100%</b>

### 5. Balance de Ejecución Financiera

Concepto	Monto (RD\$)
Fondo de Disponibilidad Financiera PPM 2025	3,600,000.00
Monto de las obras ejecutadas	3,294,500.00
Diferencia	305,500.00
<b>Porcentaje de ejecución financiera</b>	<b>92%</b>

### 6. Enfoque en Grupos Vulnerables

Dentro de las obras ejecutadas durante el período evaluado, se destaca la **Reparación de la Cancha Municipal**, identificada como una **obra orientada a grupos vulnerables**, beneficiando directamente a:

- Mujeres jóvenes
- Adultos mayores
- Niños, niñas y adolescentes
- Comunidad en general

Esta intervención fortalece la inclusión social, el acceso a espacios recreativos seguros y la cohesión comunitaria.

### 7. Análisis de la Ejecución del Presupuesto Participativo

Durante el segundo semestre del año 2025, el Presupuesto Participativo Municipal del Ayuntamiento de Altamira alcanzó un **nivel de ejecución física del 100% de las obras programadas**, con una ejecución financiera del **92%**, evidenciando una gestión eficiente y oportuna de los recursos asignados.

### 8. Conclusión

El Ayuntamiento de Altamira reafirma su compromiso con la transparencia, la participación ciudadana y el desarrollo inclusivo, presentando este Reporte Semestral de Rendición de Cuentas



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE ALTAMIRA

Puerto Plata, R.D.

RNC: 4-05-000394

del Presupuesto Participativo Municipal 2025 como evidencia del cumplimiento de los compromisos asumidos con la comunidad.

---

**Presentado por:**

**Prof. Luis Joher Francisco Francisco**  
Alcalde de Altamira



Lugar: Asuntamiento Altamira Fecha: 17/12/25

Actividad: Renderon de Cuenta Comité Seguimiento Municipal

	Nombre	Sexo	Institución	Cargo	Teléfono
1.	Rosa Cruz	F	039-000092-2	Miembro	809-571-7302
2.	Rafael Est. Rodríguez	M	039-0007365-5	"	829-488-5007
3.	Antonio Sosa	M	039-0014235-1	Miembro	829-496-4397
4.	David Rodríguez	M	Asuntamiento	Ex. de obra	809-6733221
5.	Carlos Veras Aybar	M	039-0017398-4	PPM	809-357-4152
6.	Normina A. García	F	039-0000867-7	Sec. PPM.	829-204-0408
7.	Juan John Francisco Francisco	M	039-0014160-1	Alcalde	829-906-1302
8.	Cesar Ureña	M	H02-1134557-0	Fotografo	809-607-9607
9.					
10.					
11.					
12.					



