



Junta del Distrito Municipal Jaibon Pueblo Nuevo Mao
Carretera Duarte, Mao - Guayubin Pueblo Nuevo No. 01 Rep. Dom.
Tel: 809-755-3384
RNC: 409000743


RENDICIÓN DE CUENTAS SEGUNDO SEMESTRE 2025
(PERIODO JULIO /DICIEMBRE 2025)

#	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	TERMINADA (100%)	MÁS 80%	MENOS 50%	SIN INICIAL	SITUACIÓN
1	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	LA YAGUA	RD\$400,000.00	RD\$400,000.00					ESTOS FONDOS SE UTILIZARON EN EL PROGRAMA DE ASFALTADO DE LA MISMA COMUNIDAD.
1	ACERAS, CONTENES, CANALIZACIÓN DE AGUAS	BARRIO LOS PARCELEROS	RD\$250,000.00	RD\$250,000.00					ESTOS FONDOS SE UTILIZARON EN EL PROGRAMA DE ASFALTADO DE LA MISMA COMUNIDAD.
1	ACERAS, CONTENES Y BADENES	GURABO AFUERA	RD\$500,000.00	RD\$500,000.00					ESTOS FONDOS SE UTILIZARON EN EL PROGRAMA DE ASFALTADO DE LA MISMA COMUNIDAD.
1	BADENES EN EL CENTRO DE PUEBLO NUEVO POR LA PIÑA	PUEBLO NUEVO	RD\$800,000.00	RD\$800,000.00					ESTOS FONDOS SE UTILIZARON EN EL PROGRAMA DE ASFALTADO DE LA MISMA COMUNIDAD.
Total			RD\$1,350,000.00						

31/12/2025

FECHA:




Sr. Fernando Rodriguez
Director Distrital



Junta del Distrito Municipal Jaibon Pueblo Nuevo Mao

Carretera Duarte, Mao - Guayubin Pueblo Nuevo No. 01 Rep. Dom.

TEL: 809-755-3384 RNC: 409000743

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL ANALISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (Periodo Enero-Junio / Diciembre 2025)

1- Balance consolidado de la ejecucion del Presupuesto Participativo 2025

Estado de situacion de la obra	Cantidad	Porcentaje %
Obras Ejecutadas	4	100%
Obras en Proceso	0	0%
Obras Pendientes	0	0%

2- Balance de ejecucion del volumen del fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO	Porcentaje de ejecucion
DOP 1,350,000.00	DOP 1,350,000.00	100%

FERNANDO RODRIGUEZ
DIRECTOR DISTRITAL

31/12/2025

FECHA

