



Form. Nº EP-05
Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE CANA CHAPETON
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025



CODIGO INSTITUCIONAL: 7176

PROYECTO	OBRA	CODIGO SNP	UBICACION GEOGRAFICA	DENOMINACION	PARTICIPATIVO	MODALIDAD DE CONTRATO	COSTO TOTAL DE LA OBRA	EJECUTADO (DEVENGADO) AÑOS ANTERIORES	PAGADO AÑOS ANTERIORES	PENDIENTE POR PAGAR	PRESUPUESTO DEL AÑO			EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL			PAGADO EN TRIMESTRES POR DEUDAS DE AÑOS ANTERIORES	TOTAL GENERAL PAGADO	MONTO PENDIENTE DE PAGO
											ORIGINAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	PAGADO TRIMESTRES ANTERIORES	PAGADO EN EL TRIMESTRE	PAGADO ACUMULADO A LA FECHA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8-19
01				Inversión			10,805,981.02	-	-	-	5,280,000.00	5,525,981.02	10,805,981.02	4,025,611.50	3,997,793.05	8,023,404.55	-	8,023,404.55	2,782,576.47
	0051			Construcción de Vías de Comunicación y Conexos	X	2	5,254,300.02	-	-	-	900,000.00	4,354,300.02	5,254,300.02	719,162.37	3,129,078.87	3,848,241.24	-	3,848,241.24	1,406,058.78
	0052			Ampliación peatón Centro Educativo Cerro Gordo Arriba - PPM	X	2	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-	300,000.00	-	202,554.80	202,554.80	-	202,554.80	97,445.20
	0053			Ampliación peatón Centro Educativo Cerro Gordo Abajo - PPM	X	2	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-
	0054			Aceras y contenes Barrio Vanessa	X	2	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	-	150,000.00	-
	0055			Terminación contenes La Reforma - PPM	X	2	570,032.06	-	-	-	400,000.00	170,032.06	570,032.06	569,162.37	-	569,162.37	-	569,162.37	869.69
02				Plan Nacional de Mejoramiento de Infraestructura Peatonal		2	4,184,267.96	-	-	-	4,184,267.96	4,184,267.96	4,184,267.96	-	2,876,524.07	2,876,524.07	-	2,876,524.07	1,307,743.89
	0051			Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			1,984,967.94	-	-	-	475,000.00	1,509,967.94	1,984,967.94	1,624,480.43	140,835.57	1,765,316.00	-	1,765,316.00	219,651.94
	0052			Mantenimiento de camino y limpieza de laterales /canaletas		1	1,909,967.94	-	-	-	400,000.00	1,509,967.94	1,909,967.94	1,560,367.94	140,835.57	1,701,203.51	-	1,701,203.51	208,764.43
03				Pintura Reductores de velocidad vial (Calles, Policía Acostado)		1	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-	75,000.00	64,112.49	-	64,112.49	-	64,112.49	10,887.51
	0051			Construcción de Instalaciones Deportivas			250,000.00	-	-	-	250,000.00	-	250,000.00	-	-	-	-	-	250,000.00
	0051			1era. Etapa grada play cerro Gordo Arriba PPM	X	2	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-	250,000.00	-	-	-	-	-	250,000.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			192,421.77	-	-	-	150,000.00	42,421.77	192,421.77	103,000.00	-	103,000.00	-	103,000.00	89,421.77
	0051			Reparación de Areas Deportivas		1	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	47,000.00
	0051			Reparación de Areas Deportivas		1	42,421.77	-	-	-	42,421.77	-	42,421.77	-	-	-	-	-	42,421.77
	0052			Malla para el play Rio Viejo PPM	X	2	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	-
05				Construcción Instalaciones Recreativas			400,000.00	-	-	-	400,000.00	-	400,000.00	-	-	-	-	-	400,000.00
	0051			2da. Etapa parque Rio Viejo PPM	X	2	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-	400,000.00	-	-	-	-	-	400,000.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			85,000.00	-	-	-	-	85,000.00	85,000.00	74,201.22	1,880.00	76,081.22	-	76,081.22	8,918.78
	0051			Reparación Instalaciones Recreativas		1	85,000.00	-	-	-	85,000.00	-	85,000.00	74,201.22	1,880.00	76,081.22	-	76,081.22	8,918.78
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y			428,563.24	-	-	-	1,000,000.00	(571,436.76)	428,563.24	394,977.96	-	394,977.96	-	394,977.96	33,585.28
	0051			Club Cana Abajo PPM	X	2	-	-	-	-	250,000.00	(250,000.00)	-	-	-	-	-	-	-
	0051			Club Cana Abajo PPM	X	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0052			1era. Etapa enverjado club de Piloto PPM	X	2	-	-	-	-	300,000.00	(300,000.00)	-	-	-	-	-	-	-
	0053			Salón parroquial La Caida - PPM	X	2	100,000.00	-	-	-	200,000.00	-	100,000.00	66,414.72	-	66,414.72	-	66,414.72	33,585.28
	0053			Salón parroquial La Caida - PPM	X	2	328,563.24	-	-	-	328,563.24	-	328,563.24	328,563.24	-	328,563.24	-	328,563.24	-
	0054			Club La Yaguita 3ra. etapa		2	-	-	-	-	250,000.00	(250,000.00)	-	-	-	-	-	-	-
	0054			Club La Yaguita 3ra. etapa		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre			540,000.00	-	-	-	230,000.00	310,000.00	540,000.00	105,050.00	366,288.28	471,338.28	-	471,338.28	68,661.72
	0051			Iglesia Adventista La Caida - PPM	X	2	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	-
	0052			Iglesia de Dios La Caida - PPM	X	2	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	-
	0053			Capilla Las Mercedes Barrio Nuevo - PPM	X	2	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	-	40,000.00
	0054			Iglesia de Dios, Piloto - PPM	X	2	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	-	40,000.00	-
	0055			Mantenimiento de centros comunales		2	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	15,050.00	56,288.28	71,338.28	-	71,338.28	28,661.72
	0056			Centro comunal cercadillo		2	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	-
	0057			Club la pena		2	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-	150,000.00	-	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	-
	0058			Club la pena		2	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00	-
11				Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			175,000.00	-	-	-	175,000.00	-	175,000.00	-	76,655.60	76,655.60	-	76,655.60	98,344.40
	0051			Parada El Cercadillo - PPM	X	2	175,000.00	-	-	-	175,000.00	-	175,000.00	-	76,655.60	76,655.60	-	76,655.60	98,344.40
14				Reparación Edificaciones Municipales			420,000.00	-	-	-	220,000.00	200,000.00	420,000.00	327,925.92	21,810.54	349,736.46	-	349,736.46	70,263.54
	0051			Reparación de Palacio Municipal		2	420,000.00	-	-	-	220,000.00	200,000.00	420,000.00	327,925.92	21,810.54	349,736.46	-	349,736.46	70,263.54
15				Construcción en Cementerios			545,728.05	-	-	-	500,000.00	45,728.05	545,728.05	465,087.80	79,775.00	544,862.80	-	544,862.80	865.25
	0051			Proyecto de cementerio de Cana		2	-	-	-	-	500,000.00	(500,000.00)	-	-	-	-	-	-	-
	0052			Cementerio de piloto		2	515,728.05	-	-	-	-	515,728.05	515,728.05	465,087.80	50,640.25	515,728.05	-	515,728.05	-
	0052			Cementerio de piloto		2	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	30,000.00	-	29,134.75	29,134.75	-	29,134.75	865.25
20				Reparación de Viviendas			200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00	81,725.80	40,455.00	122,180.80	-	122,180.80	77,819.20
	0051			Reparación de Viviendas		1	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00	81,725.80	40,455.00	122,180.80	-	122,180.80	77,819.20
21				Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			-	-	-	-	200,000.00	(200,000.00)	-	-	-	-	-	-	-
	0051			Drenaje pluvial La Caida PPM	X	2	-	-	-	-	200,000.00	(200,000.00)	-	-	-	-	-	-	-
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			330,000.00	-	-	-	330,000.00	-	330,000.00	130,000.00	141,014.19	271,014.19	-	271,014.19	58,985.81
	0051			Iluminación de calles zona urbana y rural		1	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-	130,000.00	130,000.00	-	130,000.00	-	130,000.00	-
	0052			Compra de lamparas para el play de Piloto - PPM	X	2	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-	141,014.19	141,014.19	-	141,014.19	58,985.81
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			-	-	-	-	250,000.00	(250,000.00)	-	-	-	-	-	-	-
	0051			Canaleta Buenos Aires en Cana Chapetón - PPM	X	2	-	-	-	-	250,000.00	(250,000.00)	-	-	-	-	-	-	-




Form. N° EP-05
Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE CANA CHAPETON
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025



CODIGO INSTITUCIONAL: 7176

PROYECTO	OBRA	CODIGO SNP	UBICACION GEOGRAFICA	DENOMINACION	PARTICIPATIVO	MODALIDAD DE CONTRATO	COSTO TOTAL DE LA OBRA	EJECUTADO (DEVENGADO) AÑOS ANTERIORES	PAGADO AÑOS ANTERIORES	PENDIENTE POR PAGAR	PRESUPUESTO DEL AÑO			EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL			PAGADO EN TRIMESTRES POR DEUDAS DE AÑOS ANTERIORES	TOTAL GENERAL PAGADO	MONTO PENDIENTE DE PAGO
											ORIGINAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	PAGADO TRIMESTRES ANTERIORES	PAGADO EN EL TRIMESTRE	PAGADO ACUMULADO A LA FECHA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8-19
TOTAL GENERAL RD\$							10,805,981.02	-	-	-	5,280,000.00	5,525,981.02	10,805,981.02	4,025,611.50	3,997,793.05	8,023,404.55	-	8,023,404.55	2,782,576.47


ELABORADO POR




REVISADO POR




AUTORIZADO POR