



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL MAIMÓN PUERTO PLATA
Calle Pepillo Salcedo, No. 26, Entrada Los Caños, Maimón
RNC 4-30-04367-2

RENDICION DE CUENTAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2025
(PERIODO ENERO/DICIEMBRE 2025)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	TERMINADA EN 100%	MAS 80%	MENOS 50%	SIN INICIAL	
1 Construcción de Casa Club, La Ceiba	La Ceiba	500,000.00	498,267.00	X				TERMINADA/ ENTREGADA
2 Canalización de Agua frente a María Bonilla, Maimón Centro	Maimón Centro	500,000.00	478,500.00	X				TERMINADA/ ENTREGADA
3 Encarcho de la Cañada, Los Boboses	Los Boboses	500,000.00	499,444.61	X				TERMINADA/ ENTREGADA
4 Canaletas para la Desviación de agua de la Cañada, Las Avispas	Las Avispas	500,000.00	496,485.76	X				TERMINADA/ ENTREGADA
5 Reconstrucción del Acueducto, Los Dajaos	Los Dajaos	500,000.00	250,852.50	X				TERMINADA/ ENTREGADA EN COMBINACION
TOTALES		2,500,000.00	2,223,549.87					

BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025

LISTADO DE EJECUCION	CANTIDAD	PORCENTAJE
Obras ejecutadas	5	100%
Obras en proceso	0	0%
Obras pendientes	0	0%
TOTAL	5	100%

BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

FONDO DE DISPONIBILIDAD	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO	DIFERENCIA DE INVERSION EJECUTADA Y EL FDF	PORCENTAJE DE EJECUCION
2,500,000.00	2,223,549.87	276,450.13	89%

Fecha de actualización:
31/12/2025

