

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 4to. OCTUBRE - DICIEMBRE DE AÑO 2025

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7004
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
00				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			0.00	0.00	0.00	0.00	18,300,000.00	-4,625,599.24	13,674,400.76	3,207,559.33	9,044,090.10	12,251,649.43	0.00	12,251,649.43	1,422,751.33
00	0051			P.P.- PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BANDES			0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-3,635,000.00	1,365,000.00	0.00	1,364,441.07	1,364,441.07	0.00	1,364,441.07	558.93
00	0051			PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLA FRENTE A LA POLICIA MUNICIPAL (PRIMERA ETAPA)			0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-4,000,000.00	1,000,000.00	758,035.63	0.00	758,035.63	0.00	758,035.63	241,964.37
00	0051			PROYECTO DE CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA OFICINA DEL CONCEJO DE REGIDORES			0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,383,140.96	94,233.96	1,477,374.92	0.00	1,477,374.92	22,625.08
00	0052			P.P.- PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTORES PARTE ALTA			0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00	0052			PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS (PLANEAMIENTO URBANO, PLANIFICIAACION, DIRECCION TECNICA, OPERACION GSM, DEPOSITOS, OPERACIONES PLANEAMIENTO URBANO)			0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	-1,745,000.00	55,000.00	43,624.72	11,060.00	54,684.72	0.00	54,684.72	315.28
00	0053			ADM. PROYECTO DE SEMAFORIZACION			0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-477,000.00	1,023,000.00	1,022,758.02	0.00	1,022,758.02	0.00	1,022,758.02	241.98
00	0054			PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CAMINOS VECIALES MUNICIPIO DE AZUA			0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-950,000.00	50,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	20,700.00	29,300.00
00	0055			PROYECTO DE CONST. DE CONTENES y ACERA, EN LOS SECTOR ALTO DE LAS FLORES, QUISQUEYA, LA BOMBITA (CALLE ISABEL DIAZ), SECTOR LOS TOROS I Y BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE AZUA.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,931,400.76	7,931,400.76	0.00	7,157,355.07	7,157,355.07	0.00	7,157,355.07	774,045.69
00	0056			PROYECTO DE REPARACION Y BACHEO DE CALLES AFECTADO POR LA TORMENTA MELISA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	396,300.00	396,300.00	0.00	396,300.00	353,700.00
02				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	48,798,340.13	52,298,340.13	18,099,943.45	34,125,009.93	52,224,953.38	0.00	52,224,953.38	73,386.75
02	0051			CONST. 1RA. ETAPA DE LA CONST. DEL CEMENTERIO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,595,976.54	9,595,976.54	5,533,242.20	3,989,347.59	9,522,589.79	0.00	9,522,589.79	73,386.75
02	0051			P.P.- PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE BALONCESTO EN EL SECTOR RESOLIS			0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	-3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0052			PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA CANCHA DEPORTIVA COLONIA ESPAÑOLA "JOSE AUGUSTO GRCIA SALETA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,702,363.59	42,702,363.59	12,566,701.25	30,135,662.34	42,702,363.59	0.00	42,702,363.59	0.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	-2,000,000.00	9,000,000.00	4,782,654.06	3,346,159.66	8,128,813.72	0.00	8,128,813.72	871,186.28
03	0051			P.P.- PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREATIVO DE LA BOMBITA			0.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	-4,800,000.00	6,200,000.00	3,152,161.38	2,997,151.91	6,149,313.29	0.00	6,149,313.29	50,686.71
03	0052			P.P.- PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL PARQUE MIRADOR NICOLAS MAÑON (ALTOS DE RESOLIS)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	1,630,492.68	349,007.75	1,979,500.43	0.00	1,979,500.43	820,499.57

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 4to. OCTUBRE - DICIEMBRE DE AÑO 2025

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7004
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
Totales Generales							0.00	0.00	0.00	0.00	32.800.000.00	42.172.740.89	74.972,740.89	26,090,156.84	46,515,259.69	72,605,416.53	0.00	72,605,416.53	2,367,324.36


VIMERCY RAMIREZ GONZALEZ
CONTADORA MUNICIPAL
Preparado Por




JENNIFER MASSIEL MELO RUIZ
CONTRALORA MUNICIPAL
Revisado Por




RAFAEL ANTONIO HIDALGO FERNANDEZ
ALCALDE
Aprobado Por

