

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7193** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de El Cedro (Jobero)**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			2,658,203.00	0.00	0.00	0.00	2,658,203.00	4,100,464.00	6,758,667.00	2,622,589.65	4,100,464.00	6,723,053.65	0.00	6,723,053.65	35,613.35
01	0051			ACERAS Y CONTENES EN EL DISTRITO		1	1,546,203.00	0.00	0.00	0.00	1,546,203.00	0.00	1,546,203.00	1,517,382.41	0.00	1,517,382.41	0.00	1,517,382.41	28,820.59
01	0052			ACERAS Y CONTENES PARTICIPATIVO	X	1	1,112,000.00	0.00	0.00	0.00	1,112,000.00	0.00	1,112,000.00	1,105,207.24	0.00	1,105,207.24	0.00	1,105,207.24	6,792.76
01	0053			PROGRAMA DE ACERAS Y CONTENES EN APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES 2025			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100,464.00	4,100,464.00	0.00	4,100,464.00	4,100,464.00	0.00	4,100,464.00	0.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			2,842,797.00	0.00	0.00	0.00	2,842,797.00	-1,380,000.00	1,462,797.00	847,189.48	37,500.00	884,689.48	0.00	884,689.48	578,107.52
02	0051			BACHEOS EN EL DISTRITO PARTICIPATIVO	X	1	1,112,000.00	0.00	0.00	0.00	1,112,000.00	-380,000.00	732,000.00	349,064.48	11,000.00	360,064.48	0.00	360,064.48	371,935.52
02	0052			BACHEO EN EL DISTRITO		1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	200,000.00
02	0053			BACHEOS EN EL DISTRITO		1	1,130,797.00	0.00	0.00	0.00	1,130,797.00	-1,000,000.00	130,797.00	98,125.00	26,500.00	124,625.00	0.00	124,625.00	6,172.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	972,701.79	0.00	972,701.79	0.00	972,701.79	27,298.21
03	0051			CONSTRUCCION DE CANCHA EN LOS GUINEOS		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	972,701.79	0.00	972,701.79	0.00	972,701.79	27,298.21
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	288,785.06	104,500.00	393,285.06	0.00	393,285.06	506,714.94
11	0051			CONSTRUCCION DE PARADA EN LAS LISA	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	288,785.06	104,500.00	393,285.06	0.00	393,285.06	6,714.94
11	0052			PARADOR FOTOGRAFICO EN LA SABANA		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			556,000.00	0.00	0.00	0.00	556,000.00	0.00	556,000.00	17,620.34	533,662.50	551,282.84	0.00	551,282.84	4,717.16
23	0051			COLOCAION DE LAMPARAS PARTICIPATIVO	X	1	556,000.00	0.00	0.00	0.00	556,000.00	0.00	556,000.00	17,620.34	533,662.50	551,282.84	0.00	551,282.84	4,717.16
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	276,962.55	276,962.55	0.00	276,962.55	103,037.45
24	0051			CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR LA SABANITA PPM			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	276,962.55	276,962.55	0.00	276,962.55	103,037.45


MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025


Código del Capítulo: **7193**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de El Cedro (Jobero)**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contratación	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
							Total General RD\$	7,957,000.00	0.00	0.00	7,957,000.00	3,100,464.00	11,057,464.00	4,748,886.32	5,053,089.05	9,801,975.37	0.00	9,801,975.37	1,255,488.63


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

