

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7311 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			19,725,000.00	0.00	0.00	0.00	19,725,000.00	9,180,210.43	28,905,210.43	11,796,880.00	15,032,287.75	26,829,167.75	0.00	26,829,167.75	2,076,042.68
01	0051			Bloque 1-1 Construccion de Contenes en EL Sector los Cocos	X	1	2,545,000.00	0.00	0.00	0.00	2,545,000.00	0.60	2,545,000.60	2,545,000.00	0.00	2,545,000.00	0.00	2,545,000.00	0.60
01	0052			Bloque 1-2 Cosntruccion de Contenes en el Sector la Lechoza	X	1	2,545,000.00	0.00	0.00	0.00	2,545,000.00	0.00	2,545,000.00	0.00	2,545,000.00	2,545,000.00	0.00	2,545,000.00	0.00
01	0053			Bloque 1-3 Construccion de Contenes en el Sector La Clinica	X	1	2,545,000.00	0.00	0.00	0.00	2,545,000.00	0.00	2,545,000.00	1,938,000.00	607,000.00	2,545,000.00	0.00	2,545,000.00	0.00
01	0054			Bloque 1-4 Encalichado en el Sector La Lechoza	X	1	2,545,000.00	0.00	0.00	0.00	2,545,000.00	0.00	2,545,000.00	2,417,750.00	127,250.00	2,545,000.00	0.00	2,545,000.00	0.00
01	0055			Bloque 1-5 Encalichado en el Sector La Clinica	X	1	2,545,000.00	0.00	0.00	0.00	2,545,000.00	0.00	2,545,000.00	2,417,750.00	127,250.00	2,545,000.00	0.00	2,545,000.00	0.00
01	0056			Encalichado 375..62 Mts en el Sector Villa Caoba		1	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00
01	0057			Encalichado375.62 Mts.Sector Comajon		1	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00
01	0058			Construccion de 10 Badenes en Diferentes Sectores		1	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0059			Remozamiento General de Contenes en la calle Juan Pablo Duarte		1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,528,380.00	471,620.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
01	0060			Encalichado 375.62 Mts en el Sector Villa Progreso		1	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00
01	0061			Encalichado 375.62 Mts en el Sector Kilometro 6		1	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00
01	0062			Construcción de aceras y contenes-Proyecto Liga Municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,380,209.83	10,380,209.83	0.00	8,304,167.75	8,304,167.75	0.00	8,304,167.75	2,076,042.08
02				Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,409,000.00	1,409,000.00	0.00	1,409,000.00	91,000.00
02	0051			REPARACION DE CALLE BACHEO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,409,000.00	1,409,000.00	0.00	1,409,000.00	91,000.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	5,428,050.00	1,571,950.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00
05	0051			Reconstruccion del parque Ecologico		1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,428,050.00	1,571,950.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
05	0052			Compra de Terrenos para el Parque Vehicular		1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7311 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
05	0053			Compra de Terreno del Parque Ecologico		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13				Construcción Edificaciones Municipales			10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	-2,674,876.15	7,325,123.85	808,950.00	2,277,496.65	3,086,446.65	0.00	3,086,446.65	4,238,677.20
13	0051			Construccion del Palacio Municipal		1	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	-2,674,876.15	7,325,123.85	808,950.00	2,277,496.65	3,086,446.65	0.00	3,086,446.65	4,238,677.20
21				Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente			8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	-2,411,139.22	5,588,860.78	3,931,515.51	1,657,345.27	5,588,860.78	0.00	5,588,860.78	0.00
21	0051			Construccion de 10 Imbornales en diferente Sectores		1	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	-3,369,710.00	2,630,290.00	2,096,498.50	533,791.50	2,630,290.00	0.00	2,630,290.00	0.00
21	0052			mantenimiento de 29 Imbornales en diferentes Sectores		1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	958,570.78	2,958,570.78	1,835,017.01	1,123,553.77	2,958,570.78	0.00	2,958,570.78	0.00
Total General RD\$							44,725,000.00	0.00	0.00	0.00	44,725,000.00	5,594,195.06	50,319,195.06	21,965,395.51	21,948,079.67	43,913,475.18	0.00	43,913,475.18	6,405,719.88

