


OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (PPM) TRIMESTRE 01 de octubre hasta el 31 de diciembre del 2025

| CANTIDAD | OBRAS PROGRAMADAS | CONTRATISTA | PRESUPUESTO | | | NIVEL DE AVANCE | |
|----------|--|----------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|-----------------|------------|
| | | | PRESUPUESTO O ESTIMADO | PRESUPUESTO O EJECUTADO | PENDIENTE | % EJECUTADO | ESTADO |
| 01 | Contruccion de aceras y contenes y alcantarillado entrada Bo. San Luis | Eugenio Albeidis Martinez Pujols | 1,507,474.80 | 1,507,474.80 | 0.00 | 100.00% | Finalizada |
| 02 | Vaceado de Callejon en el Sector San Francisco | Sander Ant. Mateo Mariñez | 395,437.80 | 395,437.80 | 0.00 | 100.00% | Finalizada |
| 03 | Vaceado de Callejon y Canelata en el Sector el Tamarindo | Luis manuel Perez Castillo | 326,621.50 | 326,621.50 | 0.00 | 100.00% | Finalizada |
| 04 | Embellecimiento y Adecuamiento Entrada Bo. San Luis | Cristian Antuna Pinales | 528,814.50 | 485,285.77 | 43,528.73 | 91.77% | en proceso |
| 05 | Reconstruccion Aceras y Contenes En la Comunidad el Limon | Felix Nicolas Brea Suazo | 1,172,413.00 | 351,600.00 | 820,813.00 | 29.99% | en proceso |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 3,930,761.60 | 3,066,419.87 | 864,341.73 | | |

| | CANTIDAD | % |
|-----------------------------------|--------------|---------|
| TOTAL PRESUPUESTADO RD\$ | 3,930,761.60 | |
| TOTAL EJECUTADO RD\$ | 3,066,419.87 | 78.01% |
| TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR RD\$ | 864,341.73 | 21.99% |
| | 3,930,761.60 | 100.00% |


Rafael Menedez
 Director Presupuesto Participantes

14/1/2026
 Fecha

