



Ayuntamiento del Municipio de Jima Abajo, La Vega.

Calle Vicente Martínez #18

TEL: 809-577-8230.

Departamento DE Planeamiento Urbano.

**Cuarto Informe Trimestral de Ejecución de Obras del Presupuesto Participativo
Incluidas en el Presupuesto Municipal del año 2025. (RD\$ 3,200,000.00)**

DICIEMBRE 2025

Obras programadas	Ubicación	Presupuesto		Nivel de Avance				Situación
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	mas 80%	Menos 50%	Sin inicial	
Construcción de aceras y contenes	Jima Arriba	800,000.00	800,000.00	X				Obra terminada
Construcción aceras y contenes	La Lometa	800,000.00	800,000.00	X				Obra terminada
Inicio construcción de club	Alto del polvo en San Bartolo	800,000.00	800,000.00	x				Obra sin avance
Asfaltado de caminos vecinales	La Frontera	800,000.00	650,000.00		X			Obra con avance amplio
Total 4		3,200,000.00						

Fondo Disponibilidad Financiera RD\$ 3,200,000.00

Ing.Ercilia Espino
Enc.Planeamiento Urbano

