

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL VALLE
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2025

CODIGO DE AYUNTAMIENTO	7 0 3 1
CODIGO DEL CAPITULO	11
DENOMINACION	Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ubic Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificacion	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha			
01	058			Construccion de Puente sobre Cajon Bella Vista Paris			230,000.00				230,000.00	0.00	230,000.00		150,000.00	60,000.00		210,000.00	20,000.00
01	084			Construccion de Aceras y Contenes Barrio Lindo			0.00				0.00	164,285.00	164,285.00		0.00	0.00		0.00	164,285.00
01	087			Construccion de Aceras y Contenes el Liceo	x		0.00				0.00	164,285.00	164,285.00		0.00	162,300.00		162,300.00	1,985.00
01	087			Construccion de Aceras y Contenes el Liceo	x		0.00				0.00	164,285.00	164,285.00		0.00	163,000.00		163,000.00	1,285.00
01	092			Construccion de aceras y Contenes Barrio el Sano Y El Liceo	x		0.00				0.00	3,995,000.00	3,995,000.00		2,412,668.50	1,582,020.00		3,994,688.50	311.50
01	092			Construccion de aceras y Contenes Barrio el Sano Y El Liceo	x		0.00				0.00	164,285.00	164,285.00		0.00	163,440.00		163,440.00	845.00
01	093			Construccion de Aceras y Contenes Sector Bella Vista y El Paris	x		0.00				0.00	4,077,955.64	4,077,955.64		4,037,768.13	0.00		4,037,768.13	40,187.51
01	094			Construccion de Aceras y Contenes Barrio el Oregano			0.00				0.00	164,285.00	164,285.00		15,000.00	140,000.00		155,000.00	9,285.00
02	051			Matenimineto de Camino Vecinales			100,000.00				100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	56,300.00		56,300.00	43,700.00
02	053			Reparacion y Mejoras de Via de Comunicación (BACHEO)			150,000.00				150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	149,800.00		149,800.00	200.00
02	060			Reparacion y Mejoras de Via de Comunicación PPM			2,300,000.00				2,300,000.00	-657,140.00	1,642,860.00		0.00	0.00		0.00	1,642,860.00
03	055			Construccion Cancha en Mango el Limpio			250,000.00				250,000.00	-250,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
06	055			Remozamiento de Parques			250,000.00				250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	250,000.00		250,000.00	0.00
07	052			Construccion Centro Comunal Alto de la Piedras			0.00				0.00	164,285.00	164,285.00		0.00	162,000.00		162,000.00	2,285.00
07	052			Construccion Centro Comunal Alto de la Piedras			0.00				0.00	321,426.85	321,426.85		0.00	266,650.00		266,650.00	54,776.85
07	054			Construccion Centro Comunal Capotillo			0.00				0.00	164,285.00	164,285.00		0.00	0.00		0.00	164,285.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL VALLE
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2025

CODIGO DE AYUNTAMIENTO	7031
CODIGO DEL CAPITULO	11
DENOMINACION	Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ubic Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificación	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha			
13	051			Construcción del Palacio Municipal			1,650,000.00				1,650,000.00	1,000,000.00	2,650,000.00		0.00	2,624,000.00		2,624,000.00	26,000.00
TOTAL DE CUENTA RD\$							4,930,000.00				4,930,000.00	9,637,237.49	#####		6,615,436.63	5,779,510.00		12,394,946.63	2,172,290.86

Preparado por



Revisado por



Aprobado por

