



ALCALDIA MUNICIPAL DE
BÁNICA, REP. DOM.
RNC: 4-30-08820-1
2024-2028



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BÁNICA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVAMNCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2026
(PERIDO ENERO / MARZO 2026)

OBRAS PROGRAMADAS UBICACIÓN		PREUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACIÓN
		PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	TERMINADA 100%	MAS 80%	MENOS 50%	SIN INICIAR	
Construcción Baden polideportivo	Bánica	250,000.00					√	En licitación
Construcción Imbornal por el Play	Bánica	209,933.02					√	En licitación
2da etapa de Parador fotográfico las cañitas.	Bánica	1,521,423.55					√	



**ALCALDIA MUNICIPAL DE
BÁNICA, REP. DOM.
RNC: 4-30-08820-1
2024-2028**



Parquecito por donde Arelis.	Bánica	224,676.76					√	
Muro Perimetral con Pintura Artística.	Bánica	2,051,511.25					√	

4,257,544.58= TOTAL


Firma de Alcaldía

12-03-2026
Fecha


Sello



ALCALDIA MUNICIPAL DE
BÁNICA, REP. DOM.
RNC: 4-30-08820-1
2024-2028



ANALISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO 2026

1. BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2025:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje
Obras ejecutadas	0	
Obras en proceso	2	-30%
Obras pendientes	3	

Total: 5 obras

2. BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO:

Fondo disponibilidad financiera RDS	Monto de la obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutadas y el FDF RDS	Porcentaje de Ejecución %
RDS\$4,257,544.58	459,933.02	3,797,611.56	5.5%