



**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA
NIVEL DE EJECUCION PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2026
PRIMER TRIMESTRE DE EJECUCION AÑO 2026
CIERRE AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2026**



OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Menos 80%	Más 50%	Sin iniciar	
Aceras y Contenes	Nuevo Paraíso	RDS 300,000.00	RDS -				X	
Arreglo de calles	Nicanor	RDS 250,000.00	RDS -				X	
Eliminacion de Cañada o Drenaje	Doña Julia	RDS 200,000.00	RDS -				X	
Arreglo de Caminos	Los Martes	RDS 300,000.00	RDS -				X	
Aceras y Contenes	Marcos del Rosario	RDS 350,000.00	RDS -				X	
Aceras y Contenes	Proyecto Guerra	RDS 300,000.00	RDS -				X	
Contenes	Corcobada	RDS 200,000.00	RDS -				X	
Aceras y Contenes	La Nueva Esperanza	RDS 200,000.00	RDS -				X	
Aceras y Contenes	Quinto Centenario	RDS 200,000.00	RDS -				X	
Contenes	Fao 2	RDS 200,000.00	RDS -				X	
Contenes	San Antonio	RDS 300,000.00	RDS -				X	
Continuacion Multiuso	El Capacito	RDS 300,000.00	RDS -				X	
Filtrantes	Buro	RDS 200,000.00	RDS -				X	
Arreglo de Calles	Valentin	RDS 200,000.00	RDS -				X	
Lamparas	Las Parras	RDS 250,000.00	RDS -				X	
Carpa y Sillas	Santa Maria	RDS 250,000.00	RDS -				X	
Aceras y Contenes	Las Barias	RDS 300,000.00	RDS -				X	
Contenes	La Joya	RDS 500,000.00	RDS -			X	X	
Contenes	Tierra Blanca	RDS 300,000.00	RDS -				X	
Electrificacion - Lamparas	El Alto	RDS 200,000.00	RDS -				X	
Reparacion de Viviendas	El Cachon	RDS 200,000.00	RDS -				X	
Arreglo de calles	El Toro Naco	RDS 200,000.00	RDS -				X	
Arreglo de Caminos	El Mamon	RDS 350,000.00	RDS -				X	
Continuacion de Multiuso	Bani Concordia	RDS 300,000.00	RDS -				X	
Arreglo de Camino	El Viso	RDS 300,000.00	RDS 300,000.00	X				
Aceras y Contenes	Toro Abajo	RDS 350,000.00	RDS -				X	
Reparacion de Capilla	Bella Vista	RDS 400,000.00	RDS -				X	
Carpa, Sillas y Calderos	Mata Caimito	RDS 300,000.00	RDS -				X	
Arreglo de Caminos	Las Piñas	RDS 300,000.00	RDS 300,000.00	X				
Arreglo de Camino	La Pluma	RDS 300,000.00	RDS -				X	
Aceras y Contenes	Cajulito	RDS 300,000.00	RDS -				X	
Arreglo de Camino	Los Berroas	RDS 200,000.00	RDS -				X	
Sillas y Lonas para Carpa	El Coquito	RDS 200,000.00	RDS -				X	
TOTAL		RDS 9,000,000.00	RDS 600,000.00	6.67%	0.00%	3.33%	100.00%	110%

Francisco Rojas
FRANCISCO ROJAS CARGIA
Alcalde

Adriana Rodríguez
Coordinador Comité de Seguimiento 21



31 DE MARZO 2026
Fecha

31 DE MARZO 2026
Fecha

SELLO DE AYUNTAMIENTO



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO ENERO 2026/MARZO 2026**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2026

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	2	6.67%
Obras en proceso	1	3.33%
Obras pendientes	27	90.00%
TOTAL	30	100.00%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo 2026:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución
RDS 9,000,000.00	RDS 600,000.00	RDS 8,400,000.00	6.67%