

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2026

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 3 | 7

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 03			6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	6,300,000.00	0.00	6,300,000.00	0.00	1,702,372.06	1,702,372.06	0.00	1,702,372.06	4,597,627.94
01	0051		CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL	0		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	447,500.00	447,500.00	0.00	447,500.00	1,052,500.00
			Proyecto 01			12,700,000.00	0.00	0.00	0.00	12,700,000.00	7,778,657.85	20,478,657.85	0.00	6,458,435.93	6,458,435.93	0.00	6,458,435.93	14,020,221.92
11	0051		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BARRIO JOAQUIN BALAGUER	1		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
11	0052		CONTINUACION CONSTRUCCION CALLEJON DE NENA	1		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
11	0053		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CENTRO DE NAVARRETE	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11	0054		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN ROTONDA	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11	0055		CONSTRUCCION DE CONTENES Y BADENES ESTACION	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11	0056		CONSTRUCCION DE CONTENES BARRIO FALPO	0		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
11	0057		CONSTRUCCION DE CONTENES SAN JOSE	0		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
11	0058		CONSTRUCCION DE BADENES BARRERO	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11	0059		CONSTRUCCION DE CONTENES ESTANCIA DEL YAQUE	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11	0060		CONSTRUCCION DE CONTENES BARRIO COLOMBIA	0		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
11	0061		CONSTRUCCION DE CONTENES ATRAVEZADA	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
11	0062		CONSTRUCCION DE CONTENES EL GOLFO	0		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
11	0063		CONSTRUCCION DE CONTENES BARRIO ESTEFANY MARTINEZ	0		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
11	0064		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
11	0065		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,778,657.85	6,778,657.85	0.00	2,033,597.36	2,033,597.36	0.00	2,033,597.36	4,745,060.49
			Proyecto 02			2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	2,700,000.00
11	0051		REPARACION DE REATA	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
11	0052		REPARACION DE CALLE MELLA	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11	0053		REPARACION DE CALLEJON DE LA LOMA	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2026

CODIGO INSTITUCION 711317

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 07			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	5,000,000.00	6,500,000.00	0.00	1,593,475.22	1,593,475.22	0.00	1,593,475.22	4,906,524.78
11	0051		CONTINUACION CONSTRUCCION CASA DE ENVEJECIENTES	0		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	5,000,000.00	6,500,000.00	0.00	1,593,475.22	1,593,475.22	0.00	1,593,475.22	4,906,524.78
			Proyecto 01			12,700,000.00	0.00	0.00	0.00	12,700,000.00	7,778,657.85	20,478,657.85	0.00	6,458,435.93	6,458,435.93	0.00	6,458,435.93	14,020,221.92
12	0051		CONSTRUCCION LETRERO ROTONDA	0		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
			Proyecto 04			1,199,997.00	0.00	0.00	0.00	1,199,997.00	6,982,606.63	8,182,603.63	0.00	5,633,595.15	5,633,595.15	0.00	5,633,595.15	2,549,008.48
12	0052		REPARACION DE MURALES	0		199,997.00	0.00	0.00	0.00	199,997.00	0.00	199,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,997.00
			Proyecto 01			12,700,000.00	0.00	0.00	0.00	12,700,000.00	7,778,657.85	20,478,657.85	0.00	6,458,435.93	6,458,435.93	0.00	6,458,435.93	14,020,221.92
14	0051		CONSTRUCCION CEMENTERIO CAÑADA BONITA	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
			Proyecto 03			6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	6,300,000.00	0.00	6,300,000.00	0.00	1,702,372.06	1,702,372.06	0.00	1,702,372.06	4,597,627.94
14	0051		CONSTRUCCION IGLESIA Y CANAL ETA MANOLO TAVAREZ JUSTO	1		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
14	0052		CONSTRUCCION DE FUNERARIA COMUNITARIA VILLA TABACALERA	1		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	422,380.00	422,380.00	0.00	422,380.00	777,620.00
14	0053		CONSTRUCCION DE IGLESIA BARRIO JALISCO	1		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	832,492.06	832,492.06	0.00	832,492.06	367,507.94
			Proyecto 01			12,700,000.00	0.00	0.00	0.00	12,700,000.00	7,778,657.85	20,478,657.85	0.00	6,458,435.93	6,458,435.93	0.00	6,458,435.93	14,020,221.92
15	0051		CONTINUACION CONSTRUCCION CANCHA BARRIO DUARTE	0		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,962,413.22	1,962,413.22	0.00	1,962,413.22	37,586.78
15	0052		CONSTRUCCION BACKSTOP PLAY 27 DE FEBRERO	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	262,425.35	262,425.35	0.00	262,425.35	237,574.65
			Proyecto 02			2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	2,700,000.00
15	0051		REPARACION DE PARQUE ROSA DUARTE	0		1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	1,600,000.00
			Proyecto 04			1,199,997.00	0.00	0.00	0.00	1,199,997.00	6,982,606.63	8,182,603.63	0.00	5,633,595.15	5,633,595.15	0.00	5,633,595.15	2,549,008.48
15	0051		REPARACION DE CLUB BARRIO ALTAGRACIA	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
			Proyecto 03			6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	6,300,000.00	0.00	6,300,000.00	0.00	1,702,372.06	1,702,372.06	0.00	1,702,372.06	4,597,627.94
17	0051		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CANAL PICA PIEDRA	0		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
17	0052		CONSTRUCCION CAÑADA BOLSILLO	0		800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2026

CODIGO INSTITUCION 711317

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 04			1,199,997.00	0.00	0.00	0.00	1,199,997.00	6,982,606.63	8,182,603.63	0.00	5,633,595.15	5,633,595.15	0.00	5,633,595.15	2,549,008.48
17	0051		REPARACION DE ALCANTARILLAS MEJIA	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
17	0052		REHABILITACION CANADA DEL TRAMO DE BECO.	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,982,606.63	6,982,606.63	0.00	5,633,595.15	5,633,595.15	0.00	5,633,595.15	1,349,011.48
TOTAL GENERAL						24,599,997.00	0.00	0.00	0.00	24,599,997.00	19,761,264.48	44,361,261.48	0.00	15,587,878.36	15,587,878.36	0.00	15,587,878.36	28,773,383.12


Preparado por




Aprobado por

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

