

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026**

Código del Capítulo: **7266**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Maizal**

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
<b>Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales</b>																			
01			Construcción de vías de comunicación y anexos			2,664,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,664,653.00	5,282,793.38	7,947,446.38	0.00	4,058,381.79	4,058,381.79	0.00	4,058,381.79	3,889,064.59
01	0051		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN VILLA PROGRESO MAIZAL	X	2	2,664,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,664,653.00	0.00	2,664,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,664,653.00
01	0052		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LOS DIVERSOS SECTORES DE DAMAJAGUA (GOBIERNO CENTRAL)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,090,543.48	4,090,543.46	0.00	4,058,381.79	4,058,381.79	0.00	4,058,381.79	32,161.67
01	0053		CONSTRUCCION DE BADENES BARRIO BERMUDEZ, SRA FATIMA Y JOAQUIN BALAGUER			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,556.16	280,556.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,556.16
01	0054		CONSTRUCCION DE PUENTES CONTENES Y ACERAS EN LA DUARTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911,693.76	911,693.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911,693.76
02			Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	1,300,000.00	1,800,000.00	0.00	265,100.00	265,100.00	0.00	265,100.00	1,534,900.00
02	0051		REPARACION DE CAMINOS VECINALES		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	40,100.00	40,100.00	0.00	40,100.00	459,900.00
02	0052		IMPRIMACION DE CAMINOS CARRETERA MAIMON-LOS GUAMACHOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02	0053		BACHEOS EN LOS DIVERSOS SECTORES DE MAIZAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	225,000.00	775,000.00
<b>Total Programa - 11</b>						3,164,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,164,653.00	6,582,793.38	9,747,446.38	0.00	4,323,481.79	4,323,481.79	0.00	4,323,481.79	5,423,964.59
<b>Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales</b>																			
<b>Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.</b>																			
03			Construcción de instalaciones recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,929.52	1,155,929.52	0.00	1,155,929.52	1,155,929.52	0.00	1,155,929.52	0.00
03	0051		RECONSTRUCCION DE BOULEVARD BARRIO BERMUDEZ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,929.52	1,155,929.52	0.00	1,155,929.52	1,155,929.52	0.00	1,155,929.52	0.00
04			Reparación de instalaciones recreativas			569,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,197.00	0.00	569,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,197.00

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026**

Código del Capítulo: **7266**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Maizal**

Proyecto	Otra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19	
04	0051			RECONSTRUCCION PARQUE LA YAGUITA MAIZAL		2	569,197.00	0.00	0.00	0.00	569,197.00	0.00	569,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,197.00	
05				Instalación del alumbrado público			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
05	0051			ILUMINACION DE CALLES		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
<b>Total Producto - 3</b>							969,197.00	0.00	0.00	0.00	969,197.00	1,155,929.52	2,125,126.52	0.00	1,155,929.52	1,155,929.52	0.00	1,155,929.52	969,197.00	
<b>Total Programa - 12</b>							969,197.00	0.00	0.00	0.00	969,197.00	1,155,929.52	2,125,126.52	0.00	1,155,929.52	1,155,929.52	0.00	1,155,929.52	969,197.00	
<b>Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios</b>																				
<b>Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios</b>																				
01				Construcción en cementerios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,523,667.32	8,523,667.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,523,667.32	
01	0051			RECONSTRUCCION DE CEMENTERIO DISTRITAL EN MAIZAL (LIGA)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,523,667.32	8,523,667.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,523,667.32	
<b>Total Producto - 2</b>							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,523,667.32	8,523,667.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,523,667.32	
<b>Total Programa - 14</b>							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,523,667.32	8,523,667.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,523,667.32
<b>Total General RD\$</b>							4,133,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,133,850.00	16,282,390.22	20,396,240.22	0.00	5,479,411.31	5,479,411.31	0.00	5,479,411.31	14,916,828.91



Preparado por

*Juana María Rosario*  
Revisado por



Revisado por



Aprobado por