



Ayuntamiento del Municipio de La Descubierta
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2025
OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL
PRESUPUESTO MUNICIPAL OCTUBRE-DICIEMBRE

(En RD\$)


OBRAS PROGRAMADAS	SECTOR/SECCIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE					OBSERVACIÓN
		ASIGNADO	EJECUTADO	TERMINADA 100%	ENTRE 80% Y 99%	ENTRE 51% Y 79%	MENOS 50%	SIN INICIAL	
Construcción de Cancha	LOS PALMITOS	650,000.00						x	
Construcción y Reparación de Aceras y Contenes, La Puyita	EL GRANADERO	650,000.00						x	
Reparación e Iluminación de La Cancha, Bartolomé	BARTOLOMÉ	450,000.00						x	
Ampliación Acueducto Con Mangueras	SABANA REAL	250,000.00						x	
Terminación Acueducto Agua Potable	ÁNGEL FELIZ	250,000.00						x	
Construcción de Plazoleta	LOS PINOS DEL EDÉN	250,000.00						x	
Acondicionamiento de Área Para Banda De Música Infantil En La Casa Cultural, Yolanda Méndez De Peña.	LA DESCUBIERTA	168,814.00						x	
TOTAL		2,668,814.04	0.00	0	0	0	0	7	

Gregorio de Jesús. Ramírez Duval
Alcalde Municipal
FIRMA AUTORIZADA

5/04/2026
FECHA



SELLO INSTITUCIÓN



1. BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL AÑO 2025

ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRAS	CANTIDAD OBRAS	PORCENTAJE %
OBRAS EJECUTADAS	0	0%
OBRAS EN PROCESO	0	0%
OBRAS PENDIENTES	7	100%
TOTAL	7	100

2. BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO	DIFERENCIA DE INVERSION EJECUTADA Y EL FDF	PORCENTAJE DE EJECUCION
2,668,814.04	0.00	0.00	0%



Gregorio de Jesús. Ramírez Duval
Alcalde Municipal
FIRMA AUTORIZADA



SELLO INSTITUCION