

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026**

Código del Capítulo: **7026**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de El Factor**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
<b>Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales</b>																			
01				<b>Construcción de vías de comunicación y anexos</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,580,989.39	4,580,989.39	0.00	916,198.00	916,198.00	0.00	916,198.00	3,664,791.39
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,580,989.39	4,580,989.39	0.00	916,198.00	916,198.00	0.00	916,198.00	3,664,791.39
02				<b>Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación</b>			2,462,664.00	0.00	0.00	0.00	2,462,664.00	0.00	2,462,664.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	57,000.00	2,405,664.00
02	0052			REPARACION DE CAMINOS ZONA RURAL		1	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
02	0053			REPARACION DE CAMINOS ZONA URBANA		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	57,000.00	943,000.00
02	0054			REPARACION DE CALLE MOLINO MANGO	X	1	362,664.00	0.00	0.00	0.00	362,664.00	0.00	362,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,664.00
02	0055			REPARACION DE PUENTE TONI RODRIGUEZ		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
<b>Total Programa - 11</b>							2,462,664.00	0.00	0.00	0.00	2,462,664.00	4,580,989.39	7,043,653.39	0.00	973,198.00	973,198.00	0.00	973,198.00	6,070,455.39
<b>Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales</b>																			
<b>Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.</b>																			
03				<b>Construcción de instalaciones recreativas</b>			862,664.00	0.00	0.00	0.00	862,664.00	1,114,831.68	1,977,495.68	0.00	332,253.00	332,253.00	0.00	332,253.00	1,645,242.68
03	0051			CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL DEL KM 5 PPM	X	1	241,776.00	0.00	0.00	0.00	241,776.00	0.00	241,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,776.00
03	0052			CONSTRUCCION DE BOULEVAR ESQUINA CALIENTE PPM	X	1	241,776.00	0.00	0.00	0.00	241,776.00	0.00	241,776.00	0.00	241,776.00	241,776.00	0.00	241,776.00	0.00
03	0053			CONSTRUCCION DE DE PARQUE INFANTIL DEL KM 5		1	120,888.00	0.00	0.00	0.00	120,888.00	0.00	120,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,888.00
03	0054			CONSTRUCCION DE BOULEVAR ESQUINA CALIENTE		1	258,224.00	0.00	0.00	0.00	258,224.00	0.00	258,224.00	0.00	90,477.00	90,477.00	0.00	90,477.00	167,747.00
03	0055			CONSTRUCCION DE PARQUE LOS AGRICULTORES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,831.68	1,114,831.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,831.68
04				<b>Reparación de instalaciones recreativas</b>			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
04	0051			REPARACION DE PARQUE ABITA PPM	X	1	362,664.00	0.00	0.00	0.00	362,664.00	0.00	362,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,664.00

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026**

Código del Capítulo: **7026**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de El Factor**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19	
04	0052			REPARACION DE PARQUE ABITA		1	137,336.00	0.00	0.00	0.00	137,336.00	0.00	137,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,336.00	
<b>Total Producto - 3</b>							1,362,664.00	0.00	0.00	0.00	1,362,664.00	1,114,831.68	2,477,495.68	0.00	332,253.00	332,253.00	0.00	332,253.00	2,145,242.68	
<b>Total Programa - 12</b>							1,362,664.00	0.00	0.00	0.00	1,362,664.00	1,114,831.68	2,477,495.68	0.00	332,253.00	332,253.00	0.00	332,253.00	2,145,242.68	
<b>Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria</b>																				
<b>Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte</b>																				
01				Construcción de Instalaciones deportivas			1,741,776.00	0.00	0.00	0.00	1,741,776.00	0.00	1,741,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741,776.00	
01	0051			CONSTRUCCION DE BASKETTOP EN PLAY DE TELANZA	X	1	241,776.00	0.00	0.00	0.00	241,776.00	0.00	241,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,776.00	
01	0052			CONSTRUCCION DE GRADA Y ALUMBRADO EN PLAY LA CURVA		1	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
<b>Total Producto - 2</b>							1,741,776.00	0.00	0.00	0.00	1,741,776.00	0.00	1,741,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741,776.00	
<b>Total Programa - 15</b>							1,741,776.00	0.00	0.00	0.00	1,741,776.00	0.00	1,741,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741,776.00
<b>Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente</b>																				
03				Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
03	0051			CONSTRUCCION DE GABIONES EN PIEDRA BLANCA		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
<b>Total Programa - 17</b>							300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
<b>Total General RD\$</b>							5,867,104.00	0.00	0.00	0.00	5,867,104.00	5,695,821.07	11,562,925.07	0.00	1,305,451.00	1,305,451.00	0.00	1,305,451.00	10,257,474.07	

*Julio C. ...*  
Preparado por  


*Jenny ...*  
Revisado por  


*[Signature]*  
Aprobado por  


1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)