

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2026

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 4 | 9

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	2,322,237.89	4,022,237.89	0.00	2,456,547.89	2,456,547.89	0.00	2,456,547.89	1,565,690.00
11	0051		CONST. ACERAS Y CONT.EN CALLEJON LA CUABA	1		450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
11	0052		CONST. DE BADEN HOYA FRESCA	1		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	134,310.00	134,310.00	0.00	134,310.00	265,690.00
11	0053		CONST. DE ALCANTARILLA EN SAN RAFAEL	1		850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
11	0054		CONST. ACERAS Y CONTENES CASCO URBANO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,322,237.89	2,322,237.89	0.00	2,322,237.89	2,322,237.89	0.00	2,322,237.89	0.00
			Proyecto 02			1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	1,062,000.00
11	0051		REPARACION CAMINO BARRIO COCO	1		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
11	0052		REPARACION CAMINO EN SANTA LUCIA	1		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
11	0053		REP. CAMINOS VEC. EN EL MUNICIPIO	0		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	562,000.00
			Proyecto 05			2,480,000.00	0.00	0.00	0.00	2,480,000.00	0.00	2,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480,000.00
11	0051		INICIO CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11	0052		TERMINACION PARQUE INFANTIL EN LA PEGUERA	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
11	0053		TERMINACION PARADOR FOTOGRAFICO LA CUABA	0		580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00
11	0054		INICIO CONST. PARADOR FOTOGRAFICO LA GUAZUMA	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
11	0055		INICIO CONST. PARADOR FOTOGRAFICO SERRALLES	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
11	0056		INICIO CONST. ARCO DE BIENVENIDA AL MUNICIPIO	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
			Proyecto 08			650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
11	0051		REP. CAPILLA EN DIONICIO	1		350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
11	0052		REP. CAPILLA EN EL CALVARIO	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
			Proyecto 13			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	672,000.00
11	0051		CONST. POZO TUBULAR EN CAMARON	1		350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	322,000.00
11	0052		CONST. POZO TUBULAR EN EL COROZO	1		350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2026

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 4 | 9

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 14			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
11	0051		REHABILITACION POZO TUB.EN JURUNGO	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
			Proyecto 18			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	84,000.00
11	0051		AMPLIACION MINI-ACUECTO LA GUAZUMA	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	84,000.00
			Proyecto 20			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	512,687.00	512,687.00	0.00	512,687.00	487,313.00
11	0051		REPARACION DE VIVIENDAS	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	512,687.00	512,687.00	0.00	512,687.00	487,313.00
			Proyecto 23			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	286,000.00
11	0051		INSTALACION TENDIDO ELECTRICO PENSON-ARROYO GDE	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	286,000.00
TOTAL GENERAL						7,180,000.00	0.00	0.00	0.00	7,180,000.00	3,322,237.89	10,502,237.89	0.00	3,215,234.89	3,215,234.89	0.00	3,215,234.89	7,287,003.00

