

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAMASA**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2026**

CODIGO INSTITUCION **7|1|4|5**

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			<b>Proyecto 02</b>			<b>4,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,080,857.32</b>	<b>3,080,857.32</b>	<b>0.00</b>	<b>3,080,857.32</b>	<b>1,619,142.68</b>
11	0051		REPARACION CAMINO VECINAL EL VIGIA	0		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
11	0052		REPARACION CAMINOS VECINALES	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	900,000.00
11	0053		REPARACION Y AMPLIACION PUENTE DE PANTOA	0		2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	1,480,857.32	1,480,857.32	0.00	1,480,857.32	719,142.68
			<b>Proyecto 03</b>			<b>1,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,100,000.00</b>
11	0051		TERMINACION PLAY EL MOGOTE	0		800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
11	0052		REPARACION CANCHA MOGOTE	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
			<b>Proyecto 04</b>			<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200,000.00</b>
11	0051		INSTALACION LUCES PLAY LA CUESTA	0		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
			<b>Proyecto 05</b>			<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
11	0051		CONSTRUCCION DE PARQUE RINCÓN BIOSALUDABLE	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
			<b>Proyecto 08</b>			<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,200.00</b>	<b>39,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,200.00</b>	<b>460,800.00</b>
11	0051		ACOND. LOCAL CASA DE LA CULTURA	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	39,200.00	39,200.00	0.00	39,200.00	460,800.00
			<b>Proyecto 14</b>			<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>
11	0051		REPARACION OFICINAS AYUNTAMIENTO	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>9,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,120,057.32</b>	<b>3,120,057.32</b>	<b>0.00</b>	<b>3,120,057.32</b>	<b>5,879,942.68</b>

*[Firma]*  
Preparado por

*[Firma]*  
Revisado por

*[Firma]*  
Aprobado por



1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

