

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7083

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			17,900,000.00	0.00	0.00	0.00	17,900,000.00	32,229,226.90	50,129,226.90	0.00	16,702,633.05	16,702,633.05	0.00	689,122.38	16,210,877.62
01	0051			ROTULACION DE CALLES Y AVENIDAS EN LA CIUDAD		1	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	-1,000,000.00	2,500,000.00	0.00	156,677.38	156,677.38	0.00	156,677.38	2,343,322.62
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	480,000.00
01	0053			CONSTRUCCION DE BADENES		1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
01	0054			BACHEO EN LAS DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS		1	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	454,420.00	454,420.00	0.00	454,420.00	2,345,580.00
01	0055			CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL BARRIO LOS CANCANES	X	1	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,498,500.00
01	0056			CONSTRUCCION DE CONTENES BARRIO MARIA AUXILIADORA	X	1	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
01	0057			CONSTRUCCION DE CONTENES SECTOR LOS JARDINES	X	1	264,105.00	0.00	0.00	0.00	264,105.00	0.00	264,105.00	0.00	56,525.00	56,525.00	0.00	56,525.00	207,580.00
01	0058			CONSTRUCCION DE CONTENES BARRIO LA TORRE	X	1	997,161.00	0.00	0.00	0.00	997,161.00	0.00	997,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,161.00
01	0059			CONSTRUCCION DE CONTENES BARRIO LINDO AMANECER	X	1	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
01	0060			CONSTRUCCION DE CONTENES BARRIO DON MAYO	X	1	1,165,849.00	0.00	0.00	0.00	1,165,849.00	0.00	1,165,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165,849.00
01	0061			CONSTRUCCION DE ACERAS SECTOR LOS JARDINES	X	1	997,265.00	0.00	0.00	0.00	997,265.00	0.00	997,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,265.00
01	0062			CONSTRUCCION DE ACERAS BARRIO LA TORRE	X	1	502,838.00	0.00	0.00	0.00	502,838.00	0.00	502,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,838.00
01	0063			CONSTRUCCION DE ACERAS BARRIO PASEO DE LA VILLA	X	1	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
01	0064			CONSTRUCCION DE ACERAS BARRIO DON MAYO	X	1	334,150.00	0.00	0.00	0.00	334,150.00	0.00	334,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,150.00
01	0065			CONSTRUCCION DE BADENAS SECTOR LOS JARDINES	X	1	238,632.00	0.00	0.00	0.00	238,632.00	0.00	238,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,632.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7083

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0066			ACERAS Y CONTENES BARRIO LOS LAURELES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,036.77	267,036.77	0.00	263,268.81	263,268.81			
01	0067			ACERAS CONTENES Y BADENES EN EL CENTRO DE LA CIUDAD Y ZONAS ADYACENTES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,643,894.93	32,643,894.93	0.00	15,434,370.47	15,434,370.47			
01	0068			TERMINACION CONTRUCCION BADENES BARRIO LOS LAURELES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,295.20	318,295.20	0.00	315,871.39	315,871.39			
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			1,354,623.00	0.00	0.00	0.00	1,354,623.00	0.00	1,354,623.00	0.00	83,080.00	83,080.00	0.00	83,080.00	1,271,543.00
02	0051			REPARACION E INTALACION DE SEMAFOROS		1	1,354,623.00	0.00	0.00	0.00	1,354,623.00	0.00	1,354,623.00	0.00	83,080.00	83,080.00	0.00	83,080.00	1,271,543.00
09				Construcción de infraestructuras hidráulicas			2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	-700,000.00	1,500,000.00	0.00	28,367.00	28,367.00	0.00	28,367.00	1,471,633.00
09	0051			CONSTRUCCION Y LIMPIEZA DE FILTRANTES E INBORNALES EN LA CIUDAD		1	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	-700,000.00	1,500,000.00	0.00	28,367.00	28,367.00	0.00	28,367.00	1,471,633.00
Total Programa - 11							21,454,623.00	0.00	0.00	0.00	21,454,623.00	31,529,226.90	52,983,849.90	0.00	16,814,080.05	16,814,080.05	0.00	800,569.38	18,954,053.62
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
01				Construcción e instalación de infraestructuras urbanísticas y ornamentales			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	89,179.50	89,179.50	0.00	89,179.50	510,820.50
01	0051			CONSTRUCCION DE CASSETAS MOTOCOCHOS		1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	89,179.50	89,179.50	0.00	89,179.50	510,820.50
03				Construcción de instalaciones recreativas			9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	1,070,219.72	10,070,219.72	0.00	1,392,507.31	1,392,507.31	0.00	330,300.25	8,669,699.75
03	0051			REMOZAMIENTO DE PARQUES LOS HEROES, JOSE OBANDO, JARAGUA, MAXIMO GOMEZ		1	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	330,300.25	330,300.25	0.00	330,300.25	2,169,699.75
03	0052			CONSTRUCCION PARQUE LOS PLATANITOS		1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7083

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19	
03	0053			CONSTRUCCION DE PARQUESITO BARRIO LA PALMERA	X	1	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
03	0054			CONSTRUCCION DE GLORIETA EN EL PARQUE LOS MAESTROS	X	1	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
03	0055			CONSTRUCCION DE PARQUE RESIDENCIAL DON JULIAN	X	1	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
03	0056			TERMINACION CONSTRUCCION DEL PARQUE MULTI BARRIO PROSPERIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,219.72	1,070,219.72	0.00	1,062,207.06	1,062,207.06				
05				Instalación del alumbrado público			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
05	0051			ILUMINACION DE CALLES Y AVENIDAS EN LA CIUDAD		1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
Total Producto - 3							11,600,000.00	0.00	0.00	0.00	11,600,000.00	1,070,219.72	12,670,219.72	0.00	1,481,686.81	1,481,686.81	0.00	419,479.75	11,180,520.25	
Total Programa - 12							11,600,000.00	0.00	0.00	0.00	11,600,000.00	1,070,219.72	12,670,219.72	0.00	1,481,686.81	1,481,686.81	0.00	419,479.75	11,180,520.25	
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																				
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																				
01				Construcción de Instalaciones deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370,728.02	2,370,728.02	0.00	2,280,754.70	2,280,754.70				
01	0051			TERMINACION CONSTRUCCION CANCHA BOCA DE YUBOA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370,728.02	2,370,728.02	0.00	2,280,754.70	2,280,754.70				
02				Reparación de Instalaciones Deportivas			2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	-320,000.00	2,180,000.00	0.00	2,777.12	2,777.12	0.00	2,777.12	2,177,222.88	
02	0051			REMOZAMIENTO DE CANCHA EL VERDE LOS AMAPOLO PROSPERIDAD Y VILLA LIBERACION		1	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	-320,000.00	2,180,000.00	0.00	2,777.12	2,777.12	0.00	2,777.12	2,177,222.88	
03				Construcción de infraestructuras culturales y educativas			4,464,474.00	0.00	0.00	0.00	4,464,474.00	0.00	4,464,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,464,474.00	
03	0051			TERMINACION CASA CLUB VILLA LIBERACION		1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
03	0052			CONSTRUCCION ESCALERAS BAUTISTA VOZ PARA SORDO		1	464,474.00	0.00	0.00	0.00	464,474.00	0.00	464,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,474.00	
03	0053			CONSTRUCCION CASA CLUB PALMARITO		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7083

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
04				Reparación infraestructuras culturales y educativas			195,525.00	0.00	0.00	0.00	195,525.00	0.00	195,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,525.00
04	0051			REPARACION ELECTRICA HOGAR DE NIÑAS MADRE DE DIOS		1	195,525.00	0.00	0.00	0.00	195,525.00	0.00	195,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,525.00
Total Producto - 2							7,159,999.00	0.00	0.00	0.00	7,159,999.00	2,050,728.02	9,210,727.02	0.00	2,283,531.82	2,283,531.82	0.00	2,777.12	6,837,221.88
Total Programa - 15							7,159,999.00	0.00	0.00	0.00	7,159,999.00	2,050,728.02	9,210,727.02	0.00	2,283,531.82	2,283,531.82	0.00	2,777.12	6,837,221.88
Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente																			
02				Reparación de mercados, mataderos y plazas municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,254,403.51	29,254,403.51	0.00	10,472,507.15	10,472,507.15			
02	0051			TERMINACION DE REMOZAMIENTOS DEL MERCADO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,254,403.51	29,254,403.51	0.00	10,472,507.15	10,472,507.15			
03				Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,880.20	859,880.20	0.00	847,733.65	847,733.65			
03	0051			TERMINACION CONSTRUCCION DE FILTRANTES EN EL BARRIO LOS LAURELES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,720.00	402,720.00	0.00	399,654.05	399,654.05			
03	0052			TERMINACION CONSTRUCCION DE CAÑADA Y DRENAJE EN EL BARRIO TIPICO BONAÓ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,056.50	292,056.50	0.00	285,884.32	285,884.32			
03	0053			TERMINACION CONTRUCCION DE CAÑADA BARRIO SANTA ROSA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,103.70	165,103.70	0.00	162,195.28	162,195.28			
04				Reparación de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	203,688.99	203,688.99	0.00	203,688.99	4,296,311.01
04	0051			ACONDICIONAMIENTO DE CAÑADAS Y CANALES BRIZAS DEL YUNA , VILLA LIBERACION Y DETRAS DEL MATADERO		1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	203,688.99	203,688.99	0.00	203,688.99	2,796,311.01
04	0052			REPARACION DE CANAL BARRIO LOS AMAPOLOS	X	1	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
Total Programa - 17							4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	30,114,283.71	34,614,283.71	0.00	11,523,929.79	11,523,929.79	0.00	203,688.99	4,296,311.01

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7083**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total General RD\$							44,714,622.00	0.00	0.00	0.00	44,714,622.00	64,764,458.35	109,479,080.35	0.00	32,103,228.47	32,103,228.47	0.00	1,426,515.24	41,268,106.76

[Firma]
Preparado por



[Firma]
Revisado por



[Firma]
Aprobado por

