



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026



Código del Capítulo: 7027

Denominación: Ayuntamiento Municipal de El Llano

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago		
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19	
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																				
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			2,950,000.00	0.00	0.00	0.00	955,000.00	2,909,762.03	3,864,762.03	0.00	1,718,644.13	1,718,644.13	0.00	1,718,644.13	4,141,117.90	
01	0051			Construcción de aceras y contenes Zona Urbana		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
01	0052			Señalización de Secciones		2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
01	0053			Construcción de badenes Casco Urbano		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01	0054			Construcción de Puente Tipo Cajon el Yoyas		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
01	0055			Construcción de aceras y contenes -Continuacion-			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,709,762.03	2,709,762.03	0.00	1,179,655.00	1,179,655.00	0.00	1,179,655.00	1,530,107.03	
01	0056			Asfaltado de calles de la poblacion			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	538,989.13	538,989.13	0.00	538,989.13	61,010.87	
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	
02	0051			Reparación de camino vecinal		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	
05				Construcción de instalaciones productivas			30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	
05	0051			Construcción de La Plaza Comercial El Llano		2	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	
Total Programa - 11							33,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,260,000.00	2,909,762.03	4,169,762.03	0.00	2,018,644.13	2,018,644.13	0.00	2,018,644.13	34,141,117.90	
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																				
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																				
03				Construcción de instalaciones recreativas			510,000.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	
03	0051			Construcción del parque de Palo Seco	X	2	510,000.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	
Total Producto - 3							510,000.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	
Total Programa - 12							510,000.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00
Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios																				
Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios																				

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7027

Denominación: Ayuntamiento Municipal de El Llano

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19	
01				Construcción en cementerios			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	792,160.00	792,160.00	0.00	792,160.00	207,840.00	
01	0051			Construcción de cementerio (Terminacion)		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	792,160.00	792,160.00	0.00	792,160.00	207,840.00	
Total Producto - 2							1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	792,160.00	792,160.00	0.00	792,160.00	207,840.00	
Total Programa - 14							1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	792,160.00	792,160.00	0.00	792,160.00	207,840.00	
Total General RD\$							34,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,770,000.00	2,909,762.03	5,679,762.03	0.00	2,810,804.13	2,810,804.13	0.00	2,810,804.13	34,858,957.90

Tulio

Lic. Tulio A. Alcantara Marcelo

Preparado por

Celenia

Lic. Celenia Ramirez Jimenez

Revisado por

Jose M. del Rosario Valdez

Lic. Jose M. del Rosario Valdez

Aprobado por

